



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
ZACATECAS				473,966,782.00		100.00	95.79
RECONSTRUCCIÓN				28,000,000.00			100.00
Reconstrucción de Puentes			5.00	28,000,000.00	5.00	100.00	100.00
Malpaso (Jerez - Ent. Malpaso)	287+000		1.00	9,295,728.71	1.00	100.00	100.00
Santa Teresa (Moyahua - Juchipila)	108+450		1.00	4,006,161.41	1.00	100.00	100.00
Mezquitera I (Juchipila - Apozol)	126+710		1.00	3,462,891.16	1.00	100.00	100.00
Mezquitera II (Juchipila - Apozol)	127+460		1.00	3,829,345.88	1.00	100.00	100.00
Agua Blanca (Tlaltenango de Sanchez Roman - Colotlán)	162+300		1.00	7,405,872.84	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica			164.74	199,595,130.66	164.74	100.00	98.68
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			25.70	59,340,820.63	25.70	100.00	100.00
Rancho Grande - Lím. de Edos. Zac./Dgo.(Cpo. A)	48.00	55.40	7.40	17,132,838.36	7.40	100.00	100.00
Rancho Grande - Lím. de Edos. Zac./Dgo.(Cpo. A)	26.00	36.50	10.50	22,968,463.41	10.50	100.00	100.00
Lím. de Edos. Jal./Zac. - La Escondida (2 Cpos.)	308.00	311.90	7.80	19,239,518.86	7.80	100.00	100.00
Renivelación y Riego de Sello			52.33	55,473,287.80	52.33	100.00	99.82
Lím. de Edos. Ags./Zac. - Guadalupe (T.A.)	62.67	80.00	17.33	13,281,854.19	17.33	100.00	100.00
T. Morelos -Lím. de Edos. Zac./Coah. (Cpo. A)	150.00	160.00	10.00	13,341,001.32	10.00	100.00	100.00
Fresnillo - Valparaíso	47.00	60.00	13.00	14,302,879.55	13.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Jal./Zac. - Lím. de Edos. Zac./Jal.	174.00	186.00	12.00	14,547,552.74	12.00	100.00	99.32
Microcarpeta			9.00	9,719,893.95	9.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Jal./Zac. - Tabasco	190.00	199.00	9.00	9,719,893.95	9.00	100.00	100.00
Riego de Sello			28.00	30,603,020.91	28.00	100.00	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	1,296,516.09			100.00
Lím. de Edos. S.L.P/Zac. - Ent. Las Arsinas (Cpo. B)	152.98	162.98	10.00	11,358,013.47	10.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. S.L.P/Zac. - Ent. Las Arsinas (Cpo. B)	137.00	147.00	10.00	11,395,064.54	10.00	100.00	100.00
Fresnillo - Valapaiso	79.20	87.20	8.00	6,553,426.81	8.00	100.00	100.00
Riego de Protección			17.48	7,708,268.83	17.48	100.00	100.00
Lím. de Edos. S.L.P/Zac. - Ent. Las Arsinas (Cpo. B)	147.00	152.98	5.98	2,577,010.45	5.98	100.00	100.00
(Nanosello)							
Rancho Grande - Lím. de Edos. Zac./Dgo.(Cpo. A)	36.50	48.00	11.50	5,131,258.38	11.50	100.00	100.00
(Nanosello)							
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			32.23	36,749,838.54	32.23	100.00	93.08
San Isidro - Ent. Chicharrona (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	66.60	74.30	7.70	15,665,800.86	7.70	100.00	100.00
Lím. de Edos. S.L.P/Zacatecas-Ent. Las Arsinas (Cpo. B)	122.47	137.00	14.53	10,899,942.82	14.53	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Lím. de Edos. Jal./Zac. - La Escondida	273.00	283.00	10.00	10,184,094.86	10.00	100.00	75.02
Conservación Rutinaria de Tramos			1,488.05	128,207,938.00	1,488.05	100.00	97.77
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,488.05	120,514,444.07	1,488.05	100.00	98.48
Finiquitos 2018			finiquito	1,481,175.93			100.00
Gastos de Operación				6,212,318.00			54.01
Señalamiento Horizontal			1,488.05	55,418,000.00	1,488.05	100.00	87.96
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,488.05	55,418,000.00	1,488.05	100.00	87.96
Barrera de Protección			7,830.00	12,311,326.84	7,830.00	100.00	82.21
Barrera de Protección (contrato no. 051)			7,830.00	12,311,326.84	7,830.00	100.00	82.21
Señalamiento Vertical			7,490.00	27,121,619.81	7,490.00	100.00	96.43
Señalamiento Vertical (contrato no. 052)			2,500.00	8,989,666.67	2,500.00	100.00	98.02
Señalamiento Vertical (contrato no. 053)			2,440.00	8,989,666.67	2,440.00	100.00	91.20
Señalamiento Vertical (contrato no. 054)			2,550.00	9,142,286.47	2,550.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			308.00	11,811,162.69	308.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 014)			161.00	6,094,561.28	161.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015)			147.00	5,716,601.41	147.00	100.00	100.00
Otros Subprogramas				11,501,604.00			59.86
Estudios y/o Proyectos				6,250,000.00			26.14
Seguimiento y Control del Programa de Obras (contrato no. 026)				2,625,802.00			100.00
Seguimiento y Control del Programa de Obras (contrato no. 027)				2,625,802.00			100.00