

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				171,817,154.77		86.48	94.58
	Conservación Periódica			59.70	45,510,163.06	59.69	99.99	96.87
	Microcarpeta de 3.0 cm			27.00	19,286,835.63	26.99	99.98	99.98
1	Lim. de Edos. Jal./Zac. - Lim. de Edos. Zac./Jal.	120.00	129.00	9.00	6,554,277.81	9.00	100.00	100.00
2	Lim. de Edos. Jal./Zac. - Lim. de Edos. Zac./Jal.	211.00	219.00	8.00	5,810,649.61	7.99	99.93	99.93
3	Lim. Edos. Jal./Zac. - Malpaso	77.00	87.00	10.00	6,921,908.21	10.00	100.00	100.00
	Riego de Sello			8.70	6,131,042.70	8.70	100.00	100.00
4	Fresnillo - Valparaiso	64.00	72.70	8.70	5,030,277.68	8.70	100.00	100.00
	Fresnillo - Valparaiso	72.70	79.20	finiquito	222,124.90			100.00
	Chicharrona - Sombrerete	74.30	82.00	finiquito	489,580.98			100.00
	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotqui	212.00	222.00	finiquito	389,059.14			100.00
	Carpeta de 5.0 cm				1,159,896.56			100.00
	Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. B)	19.00	26.10	finiquito	606,515.83			100.00
	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotqui	255.00	263.00	finiquito	553,380.73			100.00
	Microaglomerado			24.00	18,932,388.17	24.00	100.00	92.49
5	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotqui (Cpo.A)	283.00	292.00	9.00	6,371,013.78	9.00	100.00	100.00
6	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotqui (Cpo.B)	283.00	292.00	9.00	6,332,021.24	9.00	100.00	100.00
7	Ent. Chicharrona - Sombrerete	164.00	170.00	6.00	4,806,619.12	6.00	100.00	100.00
	CONVENIOS				1,422,734.03			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	4,970,000.00	7.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	4,970,000.00	7.00	100.00	99.99
	Puntos de conflicto			1.00	11,005,755.83	1.00	100.00	80.01
8	Villanueva - Tabasco	184+500	190+500	1.00	8,806,142.48	1.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				2,199,613.35			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,482.80	80,024,700.00	1,474.44	80.56	97.93
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,482.80	75,447,319.36	1,474.44		100.00
	Zona 1			0.00	4,499,968.33	75.52	52.89	100.00
	Zona 2				3,997,973.40	88.30	50.00	100.00
	Zona 3				3,997,799.06	107.40	59.87	100.00
	Zona 4				3,498,666.08	84.49	49.99	99.99
	Zona 5				3,808,085.46	157.95	91.28	100.00
	Zona 6				3,763,758.39	150.63	83.86	100.00
	Zona 7				3,800,594.62	144.13	82.49	100.00
	Zona 8				3,898,865.18	93.81	61.30	100.00
	Zona 9				3,691,498.65	56.22	47.19	100.00
	Zona 10				3,982,889.17	121.26	82.70	100.00
	Zona 11				4,296,128.42	155.12	100.00	100.00
	Zona 12				3,906,607.92	145.81	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				171,817,154.77		86.48	94.58
	Zona 13				3,992,781.47	93.80	63.96	100.00
	Zona 1				2,396,400.12	304.60	100.00	100.00
	Zona 2				2,635,737.62	368.40	100.00	100.00
	Zona 3				3,387,230.45	288.43	100.00	100.00
	Zona 4				3,496,607.74	238.99	100.00	100.00
	Zona 5				2,288,917.13	218.63	100.00	100.00
	Zona 6				2,397,219.84	210.83	100.00	100.00
	Zona 7				2,939,303.42	151.59	100.00	100.00
	Zona 8				2,767,624.35	145.20	100.00	100.00
	Zona 9				2,002,662.54	127.00	100.00	100.00
	CONVENIOS				1,000,000.00			100.00
	Gastos de Operación				3,577,380.64			53.66
	Señalamiento Horizontal			2,050.03	11,787,200.00	1,418.22	68.03	65.86
	Señalamiento Horizontal			633.68	4,094,521.15	409.85	64.68	36.71
	Señalamiento Horizontal			641.72	3,438,699.96	349.86	54.52	100.00
	Señalamiento Horizontal			774.63	3,544,840.37	658.50	85.01	59.59
	Señalamiento Horizontal 2020-32-CB-A-029-W-00-2020			finiquito	563,889.12			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-32-CB-A-066-W-00-2020			finiquito	145,249.40			100.00
	Señalamiento Vertical			1,314.00	4,664,500.00	1,314.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			690.00	2,545,334.71	690.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			624.00	2,119,165.29	624.00	100.00	99.99
	Barreras de Protección			8,130.00	4,683,991.71	3,042.00	37.42	100.00
	Barreras de Protección			8,130.00	4,683,991.71	3,042.00	37.42	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			311.00	4,939,000.00	311.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			150.00	2,276,175.72	150.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			161.00	2,662,824.28	161.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,231,844.17			99.99
	Seguimiento				2,158,579.39			99.98
	Seguimiento				2,073,264.78			100.00