

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NUEVO LEÓN				1,723,566,078.96		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			59.10	83,686,492.61	59.10	100.00	100.00
	Recuperacion en frío de pavimento de 15 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 8 cm			5.00	17,531,370.09	5.00	100.00	100.00
1	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo A) (ALTO DESEMPEÑO)	228.00	233.00	5.00	13,463,680.95	5.00	100.00	100.00
	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo B) (ALTO DESEMPEÑO)			finiquito	3,654,393.90			100.00
	Libramiento Cadereyta (CTO. 019/2021) (Finiquito)			finiquito	214,122.45			100.00
	Monterrey - Reynosa (CTO. 020/2021) (Finiquito)			finiquito	199,172.79			100.00
	Microaglomerado			17.00	13,416,613.76	17.00	100.00	100.00
2	Monterrey - Cd. Mier	28.00	34.00	6.00	5,627,425.98	6.00	100.00	100.00
3	Linares- San Roberto	46.00	57.00	11.00	7,789,187.78	11.00	100.00	100.00
	Riego de Sello			17.70	15,148,257.66	17.70	100.00	100.00
4	Montemorelos- China	45.00	55.00	10.00	7,763,108.66	10.00	100.00	100.00
5	Monterrey - Monclova	28.30	36.00	7.70	7,385,149.00	7.70	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			19.40	37,590,251.10	19.40	100.00	100.00
6	Monterrey -Cd. Mier	52.60	71.00	19.40	37,590,251.10	19.40	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	3,779,311.41	4.00	100.00	100.00
7	Puente "El Salitre"	90+100		1.00	579,471.93	1.00	100.00	100.00
8	Puente "La Luz"	66+030		1.00	869,207.90	1.00	100.00	100.00
9	Puente "El Lobito"	141+230		1.00	639,417.31	1.00	100.00	100.00
10	Puente "Edelmiro Cavazos Leal"	261+050		1.00	1,691,214.27	1.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			2.00	12,743,501.31	2.00	100.00	100.00
11	Monterrey- Nuevo Laredo (entronque a nivel)	17+500		1.00	4,677,839.77	1.00	100.00	100.00
12	Saltillo Monterrey (puente peatonal)	33+100		1.00	8,065,661.54	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			786.07	84,168,653.42	1,002.46	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos*			786.07	81,850,300.31	1,002.46	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en la Zona 1			203.52	8,876,644.64	315.38	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en la Zona 2			315.56	8,780,003.62	340.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en la Zona 3			266.99	9,425,688.96	346.99	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en la Zona 1			20.50	11,714,236.19	20.50	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en la Zona 2			20.80	11,396,543.33	20.80	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en la Zona 3			20.60	10,323,541.31	20.60	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía en la Zona 1			315.38	3,726,950.63	315.38	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en la Zona 1			315.38	4,023,227.24	315.38	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía en la Zona 2			340.09	3,364,740.96	340.09	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en la Zona 2			340.09	3,063,538.83	340.09	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía en la Zona 3			346.99	3,843,559.23	346.99	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en la Zona 3			346.99	3,311,625.37	346.99	100.00	100.00
	Gastos de operación				2,318,353.11			100.00
	Señalamiento Horizontal			331.44	14,261,873.14	537.36	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal Zona 1			236.90	7,287,278.35	430.75	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal Zona 2			94.54	6,974,594.79	106.61	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,066.00	7,239,684.09	1,066.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,066.00	7,239,684.09	1,066.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			2,102.67	5,373,541.19	2,102.67	100.00	100.00
	Barrera de Protección			2,102.67	5,373,541.19	2,102.67	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,264,996.04			100.00
	Seguimiento y Control				2,881,537.92			100.00
	Seguimiento y Control				1,383,458.12			100.00
	APP				1,508,048,025.75			100.00
	APP Matehuala - Saltillo			177.46	692,747,195.00			100.00
	APP Saltillo - Monterrey-La Gloria			201.21	815,300,830.75			100.00

(*) Nota: En el subprograma de Conservación Rutinaria de Tramos se cierra con una meta Lineal de 775.42 km. debido a que, se está contabilizando un tramo que esta en proceso de entrega recepción por parte de la Dirección General de Carreteras, con una longitud de 5.45 km., los cuales corresponden al Libramiento Dr. González de la carretera Monterrey - Cd. Mier, en el estado de Nuevo León.