

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	OAXACA				872,482,815.98		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN			9.00	91,407,428.30		100.00	100.00
	Reconstrucción de Puentes			9.00	91,407,428.30	9.00	100.00	100.00
1	San Bernardo (Ramal a Solo de Vega)	30+344		1.00	13,208,824.47	1.00	100.00	100.00
2	Totolapan (Tlacolula - Totolapan)	76+920		1.00	11,495,051.76	1.00	100.00	100.00
3	PIV Entronque Ocotlan II (Libramiento Ocotlan)	38+900		1.00	10,166,778.67	1.00	100.00	100.00
4	Yusaca (Lim. Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional)	251+477		1.00	10,941,345.78	1.00	100.00	100.00
5	Ayoquezco (Ramal a Solo de Vega)	40+440		1.00	3,999,871.75	1.00	100.00	100.00
6	Miahuatlán II (Miahuatlán - Pochutla)	98+670		1.00	9,116,034.14	1.00	100.00	100.00
7	Zacatepec (Huajuapán de León - Pinotepa Nacional)	192+180		1.00	17,486,799.04	1.00	100.00	100.00
8	PP Barranca Larga (Oaxaca- Puerto Angel)	70+582		1.00	7,996,691.08	1.00	100.00	100.00
9	PP Santa María Albarradas (Mitla-Playa Vicente)	32+490		1.00	6,996,031.61	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			60.10	196,775,415.67	60.10	100.00	100.00
	Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm			10.00	30,094,218.80	10.00	100.00	100.00
10	Yucudaa - Zacatepec	133.00	143.00	10.00	30,094,218.80	10.00	100.00	100.00
	Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			5.00	29,666,257.90	5.00	100.00	100.00
11	Libramiento Ocotlan	5.00	10.00	5.00	25,069,892.62	5.00	100.00	100.00
	Oaxaca - Puerto Angel (FINIQUITO CTO '2021-20-CB-A-009-W-00-2021)	36+000	41+000	finiquito	4,596,365.28			100.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego			33.10	64,612,861.50	33.10	100.00	100.00
12	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa	195.20	204.00	8.80	17,715,797.35	8.80	100.00	100.00
13	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa	204.00	213.00	9.00	16,854,396.32	9.00	100.00	100.00
14	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa	213.00	226.00	13.00	17,207,823.86	13.00	100.00	100.00
15	Lim. Edos. Ver/Oax - Tuxtepec	113.00	115.30	2.30	6,604,586.20	2.30	100.00	100.00
	Lim. De Edos. Ver/Oax.-La Ventosa (nueva) (FINIQUITO 2021-20-CB-A-151-W-00-2021)			finiquito	1,799,761.56			100.00
	Lim. De Edos. Ver/Oax.-La Ventosa (nueva) (FINIQUITO 2021-20-CB-A-152-W-00-2021)			finiquito	2,199,943.31			100.00
	Oaxaca - Barranca Larga (OAC 2021-20-CB-A-154-W-00-2021)			finiquito	181,237.83			100.00
	Oaxaca - Barranca Larga (FINIQUITO 2021-20-CB-A-154-W-00-2021)			finiquito	2,049,315.07			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Fresado de la superficie de rodadura de 3 cm y Carpeta asfáltica de granulometría discontinua (SMA) de 3 cm			12.00	34,627,655.54	12.00	100.00	100.00
16	Libramiento Ocotlan	0.00	5.00	5.00	13,865,906.57	5.00	100.00	100.00
17	Libramiento Ocotlan	10.00	17.00	7.00	20,481,337.25	7.00	100.00	100.00
	Libramiento Ocotlan (OAC-CB-A-053-W-00-087) AJUSTE DE COSTOS 2023				280,411.72			100.00
	Obras de drenaje			2.00	37,774,421.93	2.00	98.43	100.00
18	Matias Romero - La Ventosa	231+075		1.00	22,190,687.72	1.00	100.00	100.00
19	Matias Romero - La Ventosa	231+075		1.00	14,989,586.42	1.00	100.00	100.00
	Oaxaca - Barranca Larga (OAC)			finiquito	594,147.80			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,061,236.29	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *			5.00	4,863,832.00	5.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	197,404.29			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			16.00	150,494,900.69	16.00	100.00	100.00
	Oaxaca - Puerto Angel, Coatzacoalcos - Salina Cruz, Oaxaca - Tehuantepec			3.00	4,498,189.43	3.00	100.00	100.00
20	Puente Peatonal ciclista - km 208+700	208+700		1.00	14,404,721.91	1.00	100.00	100.00
21	Puente Peatonal ciclista - km 201+700	201+700		1.00	9,065,463.38	1.00	100.00	100.00
22	Cruce a Nivel - km 183+000 y km 181+250	183+000 181+250		2.00	9,998,167.47	2.00	100.00	100.00
23	Puente Peatonal ciclista - km 179-800	179-800		1.00	13,541,896.16	1.00	100.00	100.00
24	Puente Peatonal ciclista - km 174-500	174-500		1.00	9,747,805.43	1.00	100.00	100.00
25	Puente Peatonal ciclista - km 161-000	163-600		1.00	18,441,577.24	1.00	100.00	100.00
26	Puente Peatonal ciclista - km 160-800	160-800		1.00	5,705,594.40	1.00	100.00	100.00
27	Mejoramiento de la seguridad vial 0+000 al Km 5+000	0+000	5+000	1.00	17,865,675.62	1.00	100.00	100.00
28	Mejoramiento de la seguridad vial 5+000 al Km 11+600	5+000	11+600	1.00	18,035,757.37	1.00	100.00	100.00
29	Mejoramiento de la seguridad vial 55+000 al Km 69+000,	55+000	69+000	1.00	24,939,789.54	1.00	100.00	100.00
30	Mejoramiento CONVENIO CONTRATO	0+000	5+000	1.00	2,495,788.72	1.00	100.00	100.00
31	Mejoramiento CONVENIO CONTRATO	5+000	11+600	1.00	1,754,474.02	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,867.70	234,537,481.60	3,008.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,867.70	220,756,680.60	3,008.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-001-W-00-2022)			252.54	5,984,100.10	278.19	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-002-W-00-2022)			351.85	6,289,579.34	355.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-003-W-00-2022)			249.49	6,225,977.61	250.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-004-W-00-2022)			310.59	6,576,191.61	310.59	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-005-W-00-2022)			255.00	6,095,219.52	328.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-006-W-00-2022)			244.49	4,968,048.51	249.59	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-007-W-00-2022)			229.50	4,994,691.37	236.10	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-008-W-00-2022)			215.40	5,219,605.44	215.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-009-W-00-2022)			256.95	5,344,590.16	259.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-010-W-00-2022)			275.95	6,025,749.44	298.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-011-W-00-2022)			225.94	5,059,457.50	225.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (convenio contrato no. 2022-20-CB-A-004-W-01-2022)				1,318,531.41	1.00	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 1 (2022-20-CB-A-012-W-00-2022)			36.74	22,296,100.71	36.74	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 2 (2022-20-CB-A-013-W-00-2022)			24.55	12,990,845.39	24.55	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 3 (2022-20-CB-A-014-W-00-2022)			24.32	13,709,469.12	24.32	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 4 (2022-20-CB-A-015-W-00-2022)			22.90	13,427,455.16	22.90	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 5 (2022-20-CB-A-102-W-00-2022)			24.69	14,999,241.54	24.69	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 1 (2022-20-CB-A-017-W-00-2022)			278.19	2,913,552.45	278.19	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 2 (2022-20-CB-A-018-W-00-2022)			355.90	3,710,834.84	355.90	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 3 (2022-20-CB-A-019-W-00-2022)			250.09	3,947,023.01	250.09	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 4 (2022-20-CB-A-020-W-00-2022)			310.59	2,917,562.67	310.59	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 5 (2022-20-CB-A-021-W-00-2022)			328.50	2,751,679.88	328.50	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 6 (2022-20-CB-A-022-W-00-2022)			249.59	2,323,680.88	249.59	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 7 (2022-20-CB-A-027-W-00-2022)			236.10	2,398,951.29	236.10	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 8 (2022-20-CB-A-028-W-00-2022)			215.40	2,519,487.00	215.40	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 9 (2022-20-CB-A-029-W-00-2022)			259.60	2,499,669.33	259.60	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 10 (2022-20-CB-A-030-W-00-2022)			298.70	3,331,091.40	298.70	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 11 (2022-20-CB-A-031-W-00-2022)			225.94	2,449,025.30	225.94	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 1 (2022-20-CB-A-032-W-00-2022)			278.19	4,302,421.19	278.19	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 2 (2022-20-CB-A-033-W-00-2022)			355.90	4,642,099.02	355.90	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 3 (2022-20-CB-A-034-W-00-2022)			250.09	2,855,930.50	250.09	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 4 (2022-20-CB-A-035-W-00-2022)			310.59	3,941,512.86	310.59	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 6 (2022-20-CB-A-036-W-00-2022)			328.50	3,538,053.03	328.50	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 7 (2022-20-CB-A-037-W-00-2022)			249.59	3,877,525.87	249.59	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 8 (2022-20-CB-A-038-W-00-2022)			236.10	4,430,257.73	236.10	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 9 (2022-20-CB-A-039-W-00-2022)			215.40	5,362,507.55	215.40	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 10 (2022-20-CB-A-040-W-00-2022)			259.60	4,058,442.07	259.60	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 11 (2022-20-CB-A-041-W-00-2022)			298.70	4,293,713.66	298.70	100.00	100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 5 (2022-20-CB-A-103-W-00-2022)			225.94	6,166,805.14	225.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-022-W-00-2021) (OAC)			finiquito	284,536.48			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-025-W-00-2021) (OAC)			finiquito	154,869.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-027-W-00-2021) (OAC)			finiquito	270,450.08			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-029-W-00-2021) (OAC)			finiquito	172,498.80			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-033-W-00-2021) (OAC)			finiquito	409,061.90			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-035-W-00-2021) (OAC)			finiquito	318,574.79			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-036-W-00-2021) (OAC)			finiquito	328,237.39			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-059-W-00-2021) (OAC)			finiquito	121,970.93			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-061-W-00-2021) (OAC)			finiquito	108,304.58			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-063-W-00-2021) (OAC)			finiquito	121,448.18			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-065-W-00-2021) (OAC)			finiquito	157,781.66			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-066-W-00-2021) (OAC)			finiquito	88,636.39			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-067-W-00-2021) (OAC)			finiquito	105,797.15			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-068-W-00-2021) (OAC)			finiquito	106,560.86			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-069-W-00-2021) (OAC)			finiquito	102,108.49			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-070-W-00-2021) (OAC)			finiquito	122,246.44			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-071-W-00-2021) (OAC)			finiquito	109,337.16			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-072-W-00-2021) (OAC)			finiquito	116,352.47			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-073-W-00-2021) (OAC)			finiquito	84,524.28			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-074-W-00-2021) (OAC)			finiquito	109,740.61			100.00
	Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-075-W-00-2021) (OAC)			finiquito	89,167.85			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-023-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	249,843.10			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-026-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	549,999.65			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-028-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	501,794.56			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-032-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	499,749.81			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-039-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	500,159.24			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-041-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	333,541.99			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-042-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	412,054.18			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-047-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	619,629.78			100.00
	2021-20-CB-A-213-W-00-2021 OAC			finiquito	457,681.92			100.00
	2021-20-CB-A-214-W-00-2021 OAC			finiquito	254,587.60			100.00
	2021-20-CB-A-215-W-00-2021 OAC			finiquito	23,502.10			100.00
	2021-20-CB-A-216-W-00-2021 OAC			finiquito	203,751.04			100.00
	2021-20-CB-A-217-W-00-2021 OAC			finiquito	105,841.18			100.00
	Gastos de Operación				5,586,458.60			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,901.90	32,773,185.01	1,901.90	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal ZONA NORTE			999.00	15,839,392.72	999.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal ZONA SUR			902.90	14,336,759.93	902.90	100.00	100.00
	Zona Norte (2021-20-CB-A-119-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	2,033,179.56			100.00
	Zona Sur (2021-20-CB-A-120-W-00-2021) (FINIQUITO)			finiquito	563,852.80			100.00
	Señalamiento Vertical			1,420.00	7,136,384.65	1,420.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,420.00	5,087,102.29	1,420.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical (AJUSTE DE COSTOS 2021-20-CB-A-121-W-00-2021)				2,049,282.36			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				204,307.34			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-092-W-00-2021			finiquito	53,757.01			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-093-W-00-2021			finiquito	58,278.45			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-094-W-00-2021			finiquito	53,709.16			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-095-W-00-2021			finiquito	38,562.72			100.00
	Otros Subprogramas				9,938,134.84			100.00
	Seguimiento y control Zona 1 (2022-20-CB-A-054-Y-00-2022)				2,921,275.96			100.00
	Seguimiento y control Zona 2 (2022-20-CB-A-055-Y-00-2022)				2,609,926.56			100.00
	Seguimiento y control Zona 3 (2022-20-CB-A-056-Y-00-2022)				3,137,910.01			100.00
	Estudios y proyectos para el puente "el azufre" km. 223+700				1,269,022.31			100.00
	Emergencias "Eventos 2020"				77,434,617.51			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec	128+000	141+000		25,618,685.15			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec	148+000	158+000		31,755,162.39			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec (convenio 2022-20-CB-A-109-W-01-2022)	128+000	141+000		4,324,577.15			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec (convenio 2022-20-CB-A-110-W-01-2022)	148+000	158+000		5,302,408.14			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec (OAC CTO 109)	128+000	141+000		887,128.29			100.00
	Jalapa de Diaz- Tuxtepec (OAC CTO 110)	148+000	158+000		1,099,721.30			100.00
	Huautla - Jalapa de Diaz Obra de Drenaje	111+850			6,224,598.06			100.00
	Huautla - Jalapa de Diaz (OAC CTO 111) Obra de Drenaje	111+850			32,710.61			100.00
	Gastos de operación				727,126.21			100.00
	Supervision obras de Emergencia				1,462,500.21			100.00
	Emergencias por el Ciclón Tropical "AGATHA"				66,719,724.08			100.00
	Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel	112+000	123+000		1,473,297.90			100.00
	Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel	123+000	167+000		5,639,373.06			100.00
	Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel	167+000	247+000		16,043,135.32			100.00
	Atencion de Emergencia Pinotepa Nacional - Salina Cruz	152+000	230+000		11,697,361.91			100.00
	Atencion de Emergencia Pinotepa Nacional - Salina Cruz	230+000	320+000		4,158,875.87			100.00
	Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel	223+700			5,215,339.05			100.00
	Trabajos de emergencia Puente "El Azufre"	223+700			15,193,986.36			100.00
	Trabajos de emergencia Puente "San Isidro"	195+060			7,298,354.61			100.00

(*) El Puente Giuu del tramo Juchitan de Zaragoza-Tehuantepec en el km 266+670, Novillero del tramo La Ventosa - Tapanatepec

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	FINANCIERO %

en el km 86+110, Tequisistlán del tramo El Camarón-Jalapa Del Marquez en el km 202+892, Piedra de Cal en el tramo
La Ventosa - Tapanatepec del km 78+380 y Marilu en el tramo El Camarón-Jalapa Del Marquez en el km 201+750