

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				377,250,669.07		100.00	100.00
	Reconstrucción				37,107,747.88		100.00	100.00
	Reconstrucción de Puentes			3.00	37,107,747.88	3.00	100.00	100.00
1	La Cascada (Moctezuma – Agua Prieta)	180+950		1.00	11,034,027.57	1.00	100.00	100.00
2	El Farallon (Hermosillo – Moctezuma)	159+500		1.00	16,603,946.68	1.00	100.00	100.00
3	La Soledad (Moctezuma – Agua Prieta)	191+200		1.00	7,978,611.44	1.00	100.00	100.00
	Río Tajitos (Santa Ana - Sonoyta)	139+100		finiquito	1,204,799.94			100.00
	Pachote (Hermosillo - Ures)	28+400		finiquito	286,362.25			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			98.23	216,539,130.97	99.21	100.00	100.00
	Capeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			35.00	74,778,463.29	35.00	100.00	100.00
4	Moctezuma - Cumpas	38.00	51.00	13.00	24,810,564.44	13.00	100.00	100.00
5	Sonoyta -San Luis Rio Colorado	76.00	92.00	16.00	39,083,577.62	16.00	100.00	100.00
6	Lím. de Edos. Chih./Son. - Agua Prieta	128.00	134.00	6.00	10,884,321.23	6.00	100.00	100.00
	Renivelaciones y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			54.25	111,144,820.97	54.25	100.00	100.00
7	Agua Prieta - Imuris (Cpo A)	60.00	80.25	20.25	38,331,174.84	20.25	100.00	100.00
8	Agua Prieta – Imuris (Cpo. B)	54.00	70.00	16.00	33,940,054.68	16.00	100.00	100.00
9	Agua Prieta - Imuris (Cpo. A)	2.00	11.00	9.00	19,443,735.58	9.00	100.00	100.00
10	Agua Prieta - Imuris (12 m)	103.00	107.00	4.00	9,392,200.84	4.00	100.00	100.00
11	Ramal a Naco	0.00	5.00	5.00	10,037,655.03	5.00	100.00	100.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego			8.00	10,873,324.26	8.00	100.00	100.00
12	Hermosillo - Moctezuma	98.00	106.00	8.00	10,873,324.26	8.00	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			0.98	10,827,284.31	1.96	100.00	100.00
13	Lim. de Edos. Sin./Son- Navojoa	69.80	70.78	0.98	10,827,284.31	1.96	100.00	100.00
	Renivelacion y Microcarpeta				2,870,721.52			100.00
	Santa Ana - Sonoyta (12 m de ancho)	208.00	230.00	finiquito	2,870,721.52			100.00
	Bacheo y Microcarpeta				2,737,015.33			100.00
	Janos - Agua Prieta ALTO DESEMPEÑO	78.00	84.00	finiquito	723,055.87			100.00
	Sonoyta - San Luis Rio Colorado (12.0 m de ancho) ALTO DSEMPEÑO	177.00	193.30	finiquito	2,013,959.46			100.00
	Bacheo y Riego de Sello				2,618,740.59			100.00
	Janos - Agua Prieta (12 m de ancho)	84.00	98.00	finiquito	840,114.61			100.00
	Janos - Agua Prieta (12 m de ancho)	120.00	128.00	finiquito	467,374.93			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Santa Ana - Sonoyta (12 m de ancho)	169.40	180.00	finiquito	677,359.33			100.00
	Sonoyta - San Luis Rio Colorado (12.0 m de ancho)	46.00	76.00	finiquito	633,891.72			100.00
	Bacheo y Carpeta				688,760.70			100.00
	Agua Prieta - Imuris	142.30	153.70	finiquito	688,760.70			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	3,015,959.88	1.00	100.00	100.00
14	Hermosillo – Nogales	266+000		1.00	3,015,959.88	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	99,023,772.39	1,637.48	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	87,434,611.23	1,637.48	100.00	0.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 1			526.10	3,649,685.41	526.10	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 2			488.05	3,611,934.74	488.05	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 3			481.20	2,326,360.77	481.20	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 1			22.00	14,792,344.91	22.00	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 2			37.83	17,281,701.54	37.83	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 3			18.60	14,355,486.65	18.60	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual			348.80	7,882,018.24	361.00	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual			298.20	5,674,642.92	303.44	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual			251.58	5,512,863.55	309.78	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual			296.27	6,555,833.49	351.33	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual			300.50	5,791,739.01	311.93	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.(2021-26-CB-A-001-W-00-2021))			finiquito	584,073.34			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.(2021-26-CB-A-002-W-00-2021))			finiquito	872,088.48			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.(2021-26-CB-A-003-W-00-2021))			finiquito	540,261.40			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-004-W-00-2021))			finiquito	508,614.42			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-005-W-00-2021))			finiquito	679,507.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-006-W-00-2021))			finiquito	154,466.83			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-007-W-00-2021))			finiquito	629,266.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-008-W-00-2021))			finiquito	902,685.33			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-009-W-00-2021))			finiquito	856,335.23			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-010-W-00-2021))			finiquito	1,072,426.01			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-015-W-00-2021))			finiquito	22,842.14			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-016-W-00-2021))			finiquito	49,706.20			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no(2021-26-CB-A-017-W-00-2021))			finiquito	38,933.73			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.(2020-26-CB-A-005-W-00-2020))			finiquito	289,738.23			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.(2020-26-CB-A-035-W-00-2020))			finiquito	275,429.65			100.00
	Emergencia 2021 (contrato no(2021-26-CB-A-064-W-00-2021))			finiquito	356,965.44			100.00
	Gastos de Operación				3,755,820.97			100.00
	Señalamiento Horizontal			574.90	9,143,717.48	574.90	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			324.90	4,540,007.56	324.90	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			250.00	2,960,049.46	250.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2021-26-CB-A-048-W-00-2021			finiquito	1,175,931.25			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-26-CB-A-066-W-00-2020			finiquito	220,070.63			100.00
	Señalamiento Horizontal 2021-26-CB-A-047-W-00-2021			finiquito	247,658.58			100.00
	Señalamiento Vertical				3,628,239.06			100.00
	Señalamiento Vertical 2021-26-CB-A-044-W-00-2021			finiquito	2,519,125.34			100.00
	Señalamiento Vertical 2020-26-CB-A-031-W-00-2020			finiquito	143,068.36			100.00
	Señalamiento Vertical 2020-26-CB-A-032-W-00-2020			finiquito	267,762.67			100.00
	Señalamiento Vertical 2021-26-CB-A-043-W-00-2021			finiquito	698,282.69			100.00
	Barreras de Protección			1,980.00	5,304,178.60	1,980.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,980.00	5,304,178.60	1,980.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				237,542.30			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-26-CB-A-040-W-00-2021			finiquito	82,664.77			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-26-CB-A-041-W-00-2021			finiquito	77,546.65			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2021-26-CB-A-042-W-00-2021			finiquito	77,330.88			100.00
	Otros Subprogramas				3,250,380.51			100.00
	Seguimiento y Control				3,250,380.51			100.00