

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
HIDALGO				714,162,005.52			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	16,510,630.57			100.00
Fresado y Carpeta			0.00	47,509.56			100.00
T. Portezuelo - Lim. de Edos. Hgo./Qro. (Cpo. B)	8.00	12.00	finiquito	47,509.56			100.00
Recuperacion de Pavimento y Carpeta			0.00	2,803,841.45			100.00
Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. A)	13.00	19.20	finiquito	643,308.20			100.00
Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. B)	13.00	19.20	finiquito	1,333,166.30			100.00
Cd. Sahagun (El Fraile) - Emiliano Zapata (Cpo. A) Adeudo 2022	16.70	18.40	finiquito	604,091.00			100.00
Emiliano Zapata - Lim.Edos.Hgo./Tlax.Adeudo 2022	4.00	14.00	finiquito	223,275.95			100.00
Bacheo y Carpeta			0.00	2,943,524.55			100.00
Pachuca - Lim. de Edos. Hgo./Ver.	111.00	115.00	finiquito	2,943,524.55			100.00
Bacheo y Microaglomerado			0.00	9,525,957.74			100.00
Libramiento de Huichapan (Cpo. A)	0.35	8.15	finiquito	5,672,226.09			100.00
Libramiento de Huichapan (Cpo. B)	0.35	8.15	finiquito	3,853,731.65			100.00
Recuperación en frío del pavimento de 25 cms y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm			0.00	532,422.59			100.00
Emiliano Zapata - Lim.Edos.Hgo./Tlax. (Ambos Cpos.)Adeudo 2022	4.00	13.60	finiquito	390,812.34			100.00
Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.Adeudo 2021			finiquito	141,610.25			100.00
Carpeta			0.00	657,374.68			100.00
Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.			finiquito	657,374.68			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			771.42	15,410,363.79	771.42	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos en 309.58 km de las rutas 57, 85, 88 y 132			finiquito	3,804,118.63			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
HIDALGO				714,162,005.52			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos en 300.62 km de las rutas 45 y 85			finiquito	3,024,114.90			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos en 321.29 km de las rutas 102, 105, 119 y 130			finiquito	5,069,606.96			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos mediante bacheo superficial aislado en 771.42 km en las rutas 45, 85, 88, 102, 105, 119, 130 y 132			771.42	1,066,324.98	771.42	100.00	100.00
Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 21.90 Kms. de la Zona 3 de la red federal libre de peaje en el estado de Hidalgo.			finiquito	2,293,814.69			100.00
Conservación inmediata del derecho de vía en 348.22 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Hidalgo.			finiquito	152,383.63			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	3,011,528.20			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	3,011,528.20			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	2,139,110.25			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	2,139,110.25			100.00
Otros Subprogramas				747,463.48			100.00
Seguimiento			finiquito	747,463.48			100.00
APP				676,342,909.23			100.00
APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca				676,342,909.23			100.00