

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|---|------------|----------|-------------|----------------------|---------------|---|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| RECONSTRUCCIÓN | | | | 23,139,203.95 | | | 100.00 |
| Reconstrucción de Puentes | | | 0.00 | 23,139,203.95 | | | 100.00 |
| Barrancas | 114+000 | 114+000 | finiquito | 13,716,148.01 | | | 100.00 |
| P.P Las Pintas I | 7+800 | 7+800 | finiquito | 4,105,764.09 | | | 100.00 |
| Tecolotlán I (Ent. Acatlán-Barra de Navidad) | 5+700 | | finiquito | 1,787,256.17 | | | 100.00 |
| La Tolteca (Ramal: El Mirador-El Zapote) | 5+700 | | finiquito | 3,530,035.68 | | | 100.00 |
| Conservación Periódica de Tramos | | | 0.00 | 11,930,588.68 | | | 100.00 |
| Recuperacion de Pavimento y Carpeta | | | 0.00 | 14,835.28 | | | 100.00 |
| Lim. Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo | 211.00 | 216.00 | finiquito | 14,835.28 | | | 100.00 |
| Fresado y Carpeta | | | 0.00 | 11,915,753.40 | | | 100.00 |
| T. El Desperdicio-T. Yahualica | 49.00 | 53.00 | finiquito | 5,945,518.33 | | | 100.00 |
| Ojuelos - Lim. Edos. Jal./Ags. | 26.00 | 30.00 | finiquito | 5,970,235.07 | | | 100.00 |
| Atención a Puntos de Conflicto | | | 0.00 | 10,206,122.96 | | | 100.00 |
| Santa Rosa - La Barca | 55+000 | 56+000 | finiquito | 2,842,386.65 | | | 100.00 |
| Ent. Periférico - Ent. Ameca | 18+000 | 19+000 | finiquito | 7,363,736.31 | | | 100.00 |
| Conservación Periódica de Puentes | | | 0.00 | 2,436,878.71 | | | 100.00 |
| El 40 (Ojuelos -Aguascalientes) | 3+200 | | finiquito | 203,092.63 | | | 100.00 |
| El Tigre (León - Aguascalientes) | 94+800 | | finiquito | 223,092.63 | | | 100.00 |
| Peatonal Tecolotlan (Guadalajara-Barra de Navidad) | 4+800 | | finiquito | 223,092.63 | | | 100.00 |
| Peatonal Unión de Tula (Guadalajara-Barra de Navidad) | 73+400 | | finiquito | 223,092.63 | | | 100.00 |

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|---|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| El Grande (Ameca - Mascota) | 118+100 | | finiquito | 288,076.48 | | | 100.00 |
| La muerta (Ameca - Mascota) | 36+200 | | finiquito | 223,092.63 | | | 100.00 |
| Gallinero (Ameca - Mascota) | 36+400 | | finiquito | 254,056.62 | | | 100.00 |
| La Mora (Guadalajara-Puerto Vallarta) | 28+000 | | finiquito | 254,056.62 | | | 100.00 |
| P.S. Chamela (Melaque-Puerto Vallarta) | 45+150 | | finiquito | 254,056.62 | | | 100.00 |
| P.V.S. La Laja (Lagos de Moreno - Guadalajara) | 167+800 | | finiquito | 223,088.27 | | | 100.00 |
| Conservación Periódica de Puentes Adeudo 2022 | | | | 68,080.95 | | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| Conservación Rutinaria de Tramos | | | 333.50 | 34,074,230.53 | 333.50 | 100.00 | 100.00 |
| * Conservación Rutinaria de Tramos en 333.50 km de las rutas 80, 90, 35, 23 y 15. Ruta 80 carretera San Luis Potosí-Guadalajara, tramo Ent. Yahua-lica-Zapotlanejo, del km 122.30 al km. 160.00; Ruta 80, carretera Guadalajara-Barra de Navidad, tramo: Ent. Acatlán-Autlan, del km. 0.00 al km. 72.70, Ruta 90, carretera Irapuato-Guadalajara, tramo: Lim. Edos. Mich/Jal.-Zapotlanejo, del km. 154.00 al km. 216.00, Ruta 35, carretera Zamora-Guadalajara, tramo: Santa Rosa-La Barca, del km. 42.50 al km. 80.40, Ruta 23, carretera Guadalajara-Chapala, tramo: Guadalajara-Ent. Santa Rosa, del km. 4.20 al km. 25.80, Ruta 15, carretera Morelia-Guadalajara, tramo: Ent. Acatlán-Guadalajara, del km. 118.9 al km. 135.7 de la red federal libre de peaje en el Estado de Jalisco | | | 333.50 | 2,215,013.27 | 333.50 | 100.00 | 100.00 |

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|---|------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 347.270 en la(s) ruta(s) Ruta 45, Ruta 51, Ruta 70, Ruta 71, Ruta 80: Ruta 45, Carretera LEÓN - AGUASCALIENTES, Tramo LAGOS DE MORENO - T. EL SALVADOR del Km 049+300 al 085+000, longitud 51.400km; Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL-LAGOS DE MORENO del Km 17+875 al 41+300, longitud 46.850km; Ruta 51, Carretera CELAYA-OJUELOS, Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL-"T" OJUELOS del Km 187+000 al 197+500, longitud 10.500km; Ruta 70, Carretera OJUELOS - AGUASCALIENTES, Tramo OJUELOS - LÍM. EDOS. JAL./AGS. del Km 001+000 al 057+200, longitud 56.200km; Ruta 71, Carretera AGUASCALIENTES - VILLA HIDALGO, Tramo LÍM. EDOS. AGS./JAL - VILLA HIDALGO del Km 029+580 al 039+300, longitud 9.720km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. EL DESPERDICIO - ENTR. YAHUALICA del Km 036+800 al 043+700, longitud 79.550km; Tramo LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO del Km 000+000 al 013+200, longitud 13.200km; Tramo LÍM. EDOS. ZAC./JAL.-LAGOS DE MORENO del Km 085+350 al 152+600, longitud 79.850k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 3,073,061.13 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 348.010 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 71, Ruta 80, Ruta 90: Ruta 35, Carretera ZAMORA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. SANTA ROSA - LA BARCA del Km 008+000 al 008+900, longitud 123.700km; Ruta 71, Carretera LA BARCA - ATOTONILCO , Tramo LA BARCA - ATOTONILCO del Km 001+500 al 015+000, longitud 30.330km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. YAHUALICA - ZAPOTLANEJO del Km 122+300 al 160+000, longitud 22.180km; Tramo RAMAL A YAHUALICA del Km 000+000 al 061+000, longitud 64.600km; Ruta 90, Carretera IRAPUATO - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO DEGOLLADO del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ZAPOTLANEJO del Km 097+100 al 104+000, longitud 104.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 5,319,526.54 | | | 100.00 |

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|--|------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 110, Ruta 15, Ruta 54: Ruta 110, Carretera JIQUILPAN - COLIMA, Tramo ENTR. EL MIRADOR - EL ZAPOTE del Km 000+000 al 006+000, longitud 12.600km; Tramo ENTR. EL MIRADOR-LÍM. EDOS. JAL./COL. del Km 108+500 al 130+900, longitud 79.790km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL - T. EL MIRADOR del Km 041+000 al 048+200, longitud 65.750km; Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 036+100 al 050+000, longitud 62.760km; Ruta 54, Carretera COLIMA - GUADALAJARA, Tramo CUATRO CAMINOS-CERCA LISA del Km 000+000 al 015+600, longitud 15.600km; Tramo CUATRO CAMINOS-SAN PEDRO del Km 000+000 al 013+000, longitud 13.000km; Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL - ENTR. ACATLÁN del Km 026+800 al 077+400, longitud 50.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 5,981,174.45 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 300.550 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 80: Ruta 200, Carretera MANZANILLO - BARRA DE NAVIDAD, Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL. - ENTR. BARRA DE NAVIDAD del Km 043+500 al 058+700, longitud 12.120km; Carretera MELAQUE - PUERTO VALLARTA, Tramo EL TECUÁN del Km 000+000 al 011+000, longitud 11.000km; Tramo ENTR. MELAQUE - PUERTO VALLARTA del Km 000+000 al 197+500, longitud 197.500km; Tramo INSTITUTO DE BIOLOGÍA "CHAMELA" del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TOMATLÁN del Km 000+000 al 012+400, longitud 12.400km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 192+970 al 215+700, longitud 65.330km; Tramo LAS CONCHAS del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 7,524,447.00 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 300.150 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 80: Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. ACATLÁN - GUADALAJARA del Km 118+900 al 136+000, longitud 33.600km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 097+940 al 118+900, longitud 43.420km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 122+700 al 150+300, longitud 68.060km; Tramo ENTR. ACATLÁN - AUTLÁN del Km 000+000 al 013+000, longitud 153.070km; Tramo TECOMATES del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 2,106,119.64 | | | 100.00 |

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|--|------------|----------|-------------|----------------------|---------------|---|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 331.760 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 70: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo RAMAL T. AUTOPISTA - TEQUILA del Km 000+000 al 004+260, longitud 4.260km; Tramo T. AMECA - LÍM. DE EDOS. JAL./NAY. del Km 025+500 al 044+500, longitud 107.400km; Ruta 70, Carretera GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA, Tramo AMECA - MASCOTA del Km 000+000 al 118+100, longitud 118.100km; Tramo ENTR. AMECA - AMECA del Km 000+000 al 051+000, longitud 102.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 4,560,477.44 | | | 100.00 |
| Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 23, Ruta 54, Ruta 80: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo GUADALAJARA - T. AMECA del Km 007+800 al 025+500, longitud 37.600km; Ruta 23, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS (VÍA TLALTENANGO), Tramo "T" TESISTAN - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 000+000 al 009+000, longitud 61.300km; Carretera GUADALAJARA - CHAPALA, Tramo AEROPUERTO DE GUADALAJARA del Km 000+000 al 002+300, longitud 4.600km; Tramo GUADALAJARA - T. SANTA ROSA del Km 004+200 al 011+800, longitud 50.800km; Tramo T. SANTA ROSA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; Ruta 54, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS, Tramo GUADALAJARA - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 006+900 al 016+000, longitud 78.700km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO PUENTE GRANDE del Km 168+000 al 172+200, longitud 8.400km; Tramo ZAPOTLANEJO - ENTR. TLAQUEPAQUE del Km 160+600 al 168+000, longitud 58.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. | | | finiquito | 3,050,633.01 | | | 100.00 |
| Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 355.86 km de la Zona 13-3 | varios | varios | finiquito | 243,778.05 | | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Señalamiento Horizontal | | | 0.00 | 9,768,045.11 | | | 100.00 |
| Señalamiento Horizontal | | | finiquito | 9,768,045.11 | | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| Conservación Rutinaria de Puentes | | | 0.00 | 6,099,878.36 | | | 100.00 |
| Conservación Rutinaria de Puentes | | | finiquito | 6,099,878.36 | | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| Otros Subprogramas | | | | 2,125,805.69 | | | 100.00 |

| Nombre de la Obra | Ubicación | | Meta | Asignación | Avance Físico | | Avance Financiero % |
|---|------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---|---------------------|
| | Km Inicial | Km Final | | | Unidad | % | |
| JALISCO | | | | 99,780,753.99 | | | 100.00 |
| Seguimiento | | | finiquito | 1,110,630.95 | | | 100.00 |
| Seguimiento | | | finiquito | 1,015,174.74 | | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| * Contrato formalizado en el transcurso del ejercicio 2024, con el objeto de realizar trabajos de bacheo emergente (bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente y con mezcla asfáltica en frío) | | | | | | | |