



Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
<b>OAXACA</b>				<b>254,065,571.08</b>			<b>100.00</b>
<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>1,569,886.64</b>			<b>100.00</b>
Santo Domingo	90+800	90+800	finiquito	639,684.84			100.00
Matatlán	49+300	49+300	finiquito	930,201.80			100.00
<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>14,837,968.24</b>			<b>100.00</b>
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE PEATONAL CICLISTA *		201+700	finiquito	14,837,968.24			100.00
<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>338.80</b>	<b>118,069,255.55</b>	<b>338.80</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2024-20-CB-A-095-W-00-2024)			338.80	1,718,406.50	338.80	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-001-W-00-2023)			finiquito	5,114,509.36			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-002-W-00-2023)			finiquito	5,078,718.53			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-003-W-00-2023)			finiquito	4,333,397.48			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-004-W-00-2023)			finiquito	4,790,203.81			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-005-W-00-2023)			finiquito	6,850,751.33			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-006-W-00-2023)			finiquito	3,981,697.42			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-007-W-00-2023)			finiquito	4,030,718.12			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-008-W-00-2023)			finiquito	5,980,607.99			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-009-W-00-2023)			finiquito	5,683,231.24			100.00
Seguimiento (operaciones ajenas)				1,730.00			100.00
Trabajos de emergencia (operaciones ajenas)				10,216.00			100.00
Trabajos de emergencia consistentes en renivelaciones (operaciones ajenas)				67,498.00			100.00

**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**
**Avance Físico - Financiero**
**Cierre 2024**

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
<b>OAXACA</b>				<b>254,065,571.08</b>			<b>100.00</b>
(1)Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento y bacheo superficial aislado del km 110+00 al km 247+000, tramo Miahuatlán - Jalatengo, Carretera Oaxaca - Puerto Ángel, en el Estado de Oaxaca	110+00	247+000		6,272,825.11			100.00
(2)Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposicion de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento y bacheo superficial aislado, del km 207+800 al km 247+000, tramo Lim. Gro/Oax - Pinotepa Nacional, Carretera Acapulco - Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca	207+800	247+000		7,168,961.73			100.00
(3)Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento, reposicion de alcantarillas y bacheo superficial aislado, del km 2+400 al km 118+000, tramo Pinotepa Nacional - San Jose del Progreso, Carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz en el Estado de Oaxaca	2+400	118+000		7,255,926.22			100.00
(4)Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento y bacheo superficial aislado, del km 118+000 al km 250+000, tramo San Jose del Progreso - Huatulco, Carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz en el Estado de Oaxaca	118+000	250+000		4,181,757.11			100.00
(5)Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento, bacheo superficial aislado y bacheo profundo, del km 90+000 al km 160+000, tramo Chichahuaxtla - Zacatepec, Carretera T. Yucudaa - Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca	90+000	160+000		7,168,960.72			100.00

**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**
**Avance Físico - Financiero**
**Cierre 2024**

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
<b>OAXACA</b>				<b>254,065,571.08</b>			<b>100.00</b>
(6) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento y bacheo superficial aislado, del km 83+600 al km 131+300, tramo San Miguel Tlacotepec - Concepcion - Carrizal, Carretera T. Yucudaa - Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca	83+600	31+300		1,888,485.80			100.00
(7) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento, reposicion de alcantarillas, bacheo superficial aislado y bacheo profundo, del km 160+000 al km 268+000, tramo Zacatepec - Pinotepa Nacional, Carretera T. Yucudaa - Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca	160+000	268+000		9,889,953.98			100.00
Trabajos de reparacion del terraplen, proteccion contra socavacion y trabajos diversos del km 41+000, tramo Pinotepa Nacional - San Jose del Progreso, Carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz en el Estado de Oaxaca	41+000	41+000		2,389,641.08			100.00
Trabajos de reparacion del puente Juxtlahuaca I mediante la rehabilitacion del estribo, alero izquierdo, rectificacion del cauce y trabajos diversos del km 101+850, tramo San Miguel Tlacotepec - Concepcion - Carrizal, Carretera T. Yucudaa - Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca	101+850	101+850		1,891,792.98			100.00
Trabajos de reparacion del puente "Mancuernas" mediante la conformación de terraplen, proteccion contra socavacion y trabajos diversos del km 85+700, tramo San Jose del Progreso - Puerto Escondido, Carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz en el Estado de Oaxaca	85+700	85+700		1,692,602.70			100.00
(8) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de la superficie de rodamiento, bacheo superficial aislado y bacheo profundo, del km. 20+000 al km 178+740, tramo Teotitlan - San Juan Coatzospam, Carretera Teotitlan - Tuxtepec en el Estado de Oaxaca	20+000	178+740		2,986,481.56			100.00



Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
<b>OAXACA</b>				<b>254,065,571.08</b>			<b>100.00</b>
<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>16,723,363.53</b>			<b>100.00</b>
Señalamiento Horizontal			finiquito	16,723,363.53			100.00
<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>1,756,664.43</b>			<b>100.00</b>
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,756,664.43			100.00
<b>Otros Subprogramas</b>				<b>3,693,906.28</b>			<b>100.00</b>
Seguimiento			finiquito	1,812,586.69			100.00
Seguimiento			finiquito	1,881,319.59			100.00
<b>Emergencia Aghata</b>				<b>22,352,330.52</b>			<b>100.00</b>
Trabajos de emergencia renivelaciones asfálticas y riego de sello	152+000	204+000	finiquito	18,545,941.44			100.00
Trabajos de emergencia renivelaciones asfálticas y riego de sello	152+000	204+000	finiquito	3,422,066.18			100.00
Supervisión	152+000	204+000	finiquito	384,322.90			100.00
(1) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 110+00 al km 247+000							
(2) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 207+800 al km 247+000							
(3) Trabajos de Bacheo superficial aislado, del km 2+400 al km 118+000							
(4) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 118+000 al km 250+000							
(5) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 90+000 al km 160+000							
(6) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 83+600 al km 131+300							
(7) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km 160+000 al km 268+000							
(8) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km. 20+000 al km 178+740							
(9) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km. 6+000 al km. 212+700							

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
<b>OAXACA</b>				<b>254,065,571.08</b>			<b>100.00</b>
(10) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km. 0+000 al km. 175+00							
(11) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km. 139+910 al km. 243+000							
(12) Trabajos de Bacheo superficial aislado del km. 0+000 al km. 122+000 y del km. 0+000 al km. 42+000							