

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
PUEBLA				26,490,708.20			100.00
RECONSTRUCCIÓN				640,031.14			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	640,031.14			100.00
Acatzingo I	7+980	7+980	finiquito	640,031.14			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	12,072,534.88			100.00
Fresado y Carpeta			0.00	2,488,805.66			100.00
Lim. Edos. Pue./Ver. - Perote	5.16	10.70	finiquito	2,488,805.66			100.00
Renivelaciones y sello			0.00	5,302,082.67			100.00
Lim. Edos. Hgo./Pue. - Lim. Edos. Pue./Ver	86.00	94.00	finiquito	5,302,082.67			100.00
Riego de Sello			0.00	4,281,646.55			100.00
Izucar de Matamoros - Lim. Edos. Pue./Oax.	125.00	139.00	finiquito	2,115,173.03			100.00
Lim. Edos. Mor./Pue. - T Cuatro Caminos	128.00	134.50	finiquito	2,166,473.52			100.00
Conservación Periódica de Puentes			0.00	1,454,845.65			100.00
PUENTE PEATONAL			finiquito	650,899.88			100.00
PINO SUAREZ			finiquito	97,181.70			100.00
LAURA			finiquito	246,458.75			100.00
MARIMBA			finiquito	460,305.32			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			14.20	9,323,978.97	14.20	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
PUEBLA				26,490,708.20			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 392.390 en la(s) ruta(s) Ruta 119, Ruta 129, Ruta 130, Ruta 131, Ruta 140: Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL, Tramo LÍM. EDOS.TLAX./PUE. - LÍM. EDOS. PUE./HGO. del Km 34+800 al 54+810, longitud 68.580km; Ruta 129, Carretera PUEBLA - TEZIUTLÁN, Tramo AMOZOC - TEZIUTLÁN del Km 130+000 al 155+000, longitud 147.600km; Tramo PASO POR GRAJALES del Km 0+000 al 5+500, longitud 5.500km; Tramo PASO POR ORIENTAL del Km 62+700 al 63+100, longitud 0.800km; Carretera TEZIUTLÁN-NAUTLA, Tramo EL MOHÓN-HUEYTAMALCO del Km 0+000 al 7+000, longitud 7.000km; Tramo TEZIUTLÁN - LÍM. EDOS. PUE./VER. del Km 4+000 al 20+200, longitud 21.740km; Ruta 130, Carretera PACHUCA - TUXPAN, Tramo DOS CAMINOS PATLA del Km 0+000 al 11+800, longitud 11.800km; Tramo LÍM. EDOS.HGO./PUE. - LÍM.EDOS.PUE./VER. del Km 82+900 al 115+800, longitud 100.500km; Tramo PASO POR HUAUCHINANGO del Km 5+630 al 7+300, longitud 1.670km; Tramo RAMAL A NUEVO NECAXA del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; Tramo VEGAS DE SUCHIL del Km 0+000 al 4+800, longitud 4.800km; Tramo VENUSTIANO CARRANZA del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Ruta 131, Carretera TEZIUTLÁN - PEROTE, Tramo TEZIUTLÁN - LÍM. EDOS. PUE./VER. del Km 5+160 al 10+700, longitud 26.240km; Ruta 140, Carretera PUEBLA - JALAPA, Tramo ENTR. ZACATEPEC-ORIENTAL del Km 0+000 al 16+400, longitud 16.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.			finiquito	3,833,766.91			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 359.465 en la(s) ruta(s) Ruta 125, Ruta 140, Ruta 144, Ruta 150: Ruta 125, Carretera TEHUACÁN - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo TEHUACÁN - LÍM. EDOS. PUE./OAX. del Km 8+300 al 57+600, longitud 49.300km; Ruta 140, Carretera PUEBLA - JALAPA, Tramo PASO POR ACATZINGO del Km 0+000 al 3+450, longitud 3.450km; Tramo SAN HIPOLITO - ZACATEPEC del Km 0+000 al 7+695, longitud 62.695km; Tramo SAN SEBASTIAN VILLANUEVA del Km 0+000 al 2+700, longitud 2.700km; Tramo ZACATEPEC - LÍM. EDOS. PUE./VER. del Km 55+000 al 83+300, longitud 56.600km; Ruta 144, Carretera SAN SALVADOR EL SECO - TEHUACÁN, Tramo SAN SALVADOR EL SECO - AZUMBILLA del Km 0+000 al 28+700, longitud 71.600km; Ruta 150, Carretera PUEBLA - TEHUACÁN, Tramo ENTR. SAN HIPÓLITO - TEHUACÁN del Km 40+200 al 49+500, longitud 70.800km; Tramo GAZAS DE LOS PSV del Km 49+400 al 50+000, longitud 0.320km; Tramo PUEBLA - ENTR. SAN HIPÓLITO del Km 24+500 al 33+500, longitud 15.400km; Carretera TEHUACÁN - CÓRDOBA, Tramo TEHUACÁN - LÍM. EDOS. PUE./VER. del Km 0+000 al 26+600, longitud 26.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.			finiquito	2,780,269.43			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
PUEBLA				26,490,708.20			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 331.220 en la(s) ruta(s) Ruta 119, Ruta 121, Ruta 160, Ruta 190, Ruta 93: Ruta 119, Carretera PUEBLA - TLAXCALA, Tramo ACCESO A CARR. PUEBLA-STA. ANA CHIAUTEMPAN del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; Tramo PUEBLA - LÍM. EDOS. PUE./TLAX. del Km 2+500 al 5+500, longitud 12.300km; Ruta 121, Carretera PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN, Tramo RAMAL PUEBLA-SANTA ANA CHIAUTEMPAN del Km 3+500 al 4+800, longitud 2.600km; Tramo T. AUTOPISTA - LÍM. EDOS. PUE./TLAX. del Km 0+000 al 3+500, longitud 7.000km; Ruta 160, Carretera CUAUTLA - IZÚCAR DE MATAMOROS, Tramo LÍM. EDOS. MOR./PUE. - T. CUATRO CAMINOS del Km 103+000 al 134+500, longitud 31.500km; Ruta 190, Carretera MÉXICO - PUEBLA, Tramo CHOLULA-ACATEPEC del Km 2+600 al 7+200, longitud 4.600km; Tramo LÍM. EDOS. MÉX./PUE. - PUEBLA del Km 45+450 al 70+030, longitud 24.580km; Tramo OBSERVATORIO TONANZINTLA del Km 0+000 al 1+100, longitud 1.100km; Carretera PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo ACATEPEC (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Tramo CHIPILO (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Tramo PASO POR ACATEPEC del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; Tramo PASO POR CHIPILO del Km 0+000 al 2+700, longitud 2.700km; Tramo PETLALCINGO del Km 0+000 al 1+300, longitud 1.300km; Tramo PUEBLA - LÍM. EDOS. PUE./OAX. del Km 6+400 al 6+500, longitud 221.860km; Ruta 93, Carretera CHILPANCINGO - ACATLAN DE OSORIO - TULCINGO, Tramo TULCINGO - TECOMATLÁN del Km 23+460 al 42+640, longitud 19.180k de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.			finiquito	2,273,368.45			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 14.20 km de la ruta 129, carretera: Teziutlán-Nautla, tramo: Teziutlán-Lim. De Edos. Pue./Ver., del km 4+000 al 11+000 y del km. 13+000 al 20+200 de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla			14.20	436,574.18	14.20	100.00	100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	1,123,601.15			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	1,123,601.15			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,131,730.69			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,131,730.69			100.00
Otros Subprogramas				743,985.72			100.00
Seguimiento			finiquito	743,985.72			100.00