

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
QUINTANA ROO				17,305,608.86			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	7,578,102.23			100.00
Renivelacion y Sello			0.00	7,578,102.23			100.00
Lim. Edos. Yuc. / Q. Roo - Puerto Juarez T.A. (234-238.6 y 240 al 242)	234.60	242.00	finiquito	7,578,102.23			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	7,286,371.81			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 219.900 en la(s) ruta(s) Ruta 186, Ruta 293: Ruta 186, Carretera FRANCISCO ESCÁRCEGA - CHETUMAL, Tramo LÍM EDOS. CAMP./ Q. ROO - CHETUMAL del Km 179+900 al 271+500, longitud 110.100km; , Tramo SUBTENIENTE LÓPEZ (A BELICE) del Km 000+000 al 003+600, longitud 7.200km; , Tramo SUBTENIENTE LÓPEZ (GAZAS) del Km 001+300 al 003+350, longitud 2.500km; Ruta 293, Carretera LÁZARO CÁRDENAS - POLYUC, Tramo LÁZARO CÁRDENAS - POLYUC del Km 000+000 al 100+100, longitud 100.100k de la red federal libre de peaje en el estado de Quintana Roo.			finiquito	1,867,369.16			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 243.300 en la(s) ruta(s) Ruta 307: Ruta 307, Carretera CHETUMAL - PUERTO JUÁREZ, Tramo REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ del Km 000+000 al 227+100, longitud 243.300k de la red federal libre de peaje en el estado de Quintana Roo.			finiquito	1,289,982.84			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 264.800 en la(s) ruta(s) Ruta 180, Ruta 184, Ruta 295, Ruta 307: Ruta 180, Carretera MÉRIDA - PUERTO JUÁREZ, Tramo LIM. EDOS. YUC. / Q. ROO - PUERTO JUÁREZ del Km 230+400 al 301+000, longitud 71.720km; Ruta 184, Carretera MÉRIDA - FELIPE CARRILLO PUERTO, Tramo LIM. EDOS. YUC. / Q. ROO - FELIPE C. PUERTO del Km 117+000 al 213+050, longitud 92.030km; Ruta 295, Carretera VALLADOLID - FELIPE CARRILLO PUERTO, Tramo LIM. EDOS. YUC./Q. ROO - FPE. CARRILLO PUERTO del Km 046+000 al 144+150, longitud 98.150km; Ruta 307, Carretera CHETUMAL - PUERTO JUÁREZ, Tramo ACCESOS Y ENTR. AL AEROPUERTO DE CANCÚN (GAZAS) del Km 000+000 al 002+900, longitud 2.900k de la red federal libre de peaje en el estado de Quintana Roo.			finiquito	4,073,285.47			100.00
Gastos de Operación				55,734.34			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	1,731,618.20			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	1,731,618.20			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	103,477.20			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	103,477.20			100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

Cierre 2024

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
QUINTANA ROO				17,305,608.86			100.00
Otros Subprogramas				606,039.42			100.00
Seguimiento			finiquito	606,039.42			100.00