



TRAMO	Km Inicial	Km Final	META	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
GUERRERO				724,098,591.91		100.0	100.0

Reconstrucción de Tramos			30.00	130,704,312.98	30.0	100.0	100.0
Reconstrucción de Tramos del km 0+000 al km 8+300 (T.A) de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, Ramal Libramiento Norte de Acapulco, de la Red Federal Libre de Peaje, en el estado de Guerrero			30.00	17,036,197.14	30.0	100.0	100.0
Reconstrucción de Tramos del km 8+300 al km 21+100 (T.A) de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, Ramal Libramiento Norte de Acapulco, de la Red Federal Libre de Peaje, en el estado de Guerrero				17,429,766.77			100.0
Reconstrucción de tramos, del km 160+000 al km 190+000 (T.A.), de la carretera y tramo: Iguala-Chilpancingo, de la red federal libre de peaje en el				8,963,006.80			100.0
Reconstrucción de tramos, del km 190+000 al km 223+000 (T.A.), de la carretera y tramo: Iguala-Chilpancingo, del km 0+000 al km 5+000 (T.A.), de la carretera: Iguala-Chilpancingo, tramo: Ramal Chilpancingo-Chichihualco-Carrizal, de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero				4,671,018.36			100.0
Reconstrucción de tramos, del km 0+000 al km 75+000 (T.A.), de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, de la red federal libre de peaje, en el				13,883,599.07			100.0
Reconstrucción de tramos, del km 75+000 al km 102+000 (T.A.), de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, de la red federal libre de peaje, en el				10,919,672.94			100.0
Reconstrucción de tramos, del km 102+000 al km 116+500 (T.A.), de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, de la red federal libre de peaje, en el				11,837,450.93			100.0
Reconstrucción de tramos, del km. 16+000 al km. 80+000 (T.A.), de la carretera: Acapulco - Pinotepa Nacional, tramo: Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax., y del km. 0+000 al km. 9+500 (T.A.), Ramal a Ometepec, de la red federal libre de peaje, en el				4,403,462.46			100.0
Reconstrucción de tramos del Km 24+000 al km 126+000 (T.A.), de la Carretera: Chilpancingo - Acatlán de Osorio, Tramo: Chilpancingo - Tlapa - Lím. Gro. / Pue., de la Red Federal Libre de Peaje,				10,449,914.63			100.0
Reconstrucción de tramos, del km. 6+000 al km 111+000 (T.A.), de la carretera: Tierra Colorada - Ayutla - Cruz Grande y tramo: Tierra Colorada - Cruz Grande, de la red federal libre de peaje, en el				6,300,592.21			100.0



TRAMO	Km Inicial	Km Final	META	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
GUERRERO				724,098,591.91		100.0	100.0

Reconstrucción de tramos, del km 113+000 al km 115+000 (T.A.), de la carretera: Toluca-Taxco, tramo: Lim. Edos. Mex./Gro.- "T" Axixintla; del km 47+000 al km 49+000 (T.A.), de la carretera: Alpuyeca-Grutas de Cacahuamilpa, tramo: Lim. Edos. Mor./Gro.- G. de Cacahuamilpa, de la red federal Reconstrucción de Tramos del km 35+000 al 36+500 (T.A) de la carretera: Acapulco - Zihuatanejo, tramo: Pie de la Cuesta - Zihuatanejo, de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero Reconstrucción de Tramos, del km 51+020, 57+800 Y 59+800, de la Carretera y Tramo: Chilpancingo - Acapulco, de la Red Federal Libre de Peaje, en el Muros de contencion				5,128,635.34			100.0
				12,886,785.07			100.0
				6,794,211.26			100.0

Reconstrucción de Puentes	9.00	369,563,056.65	9.0	100.0	100.0
Acapulco - Zihuatanejo (Juluchuca de Erasmo Morale 195+888	1.00	41,672,298.39	1.0	100.0	100.0
"Ing. Alfredo Mendizábal" (Chilpancingo-Acapulco) 114+490	1.00	66,933,696.70	1.0	100.0	100.0
"Omitlán" (Chilpancingo-Acapulco) 5+964	1.00	144,388,074.64	1.0	100.0	100.0
"La Olla Reparado" (Lim. Mor./Gro.-Chilpancingo) 187+180	1.00	35,233,811.53	1.0	100.0	100.0
"Tlapaneco 1" (Chilpancingo-Lím.Gro./Pue.) 169+000	1.00	36,569,392.06	1.0	100.0	100.0
Acahuizotla (Chilpancingo-Acapulco) 30+820	1.00	38,894,106.94	1.0	100.0	100.0
El Pedregal 149+022	1.00	1,956,633.75	1.0	100.0	100.0
El Papayo IV 1+844	1.00	1,970,588.24	1.0	100.0	100.0
El Cayaco 2+707	1.00	1,944,454.40	1.0	100.0	100.0

Conservación Periódica de Tramos	43.40	84,381,886.23	43.4	100.0	100.0
---	--------------	----------------------	-------------	--------------	--------------

Fresado y Carpeta 5 cm	14.00	38,735,367.58	14.0	100.0	100.0
Iguala - Cd. Altamirano 49.00 53.00 4.00		9,564,734.71	4.0	100.0	100.0
Tierra Colorada - Cruz Grande 91.00 95.00 4.00		10,513,482.77	4.0	100.0	100.0
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 152.50 156.50 4.00		12,689,336.69	4.0	100.0	100.0
Lim. Edos. Mor./Gro. - Iguala 80.00 82.00 2.00		5,967,813.41	2.0	100.0	100.0

Bacheo y Carpeta 5 cm	5.40	14,754,352.67	5.4	100.0	100.0
Iguala - Cd. Altamirano 7.80 10.00 2.20		6,343,566.45	2.2	100.0	100.0
Chilpancingo - Acapulco 60.00 63.20 3.20		8,410,786.22	3.2	100.0	100.0

Renivelación y Carpeta 5 cm	5.00	14,605,922.10	14.0	100.0	100.0
------------------------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------	--------------



TRAMO	Km Inicial	Km Final	META	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
GUERRERO				724,098,591.91		100.0	100.0
Zihuatanejo - CD. Altamirano - Lim. Edos. Gro./Mich.	17.00	22.00	5.00	14,605,922.10	5.0	100.0	100.0
Microaglomerado			19.00	16,286,243.88	19.0	100.0	100.0
Pie de La Cuesta - Zihuatanejo	36.00	45.00	9.00	7,740,275.87	9.0	100.0	100.0
Pie de La Cuesta - Zihuatanejo	142.00	152.00	10.00	8,545,968.01	10.0	100.0	100.0
Conservación Rutinaria de Tramos			2,044.14	79,117,421.66	2044.1	100.0	100.0
Señalamiento Horizontal			1,278.35	17,695,286.13	1278.4	100.0	100.0
Señalamiento Vertical			510.00	2,814,167.58	510.0	100.0	100.0
Barreras de Protección			1,001.00	2,158,996.12	1001.0	100.0	100.0
Conservación Rutinaria de Puentes			320.00	5,096,159.67	333.8	100.0	100.0
Programa de Abastecimiento de Materiales SICT			13.75	32,567,304.89	13.8	100.0	100.0