

Octubre 2025

No.	Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta Equiv.	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
						Unidad	%	
OAXACA					1,835,861,999.95		69.21	63.40

Reconstrucción de Puentes			6.0	89,351,444.54	2.44	44.40	55.48
1	Tuxtepec - Valle Nacional (Arroyo Choapan)	15+090	1.0	23,361,186.28	0.47	47.00	78.27
2	Ramal a San Lorenzo Cacaotepec (San Lorenzo)	1+178	1.0	9,311,558.06	1.00	100.00	100.00
3	Tlacotepec - El Carrizal (Juxtlahuaca I)	101+850	1.0	22,678,700.20	0.70	70.00	96.91
4	El Platanar (Sta. Maria Zacatepec-Pinotepa Nacional)	194+763	1.0	25,000,000.00	0.09	9.00	0.00
5	El Frayle (Huamelula-Salina Cruz)	383+138	1.0	7,000,000.00	0.18	18.00	0.00
6	El Sabino (Yucudaa-Tlaxiaco)	53+047	1.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Conservación Periódica de Tramos					513.3	1,449,569,868.03	340.62	68.28	63.65
---	--	--	--	--	--------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

Fresado y Carpeta					33.4	91,615,412.54	33.40	100.00	99.00
7	Huajuapán de León - Llano Verde	4+000	9+700	5.7	11,862,223.25	5.70	100.00	100.00	
8	Lim. Edos. Gro/Oax. - Pinotepa Nacional	219+000	226+000	7.0	15,814,020.38	7.00	100.00	100.00	
9	Oaxaca - Puerto Ángel (Blvd. Simbolos Patrios Cpo. A)	6+500	14+000	7.5	22,980,167.82	7.50	100.00	100.00	
10	Llano Verde - Oaxaca (Cpo. A)	174+400	181+000	6.6	20,377,229.77	6.60	100.00	95.52	
11	Llano Verde - Oaxaca (Cpo. B)	174+400	181+000	6.6	20,581,771.32	6.60	100.00	100.00	

Renivelaciones y sello				10.0	14,771,317.09	10.00	100.00	100.00
12	Lim. Edos. Pue/Oax. - Huajuapán de León	86+000	96+000	10.0	14,771,317.09	10.00	100.00	100.00

Microaglomerado				23.7	33,562,174.73	23.70	100.00	100.00
13	Oaxaca - 246+300	87+000	100+000	13.0	10,691,826.62	13.00	100.00	100.00
14	Oaxaca - 246+300 (convenio mod. en monto)	87+000	100+000		2,404,680.93			100.00
15	La Ventosa - Tehuantepec	285+600	296+300	10.7	17,746,088.34	10.70	100.00	100.00
16	La Ventosa - Tehuantepec (convenio mod. en monto)	285+600	296+300		2,719,578.84			100.00

Obras de Drenaje				6.0	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
17	Jalapa de Diaz - Tuxtepec (Obra Nueva)	143+750		1.0	2,500,000	0.00	0.00	0.00
18	Tuxtepec - Palomares (Obras de drenaje y Muros de contencion) (Obra Nueva)	93+500	159+000	2.0	5,000,000	0.00	0.00	0.00
19	Llano Verde - Oaxaca (Obra Nueva)	175+400		1.0	4,000,000	0.00	0.00	0.00
20	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa (Obra Nueva)	153+350		1.0	3,000,000	0.00	0.00	0.00
21	Huautla - Jalapa de Diaz (Muro de contencion) (Obra nueva)	65+500		1.0	2,500,000	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

Octubre 2025

No.	Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta Equiv.	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
						Unidad	%	
OAXACA					1,835,861,999.95	69.21		63.40
Plan Lázaro Cárdenas				238.7	677,727,003.89	143.06	59.67	58.73
22	Huajuapán de León - Llano Verde	0+000	4+000	4.0	10,808,530.93	4.00	100.00	100.00
23	Huajuapán de León - Llano Verde	45+000	56+000	11.0	28,322,308.11	1.87	17.00	36.20
24	Huajuapán de León - Llano Verde	56+000	67+000	11.0	29,008,110.81	5.17	47.00	58.55
25	Huajuapán de León - Llano Verde	67+000	75+000	8.0	26,372,394.41	2.48	31.00	66.70
26	Huajuapán de León - Llano Verde	75+000	81+000	6.0	26,425,680.53	1.86	31.00	66.65
27	Huajuapán de León - Llano Verde	81+000	87+000	6.0	26,009,597.49	3.18	53.00	62.93
28	Huajuapán de León - Llano Verde	87+000	94+000	7.0	32,749,809.64	6.86	98.00	92.09
29	San Miguel Tlacotepec-Concepción-Carrizal	83+600	107+000	23.4	61,846,030.44	20.36	87.00	59.75
30	San Miguel Tlacotepec-Concepción-Carrizal	107+000	131+300	24.3	64,671,869.98	13.37	55.00	57.21
31	Yucudaa- El Carrizal	21+000	26+000	5.0	14,305,044.00	0.00	0.00	0.00
32	Yucudaa- El Carrizal	30+000	35+000	5.0	14,391,445.94	0.00	0.00	0.00
33	Yucudaa- El Carrizal	45+000	50+000	5.0	16,333,380.00	0.00	0.00	0.00
34	Yucudaa-Zacatepec	145+000	156+000	11.0	28,858,461.27	11.00	100.00	95.21
35	Yucudaa-Zacatepec	156+000	167+000	11.0	30,820,817.92	10.56	96.00	94.62
36	Yucudaa-Zacatepec	167+000	178+000	11.0	27,517,634.98	11.00	100.00	87.65
37	Yucudaa-Zacatepec	178+000	189+000	11.0	29,919,657.38	10.89	99.00	98.88
38	Yucudaa-Zacatepec	189+000	200+000	11.0	29,724,658.43	10.89	99.00	98.70
39	Yucudaa-Zacatepec	200+000	234+000	34.0	88,435,509.70	10.54	31.00	35.00
40	Yucudaa-Zacatepec	234+000	268+000	34.0	91,206,061.93	19.04	56.00	36.88
Recuperación de pavimento y carpeta				117.9	394,389,948.72	97.78	83.18	81.31
41	Huajuapán de León - Llano Verde	9+700	17+000	7.3	23,711,747.92	7.19	98.50	100.00
42	Huajuapán de León - Llano Verde	17+000	24+000	7.0	23,153,279.99	6.90	98.50	100.00
43	Huajuapán de León - Llano Verde	24+000	31+000	7.0	25,269,112.29	7.00	100.00	100.00
44	Huajuapán de León - Llano Verde	31+000	36+000	5.0	16,723,983.90	4.88	97.50	97.26
45	Huajuapán de León - Llano Verde	36+000	45+000	9.0	30,585,543.38	6.75	75.00	85.56
46	Yucudaa-Zacatepec	116+000	123+000	7.0	25,926,403.53	6.51	93.00	84.01
47	Yucudaa-Zacatepec	123+000	131+000	8.0	26,384,071.90	7.92	99.00	84.70
48	Yucudaa-Zacatepec	131+000	138+000	7.0	23,472,228.48	6.37	91.00	85.61
49	Yucudaa-Zacatepec	138+000	145+000	7.0	19,994,242.82	7.00	100.00	100.00
50	Lím. Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León	57+600	86+000	28.4	92,825,466.87	12.21	43.00	39.84

Octubre 2025

No.	Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta Equiv.	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
						Unidad	%	
OAXACA					1,835,861,999.95	69.21		63.40
51	Lím. Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León	96+000	103+000	7.0	22,871,051.78	6.86	98.00	93.81
52	Lím. Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León	103+000	109+000	6.0	20,763,701.02	6.00	100.00	100.00
53	Lím. Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León	109+000	116+000	7.0	23,601,965.04	7.00	100.00	100.00
54	Lím. Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León	116+000	121+200	5.2	19,107,149.80	5.20	100.00	100.00
Renivelaciones y sello				83.6	96,349,811.76	32.68	39.09	67.34
55	San Miguel Tlacotepec-Concepción-Carrizal	0+000	40+000	40.0	46,089,267.08	14.80	37.00	70.10
56	San Miguel Tlacotepec-Concepción-Carrizal	40+000	83+600	43.6	50,260,544.68	17.88	41.00	64.82
Plan Oaxaca				0.0	124,154,199.30			0.00
57	Plan Oaxaca				124,154,199.30			0.00
Atención a Puntos de Conflicto				1.0	7,599,912.46	1.00	100.00	71.82
58	Entronque Tehuantepec	246.00	247.00	1.0	7,599,912.46	1.00	100.00	71.82
Atención a Fallas Geologicas				1.0	12,170,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Rutinaria de Tramos				3015.6	158,328,926.92	2,796.74	92.63	59.43
Señalamiento Horizontal				1896.9	33,014,942.00	1,748.79	91.25	64.23
Señalamiento Vertical				796.0	4,622,092.00	796.00	100.00	100.00
Barreras de Protección				1483.0	3,301,494.00	1,483.00	100.00	0.00
Conservación Rutinaria de Puentes				385.0	6,417,000.00	385.00	100.00	72.31
EMERGENCIAS				43.0	71,486,320.00	43.00	100.00	86.40