



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
MICHOACÁN TOTAL				819,353,180.59		46.20	23.52
Reconstrucción de Puentes				2.00	32,000,000.00	0.42	5.04
Zitacuaro-Cd. Altamirano (El Rodeo)	125+350	125+350	1.00	25,000,000.00	0.42	41.85	6.45
Morelia - Lím. Mich./Gto. (Jocolones Der.)	10+300	10+300	1.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica Total				289.24	613,529,925.71	137.23	24.02
Conservación Periódica de Tramos por Administración				37.41	71,176,925.71	32.75	67.14
Fresado y carpeta de 5 cm				37.41	71,176,925.71	32.75	67.14
Libramiento Norte de Zamora	8.96	14.70	5.74	10,823,742.11	5.68	99.03	100.00
Zamora-Briseñas	6.20	37.87	31.67	60,353,183.60	27.07	85.47	61.24
Conservación Periódica de Tramos				251.83	542,353,000.00	104.47	18.36
Fresado y carpeta de 5 cm				119.33	320,959,224.00	9.04	2.05
La Piedad -Ent. Carapan T.A.*	32.24	36.94	3.70	8,901,000.00	0.24	6.44	0.00
Libramiento Norte de Zamora	0.00	8.96	8.96	28,672,000.00	0.00	0.00	0.00
Zamora - Jiquilpan	152.00	169.00	18.00	48,400,000.00	7.23	40.18	13.62
Zamora - Jiquilpan	170.00	172.00	2.00	4,800,000.00	0.80	40.18	0.00
Zamora - Jiquilpan	172.00	173.90	1.90	8,360,000.00	0.76	40.18	0.00
Morelia - Patzcuaro, (Cpo B)	38.00	50.70	12.70	45,720,024.00	0.00	0.00	0.00
Maravatio - Morelia (ambos cuerpos)	167.15	169.20	4.10	10,422,200.00	0.00	0.00	0.00
Maravatio - Morelia	134.00	151.00	18.00	45,756,000.00	0.00	0.00	0.00
Playa Azul - Lim. Edos. Mic./Col.	149.00	168.00	19.00	45,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Playa Azul - Lim. Edos. Mic./Col.	168.00	179.27	11.27	27,048,000.00	0.00	0.00	0.00
Playa Azul - Lim. Edos. Mic./Col.	198.00	217.70	19.70	47,280,000.00	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5 cm				10.00	49,000,000.00	9.94	52.74
Zitacuaro - Lim. Edos. Mich/Gro	196.50	206.50	10.00	49,000,000.00	9.94	99.35	52.74
Renivelación y sello				122.50	172,393,776.00	85.50	38.95
Pátzcuaro - Uruapan	40.00	60.00	20.00	27,805,000.00	20.00	100.00	56.38
Carapan - Uruapan	35.00	55.00	20.00	28,490,000.00	20.00	100.00	58.01
Carapan - Uruapan	55.00	63.00	13.00	18,400,000.00	13.00	100.00	49.80
Carapan - Uruapan	63.00	70.00	12.50	18,279,000.00	12.50	100.00	57.70
Uruapan - Playa Azul	82.00	102.00	20.00	27,026,000.00	20.00	100.00	56.36
Morelia - Lim. Edos. Mich./Gto.,(Cpos A y B)	2.70	17.50	37.00	52,393,776.00	0.00	0.00	0.00
Fresado y carpeta de 5 cm							
La Piedad - Lim Edos. Mich./Jal.							
T. Zinapecuaro - Morelia							
Conservación Periódica de Puentes				6.00	7,100,000.00	5.15	30.09



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Periódica de Puentes			6.00	7,100,000.00	5.15	85.88	30.09
Conservación Rutinaria de Tramos			2,236.43	145,615,288.27	2,236.43	36.57	28.59
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			2,236.43	53,257,516.83	2,236.43	100.00	78.17
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				92,357,771.44			0.00
Señalamiento Horizontal				9,707,966.61			0.00
Señalamiento Horizontal				9,707,966.61			0.00
Otros Subprogramas			2.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos			1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos			1.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Atención a Desastres por Eventos Naturales			0.00	6,400,000.00			0.00
Fondo de Desastres Naturales			0.00	6,400,000.00			0.00

(*) Del km 32+240 al 35+200 con una meta de 2.96 km y del km 36+200 al 36+940 con una meta de 0.74 km