



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
MORELOS TOTAL				400,753,916.00	24.82		17.48
Conservación Periódica Total			181.81	358,504,674.52	37.32	22.20	16.60
Conservación Periódica de Tramos por Administración			29.38	66,650,041.64	11.20	34.47	34.47
Fresado y carpeta de 5 cm			29.38	66,650,041.64	11.20	34.47	34.47
Cuernavaca - Cuautlixco (Cpo. A)	24.00	35.20	11.20	22,975,096.32	11.20	100.00	100.00
San Gregorio - Oaxtepec	14.00	29.00	15.00	36,200,191.92	0.00	0.00	0.00
Ramal Felipe Neri	0.00	1.20	1.20	2,639,593.40	0.00	0.00	0.00
Cuautla-Lím de Edos Mor/Pue (Ambos cuerpos)	81.00	81.99	1.98	4,835,160.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Tramos			152.43	291,854,632.88	26.12	19.40	12.52
Fresado y carpeta de 5 cm			84.10	187,506,129.41	25.55	29.74	19.49
Cuernavaca - Cuautlixco (Cpo. A)	35.20	36.00	0.80	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00
Cuernavaca - Cuautlixco (Cpo. B)	17.00	20.50	3.50	9,100,000.00	3.50	100.00	77.72
Cuernavaca - Cuautlixco (Cpo. B)	20.50	36.00	15.50	39,821,115.48	2.50	16.13	4.63
Cuernavaca -Cuautlixco (Ambos cuerpos)	36.50	37.53	2.05	5,330,000.00	2.05	100.00	0.00
Libramiento Cuautla Cuerpo (Ambos cuerpos)	0.00	7.10	14.20	27,804,098.66	14.20	100.00	99.40
Alpuyeca-Grutas de Cacahuamilpa	0.00	8.15	8.15	17,896,142.79	1.80	22.09	0.00
Alpuyeca-Grutas de Cacahuamilpa	8.15	35.20	36.60	78,529,439.66	0.00	0.00	0.00
Tlalpan Cuernavaca Cuerpo Único	62.00	65.30	3.30	6,945,332.82	1.50	45.45	0.00
Bacheo y carpeta de 10 cm			9.00	36,667,378.42	0.00	0.00	0.00
Ramal a Lagunas de Zempola	5.50	14.50	9.00	36,667,378.42	0.00	0.00	0.00
Riego de sello			5.64	8,520,333.05	0.57	10.11	0.00
Acceso al Aeropuerto	0.00	5.64	5.64	8,520,333.05	0.57	10.11	0.00
Fresado y carpeta de 5 cm			16.70	36,740,000.00	0.00	0.00	0.00
Michapa - Puente de Ixtla	0.00	16.70	16.70	36,740,000.00	0.00	0.00	0.00
Riego de Protección			30.64	7,120,792.00	0.00	0.00	0.00
Tlalpan-Cuernavaca	63.30	71.34	7.84	1,668,352.00	0.00	0.00	0.00
San Gregorio-Oaxtepec	60.00	74.00	14.40	3,064,320.00	0.00	0.00	0.00
Alpuyeca-Grutas de Cacahuamilpa	40.00	42.40	2.40	510,720.00	0.00	0.00	0.00
Cuernavaca-Cuautlixco	36.00	36.50	0.50	106,400.00	0.00	0.00	0.00
Cuautla- Lím de Edos Mor/Pue	97.50	103.00	5.50	1,771,000.00	0.00	0.00	0.00
Fresado y carpeta de 5 cm			6.35	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00
Cuernavaca - Lím de Edos Mor/Gro Cuerpo A	14.85	21.20	6.35	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,291,176.42	3.00	100.00	91.32
Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,291,176.42	3.00	100.00	91.32
Atención a Puntos de Conflicto			1.00	7,999,711.06	0.15	15.00	0.00
Cuernavaca Lím Edos. Mor./Gro.	25+800	26+000	1.00	7,999,711.06	0.15	15.00	0.00
Conservación Rutinaria de Tramos			432.97	30,312,000.00	398.79	92.11	22.99
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			432.97	11,410,518.00	398.79	92.11	61.07
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				18,901,482.00			0.00
Señalamiento Horizontal				646,354.00			87.10
Señalamiento Horizontal				646,354.00			87.10