



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
YUCATÁN TOTAL				612,630,734.00	37.14		25.56
Reconstrucción de Puentes				1.00	12,748,327.53	0.00	0.00
Mérida-Progreso (Yucalpetén II)	4+700	4+700	1.00	12,748,327.53	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Tramos				231.33	494,433,949.83	87.10	32.04
Fresado y carpeta de 5 cm				86.35	204,086,419.44	55.92	62.47
Mérida - Tizimín (Cpo. B) T.A.	0.00	10.20	10.20	20,637,450.03	10.20	100.00	100.00
Mérida-Tixkokob - Tekanto TRAMOS AISLADOS	4.50	12.20	4.00	8,225,109.34	4.00	100.00	100.00
Mérida - Tizimín (Cpo. A) T.A.	0.00	13.90	13.90	35,621,000.00	13.30	95.68	83.08
Paso por Motul	0.00	4.80	4.80	11,675,754.06	2.35	49.00	51.20
Merida - Tizimin, Cuerpo B	10.20	20.00	9.80	22,109,500.40	8.69	88.67	22.72
Merida - Tizimin, Cuerpo B	20.00	31.00	11.00	24,816,786.17	8.69	79.00	20.24
Merida - Tizimin, Cuerpo A	19.00	31.00	12.00	27,072,857.64	8.69	72.42	18.56
Merida - Tetiz (T.A)	2.00	6.15	4.15	12,180,200.00	0.00	0.00	0.00
Merida - Tetiz (T.A)	6.15	23.70	16.50	41,747,761.80	0.00	0.00	0.00
Renivelaciones y Capa de rodadura de un Riego				117.23	113,622,747.70	31.18	27.24
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo. T.A.	70.60	87.51	11.51	12,965,461.75	11.51	100.00	100.00
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo.	87.51	102.50	14.99	13,709,004.72	14.99	100.00	99.82
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo.	102.50	107.18	4.68	4,280,062.85	4.68	100.00	100.00
Mérida-Tixkokob - Tekanto T.A.	1.00	12.20	6.70	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Merida - Tekanto	12.20	25.00	12.80	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00
Merida - Tekanto	25.00	37.80	12.80	10,918,653.38	0.00	0.00	0.00
Mérida-Tixkokob - Tekanto	43.00	51.00	8.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00
Progreso - Puerto Yucalpeten	0.00	6.75	6.75	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Merida - Celestun	59.00	75.00	16.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo.	196.00	219.00	23.00	21,749,565.00	0.00	0.00	0.00
Carpeta asfáltica de 3 cm, bacheo y renivelaciones				20.25	49,543,599.12	0.00	0.00
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo.	167.95	171.00	3.05	10,389,724.22	0.00	0.00	0.00
Mérida - Lim. Edos. Yuc./Qoo.	171.00	188.20	17.20	39,153,874.90	0.00	0.00	0.00
Bacheo y Carpeta de 5 cm				7.50	19,539,429.70	0.00	0.00
Paso por Yucalpeten (Cpo. B)	0.00	2.00	2.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
Ramal a Yucalpeten T.A	0.00	6.30	5.50	14,379,429.70	0.00	0.00	0.00
Atención a Puntos de Conflicto				5.00	107,641,753.87	0.00	0.00
Mérida-Hunucmá-Celestun	46+800	58+000	2.00	41,641,753.87	0.00	0.00	0.00
Mérida-Hunucmá-Celestun	58+000	89+500	3.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes				3.00	2,549,607.66	3.00	100.00



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,549,607.66	3.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			1,571.09	89,887,688.61	1557.32	99.12	41.84
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			1,571.09	37,797,958.33	1,557.32	99.12	99.49
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				52,089,730.28			0.00
Atención a Puntos de Conflicto			1.00	9,790,976.37	0.87	87.00	61.05
Ent. Periférico de Mérida - Progreso	9+000	17+000	1.00	9,790,976.37	0.87	87.00	61.05
Señalamiento Horizontal			0.00	3,220,184.00	0.00	0.00	0.00
Señalamiento Horizontal				3,220,184.00			0.00