

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				179,724,370.84		99.26	99.33
	RECONSTRUCCIÓN				0.00			
	Reconstrucción de Tramos				0.00			
	Recursos a Distribuir				0.00			
	Conservación Periódica			70.31	130,328,740.52	69.41	99.19	99.33
	Carpeta de 5.0 cm			22.30	74,904,387.18	22.30	100.00	99.75
1	Rincon de Romos - Cosio (Cpo. A)	45.00	57.40	12.40	41,510,853.66	12.40	100.00	100.00
2	Rincon de Romos - Cosio (Cpo. B)	51.50	57.40	5.90	19,744,000.56	5.90	100.00	100.00
3	Lim. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo. A)	71.00	75.00	4.00	12,465,143.53	4.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	187,369.86			0.00
	Aguascalientes - Rincon de Romos (Cpo. A)	16.00	25.50	finiquito	413,723.78			100.00
	Lim. Edos. Jal./Ags - Aguascalientes (Cpo. B)	103.30	112.00	finiquito	80,184.98			100.00
	Aguascalientes - Rincon de Romos (Cpo. A)	25.50	35.00	finiquito	151,530.81			100.00
	Aguascalientes - Rincon de Romos (Cpo B)	24.50	35.00	finiquito	190,591.75			100.00
	Acceso Aeropuerto (Cpo. B)	0.00	4.50	finiquito	160,988.25			100.00
	Microaglomerado			22.85	27,778,273.50	21.95	96.22	100.00
4	Lim. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo. A)	57.50	71.00	13.50	13,978,580.23	13.50	100.00	100.00
5	Ribier - Lim. de Edos. Ags./Zac.	42.00	45.75	3.75	7,270,235.07	3.75	100.00	100.00
6	Aguascalientes - Lim. de Edos. de Ags./Zac. (Cpo. A)	42.00	47.60	5.60	6,529,458.20	4.70	83.93	100.00
	Riego de Sello			25.16	27,646,079.84	25.16	100.00	97.51
7	Lim. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo A)	103.30	112.00	8.70	10,848,416.88	8.70	100.00	97.11
8	Cosio - Lim. de Edos Ags./Zac.	57.00	62.67	5.67	4,973,472.89	5.67	100.00	92.64
9	Cosio II - Zacatecas	0.00	4.79	4.79	4,201,575.87	4.79	100.00	100.00
10	Aguascalientes - Lim. de Edos. Ags./Zac. (Cpo. A)	53.50	56.50	3.00	3,811,307.10	3.00	100.00	99.77
11	Aguascalientes - Lim. de Edos. Ags./Zac. (Cpo. B)	53.50	56.50	3.00	3,811,307.10	3.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto				601,729.19			100.00
	Puntos de conflicto			finiquito	601,729.19			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,394,020.41	3.00	100.00	99.93
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,394,020.41	3.00	100.00	99.93
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	23,393,866.17	343.89	100.00	99.94
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	22,486,356.18	343.89	100.00	100.00
	Finiquitos 2019			finiquito	100,823.29			100.00
	Gastos de Operación			GOP	806,686.70			98.33

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				179,724,370.84		99.26	99.33
	Señalamiento Horizontal			343.89	10,173,588.59	343.89	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			343.89	5,234,445.16	343.89	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	4,939,143.43	0.00	0.00	100.00
	Señalamiento Vertical			738.00	6,477,395.03	738.00	100.00	99.78
	Señalamiento Vertical			738.00	3,468,295.10	738.00	100.00	99.71
	Señalamiento Vertical (Incluye amortiguadores de impacto)			SM	3,009,099.93			99.87
	Conservación Rutinaria de Puentes			104.00	1,135,512.82	104.00	100.00	98.42
	Conservación Rutinaria de Puentes			104.00	1,118,271.44	104.00	100.00	99.94
	Saldo			SM	17,241.38			0.00
	Otros Subprogramas				5,219,518.11			94.66
	Seguimiento			SM	2,039,404.00			100.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	1,200,000.00			76.77
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,455,513.06			100.00
	Estudios y/o Proyectos			finiquito	524,601.05			100.00