

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				214,887,745.90		95.99	97.18
	RECONSTRUCCIÓN				6,478,023.56			97.77
	Reconstrucción de Puentes			1.00	6,478,023.56	1.00	100.00	97.77
1	San Carlos (Ramal a San Carlos)	55+500		1.00	4,216,068.62	1.00	100.00	96.57
	San Juan (Santa Rosalía – Paralelo 28)	81+520		finiquito	2,261,954.94			100.00
	Conservación Periódica			121.50	91,560,373.23	121.50	100.00	99.86
	Renivelación y Riego de Sello			18.00	21,938,730.97	18.00	100.00	100.00
2	Cabo San Lucas - La Paz (Ramal Aerop SJC Incluye gasas entronque)	0.00	1.00	1.00	3,846,698.05	1.00	100.00	99.99
3	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	168.00	180.00	12.00	12,739,071.05	12.00	100.00	100.00
4	Ciudad Insurgentes - Loreto (Cpo. A)	40.00	45.00	5.00	5,352,961.87	5.00	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpetas de 5.0 cm				514,207.15			100.00
	Santa Rosalía - Paralelo 28 (Cpo.A)	207.50	211.00	finiquito	514,207.15			100.00
	Riego de Sello			103.50	69,107,435.11	103.50	100.00	99.81
5	Cabo San Lucas - La Paz (cpo. B)	10.00	21.00	11.00	8,119,280.92	11.00	100.00	100.00
6	San Pedro - Cabo San Lucas (cpo. A)	52.50	57.00	4.50	3,509,197.99	4.50	100.00	100.00
7	San Pedro - Cabo San Lucas (cpo. B)	56.00	57.00	1.00	800,000.00	1.00	100.00	96.96
8	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	62.00	70.00	8.00	4,053,914.50	8.00	100.00	100.00
9	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	157.00	162.00	5.00	4,310,750.47	5.00	100.00	100.00
10	La Paz - Ciudad Insurgentes	180.00	190.00	10.00	5,973,365.25	10.00	100.00	100.00
11	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	190.00	196.00	6.00	4,987,090.56	6.00	100.00	100.00
12	Ciudad Insurgentes - Loreto (Cpo. A)	96.00	106.00	10.00	6,296,373.80	10.00	100.00	100.00
13	Loreto - Santa Rosalía (Cpo. A)	0.00	16.00	16.00	9,401,061.90	16.00	100.00	98.85
14	Loreto - Santa Rosalía (Cpo. A)	120.00	130.00	10.00	6,402,478.16	10.00	100.00	100.00
15	Santa Rosalía - Paralelo 28 (Cpo. A)	23.00	35.00	12.00	7,200,693.04	12.00	100.00	100.00
16	Santa Rosalía - Paralelo 28 (Cpo. A)	155.00	165.00	10.00	5,956,688.18	10.00	100.00	100.00
	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	34.00	44.50	finiquito	284,355.70			100.00
	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	24.00	31.00	finiquito	252,691.13			100.00
	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	185.00	200.00	finiquito	356,383.23			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	17.00	32.00	finiquito	629,009.84			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	139.00	145.00	finiquito	163,192.95			100.00
	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. A)	96.00	111.00	finiquito	244,541.17			100.00
	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	46.00	60.00	finiquito	166,366.32			99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,199.60	86,981,803.21	1,195.00	89.69	93.37
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,199.60	75,159,001.03	1,195.00		99.99
	Zona 1				4,945,141.39	44.25	50.57	100.00
	Zona 2				4,489,582.32	69.50	100.00	100.00
	Zona 3				4,595,716.32	75.95	100.00	100.00
	Zona 4				4,528,146.57	85.15	55.51	100.00
	Zona 5				4,513,094.70	60.78	50.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				214,887,745.90		95.99	97.18
	Zona 6				4,599,112.68	144.34	91.14	100.00
	Zona 7				4,865,139.84	160.04	100.00	100.00
	Zona 8				4,798,496.74	150.80	86.92	100.00
	Zona 9				4,870,916.55	130.00	100.00	100.00
	Zona 10				4,819,927.28	121.20	100.00	100.00
	Zona 11				4,575,056.76	153.00	100.00	100.00
	Zona 1 (conservación inmediata)				2,676,038.02	87.50	100.00	100.00
	Zona 2 (conservación inmediata)				4,800,059.41	173.55	100.00	100.00
	Zona 3 (conservación inmediata)				3,737,277.56	246.85	100.00	100.00
	Zona 4 (conservación inmediata)				3,543,783.99	260.72	100.00	100.00
	Zona 5 (conservación inmediata)				3,584,248.74	231.20	100.00	99.89
	Zona 6 (conservación inmediata)				3,132,689.38	186.20	100.00	100.00
	Zona 7 (conservación inmediata)				2,084,572.78	218.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-001-W-00-2020)			finiquito	467,745.51			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-002-W-00-2020)			finiquito	418,356.72			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-003-W-00-2020)			finiquito	453,437.42			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-005-W-00-2020)			finiquito	437,307.61			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-006-W-00-2020)			finiquito	2,290.10			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-007-W-00-2020)			finiquito	815.21			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-008-W-00-2020)			finiquito	14,429.77			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-009-W-00-2020)			finiquito	270,428.18			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-03-CB-A-010-W-00-2020)			finiquito	354,441.34			100.00
	CONVENIOS 2021				4,403,550.32			0.00
	Gastos de Operación				5,000,000.00			72.76
	Señalamiento Horizontal			1,045.00	17,051,400.00	1,045.00	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			520.00	8,728,537.97	520.00	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			525.00	8,322,862.03	525.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			2,772.00	5,800,800.00	2,772.00	100.00	99.97
	Señalamiento Vertical			2,772.00	5,800,800.00	2,772.00	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	2,139,706.90	167.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	2,137,480.65	167.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	2,226.25			97.18
	Otros Subprogramas				4,875,639.00			100.00
	Seguimiento				3,596,139.00			100.00
	Estudios y/o Proyectos				599,819.31			100.00
	Estudios y/o Proyectos				679,680.69			100.00