

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				292,913,885.95		98.40	97.39
	RECONSTRUCCIÓN				31,431,977.75			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	31,431,977.75	1.00	100.00	100.00
1	San Juan (Santa Rosalía -Paralelo 28)	81+520		1.00	31,431,977.75	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica			146.50	135,358,399.76	146.50	100.00	99.52
	Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5.0 cm			3.50	23,464,721.37	3.50	100.00	100.00
2	Santa Rosalía - Paralelo 28 (Cpo.A)	207.50	211.00	3.50	21,255,808.65	3.50	100.00	100.00
	Santa Rosalía - Paralelo 28 (Cpo.A)	211.00	216.00	finiquito	2,208,912.72			100.00
	Riego de Sello			143.00	111,858,930.22	143.00	100.00	99.42
3	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	20.00	32.00	12.00	7,968,750.26	12.00	100.00	99.96
4	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	34.00	44.50	10.50	7,413,782.05	10.50	100.00	100.00
5	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	24.00	31.00	7.00	4,789,898.45	7.00	100.00	99.99
6	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	43.00	44.50	1.50	1,107,225.00	1.50	100.00	100.00
7	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	185.00	200.00	15.00	9,752,499.02	15.00	100.00	100.00
8	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	185.00	200.00	15.00	9,942,342.86	15.00	100.00	100.00
9	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. A)	46.00	51.00	5.00	3,745,612.69	5.00	100.00	99.97
10	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. B)	46.00	47.00	1.00	738,150.00	1.00	100.00	99.95
11	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	17.00	32.00	15.00	12,161,172.32	15.00	100.00	94.74
12	La Paz - Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	139.00	145.00	6.00	5,054,969.70	6.00	100.00	100.00
13	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. A)	96.00	111.00	15.00	10,780,362.97	15.00	100.00	100.00
14	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. B)	96.00	111.00	15.00	11,186,784.13	15.00	100.00	100.00
15	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	46.00	60.00	14.00	8,543,796.56	14.00	100.00	100.00
16	Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	121.00	132.00	11.00	8,108,816.63	11.00	100.00	99.99
	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (2 Cpos.)	71.00	77.00	finiquito	71,653.64			100.00
	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (2 Cpos.)	80.00	96.00	finiquito	279,246.27			100.00
	Santa Rosalía - Paralelo 28	165.00	189.00	finiquito	334,912.83			100.00
	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. A)	57.00	71.00	finiquito	4,879,272.13			100.00
	San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas (Cpo. B)	57.00	71.00	finiquito	4,999,682.71			100.00
	Riego de Protección				34,748.17			100.00
	Loreto - Santa Rosalía (Nanosello)	16.30	40.50	finiquito	34,748.17			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	4,713,736.53	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	4,713,736.53	3.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				292,913,885.95		98.40	97.39
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,199.60	83,385,522.87	1,199.60	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Tramos			48.85	7,500,569.35	48.85	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			145.45	7,967,544.35	145.45	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			85.15	8,296,025.68	85.15	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			60.78	7,950,977.51	60.78	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			144.34	8,247,501.03	144.34	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			160.04	6,998,583.15	160.04	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			150.80	8,427,546.60	150.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.00	7,024,177.89	130.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			121.20	7,087,270.71	121.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			153.00	6,553,975.79	153.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	20,765.28			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201903CBA001W002019)			finiquito	2,999,999.71			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201903CBA008W002019)			finiquito	1,979,235.01			100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,331,350.81			99.84
	Señalamiento Horizontal			1,199.60	23,559,955.22	600.00	50.02	70.43
	Señalamiento Horizontal			1,199.60	8,045,363.98	600.00	50.02	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	8,548,005.44			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	6,966,585.80			0.00
	Señalamiento Vertical			2,025.00	5,808,807.68	2,025.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,025.00	5,808,807.68	2,025.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	1,969,796.00	167.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	1,969,796.00	167.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				6,685,690.14			99.93
	Seguimiento			SM	3,894,218.76			99.88
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,791,471.38			100.00