



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
BAJA CALIFORNIA				496,269,154.70		100.00	93.91
RECONSTRUCCIÓN				19,505,100.91			100.00
Reconstrucción de Puentes			2.00	19,505,100.91	2.00	100.00	100.00
San Salvador (Ensenada - Chileno)	57+900		1.00	7,784,136.92	1.00	100.00	100.00
Cucapah (Mexicali - San Felipe)	34+600		1.00	11,255,261.90	1.00	100.00	100.00
Observatorio (Ramal Observatorio San Pedro Mártir)	6+960		finiquito	465,702.09			100.00
Conservación Periódica			209.20	201,223,155.28	209.20	100.00	99.86
Renivelación y Carpeta de 3.0 cm			161.90	147,893,061.65	161.90	100.00	99.82
Lázaro Cárdenas - Punta Prieta*	0.00	7.50	9.00	7,996,992.25	9.00	100.00	100.00
Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	145.00	176.00	31.00	27,430,633.54	31.00	100.00	100.00
Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	205.00	229.10	24.10	23,671,726.57	24.10	100.00	99.97
Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	247.00	260.00	13.00	11,486,904.55	13.00	100.00	100.00
Punta Prieta - Paralelo 28	27.00	52.00	25.00	23,521,229.73	25.00	100.00	99.33
Punta Prieta - Paralelo 28	103.00	127.60	24.60	24,958,423.68	24.60	100.00	100.00
Ensenada - El Chinero	46.50	48.50	2.00	2,265,758.46	2.00	100.00	100.00
Ensenada - El Chinero	57.80	71.00	13.20	13,886,107.48	13.20	100.00	99.30
San Felipe - Laguna Chapala	0.00	10.00	10.00	9,194,970.05	10.00	100.00	100.00
Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	194.00	204.00	10.00	3,480,315.34	10.00	100.00	100.00
Reciclado en Caliente				1,496,877.95			100.00
Tecate - El Sauzal	47.00	53.40	finiquito	1,496,877.95			100.00
Bacheo y Carpeta de 3.0 cm				1,357,922.98			100.00
Ensenada - Jaramillo	88.90	152.80	finiquito	1,357,922.98			100.00
Renivelación y Riego de Sello			35.00	41,562,786.21	35.00	100.00	100.00
Tecate - El Sauzal	71.50	91.50	20.00	18,538,511.57	20.00	100.00	100.00
Mexicali - San Felipe	0.00	15.00	15.00	23,024,274.64	15.00	100.00	100.00
Riego de Sello			12.30	7,487,687.99	12.30	100.00	99.81
Ensenada - El Chinero	48.50	57.80	9.30	4,733,795.78	9.30	100.00	99.87
Ensenada - El Chinero	71.00	74.00	3.00	1,619,599.58	3.00	100.00	99.51
Ensenada - El Chinero (T.A.)	45.00	118.00	finiquito	1,134,292.63			100.00
Obras de Drenaje			1.00	1,424,818.50	1.00	100.00	100.00
Tijuana-San Miguel			1.00	1,424,818.50	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			1,636.58	111,041,178.86	1,636.58	100.00	92.34



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,636.58	95,684,541.61	1,636.58	100.00	93.14
Conservación Rutinaria de Tramos Mexicali 1 (ADEUDOS 2018)			finiquito	1,748,675.27			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Tecate 1 (ADEUDOS 2018)			finiquito	2,565,116.88			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Mexicali 2 (ADEUDOS 2018)			finiquito	1,684,232.71			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (nueva_vados) (ADEUDOS 2018).			finiquito	628,966.13			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Mexicali 1 (ADEUDOS 2017)			finiquito	297,202.32			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Mexicali 2 (ADEUDOS 2017)			finiquito	218,962.42			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Mexicali 3 (ADEUDOS 2017)			finiquito	182,028.52			100.00
Gastos de Operación				8,031,453.00			75.90
Señalamiento Horizontal			1,636.58	58,153,000.00	1,636.58	100.00	67.21
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,636.58	58,153,000.00	1,636.58	100.00	11.86
Señalamiento Vertical			1,285.00	8,402,713.51	1,285.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no.033)			1,285.00	8,402,713.51	1,285.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			210.00	7,855,725.16	210.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.013)			210.00	7,855,725.16	210.00	100.00	100.00
Coparticipación FONDEN				81,874,520.89			97.18
Coparticipación FONDEN (tormeta tropical Rosa del 1 de octubre) (contrato no.035)				46,117,289.00			95.01
Coparticipación FONDEN (tormeta tropical Rosa del 1 de octubre) (contrato no.036)				34,120,876.39			100.00
Coparticipación FONDEN (tormeta tropical Rosa del 1 de octubre)				1,636,355.50			99.36
Otros Subprogramas				8,213,760.09			99.49
Estudios y/o Proyectos				3,350,000.00			98.75
Seguimiento				4,863,760.09			100.00

(*) Del km 0.0 al 7.5 con una meta de 4.5 km y del km 3.0 al 9.0 con una meta de 4.5 km