

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				291,500,000.00		96.53	97.86
	Conservación Periódica			116.20	151,658,828.01	109.20	93.55	99.86
	Carpeta de 3.0 cm			38.00	43,300,942.70	38.00	100.00	100.00
1	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	260.70	270.70	10.00	10,452,492.53	10.00	100.00	100.00
2	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	270.70	280.70	10.00	11,484,290.35	10.00	100.00	100.00
3	Punta Prieta - Paralelo 28	0.00	18.00	18.00	20,723,723.69	18.00	100.00	100.00
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	145.00	176.00	finiquito	640,436.13			100.00
	Bacheo y Carpeta de 3.0 cm			74.70	99,079,882.56	67.70	90.40	99.86
4	Mexicali - Agua Hechicera (2 Cpos)	67.60	73.00	5.40	13,679,841.16	5.40	100.00	100.00
5	Mexicali - Agua Hechicera	73.00	82.00	9.00	13,455,602.09	9.00	100.00	100.00
6	Mexicali - Agua Hechicera	82.00	92.40	10.40	14,731,651.07	10.40	100.00	100.00
7	Tijuana - San Miguel	69.00	79.00	10.00	13,107,997.25	10.00	100.00	100.00
8	Tecate - Tijuana (2 Cpos)	136.40	139.40	3.00	7,679,639.06	3.00	100.00	100.00
9	Tecate - Tijuana (2 Cpos)	143.00	157.00	14.00	18,972,720.12	7.00	50.00	99.99
10	Ensenada - El Chinero	3.20	9.80	6.60	9,653,321.18	6.60	100.00	98.57
11	Ensenada - El Chinero (T.A.)	153.70	178.50	16.30	7,552,793.90	16.30	100.00	100.00
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	65.00	76.00	finiquito	246,316.73			100.00
	Riego de Sello			3.50	9,278,002.75	3.50	100.00	99.25
12	Mexicali - San Felipe	23.50	27.00	3.50	5,684,966.47	3.50	100.00	100.00
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	92.00	112.00	finiquito	2,164,838.78			96.80
	Tecate - El Sauzal (Sección 19 m)	91.00	104.50	finiquito	815,501.72			99.99
	San Felipe - Laguna Chapala	130.00	167.50	finiquito	612,695.78			99.95
	Puntos de conflicto			2.00	12,071,500.00	2.00	100.00	100.00
13	Mexicali - Tijuana *	103+00	160+000	2.00	12,071,500.00	2.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,687.58	106,378,624.17	1,922.64	100.00	94.53
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,687.58	96,297,632.14	1,922.64		99.63
	Zona 1				7,299,959.75	176.20	100.00	100.00
	Zona 2				9,847,400.85	118.00	100.00	100.00
	Zona 3				5,993,663.74	158.50	100.00	100.00
	Zona 4				6,693,828.84	153.80	100.00	100.00
	Zona 5				7,114,859.91	155.20	100.00	100.00
	Zona 6				6,002,845.07	189.90	100.00	100.00
	Zona 7				6,901,817.65	145.20	100.00	100.00
	Zona 8				7,009,172.75	166.50	100.00	100.00
	Zona 9				5,499,666.72	195.40	100.00	100.00
	Zona 10				6,057,460.78	148.49	100.00	100.00
	Zona 11				6,599,613.64	134.05	100.00	100.00
	Zona 12				7,200,033.35	181.40	100.00	100.00
	Zona 1 y 8 (conservación inmediata)				2,297,310.70	342.70	100.00	100.00
	Zona 2 y 9 (conservación inmediata)				2,591,531.66	313.40	100.00	100.00
	Zona 3 (conservación inmediata)				1,693,530.64	158.50	100.00	79.35

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				291,500,000.00		96.53	97.86
	Zona 4 y 5 (conservación inmediata)				2,468,498.27	309.00	100.00	100.00
	Zona 6 (conservación inmediata)				1,594,741.64	189.90	100.00	100.00
	Zona 7 y 10 (conservación inmediata)				1,659,236.83	293.69	100.00	100.00
	Zona 11 y 12 (conservación inmediata)				1,772,459.35	315.45	100.00	99.89
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-02-CB-A-003-W-00-2020)			finiquito	476,395.41			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-02-CB-A-010-W-00-2020)			finiquito	347,422.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-02-CB-A-011-W-00-2020)			finiquito	339,546.96			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-02-CB-A-012-W-00-2020)			finiquito	523,507.78			100.00
	CONVENIOS 2021				1,594,118.96			0.00
	Gastos de Operación				6,800,000.00			43.00
	Señalamiento Horizontal			234.60	10,726,000.00	234.60	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			113.60	5,024,669.76	113.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			121.00	5,701,330.24	121.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			1,532.00	4,168,300.00	1,532.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			1,532.00	4,168,300.00	1,532.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			213.00	2,700,000.00	213.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			213.00	2,700,000.00	213.00	100.00	99.99
	Otros Subprogramas				3,796,747.82			94.73
	Seguimiento				3,269,000.00			93.88
	Seguimiento (FINIQUITOS)				527,747.82			100.00

(*) Del km 103.0 al 104.0 y del 148.0 al 160.0