



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				630,551,548.62		98.47	90.03
	Conservación Periódica			77.74	66,885,572.76	77.74	100.00	92.03
	Riego de Sello			77.74	66,885,572.76	77.74	100.00	92.03
1	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	79.20	82.96	3.76	3,295,789.37	3.76	100.00	100.00
2	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	87.64	93.60	5.96	4,117,446.87	5.96	100.00	99.86
3	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Escárcega (12m ancho)	274.00	294.00	20.00	13,651,901.15	20.00	100.00	100.00
4	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Zacatal	128.50	149.00	20.50	16,827,239.83	20.50	100.00	100.00
5	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	2.68	5.30	2.62	2,596,888.71	2.62	100.00	100.00
6	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	68.00	72.90	4.90	3,403,145.68	4.90	100.00	100.00
7	Isla Aguada - Champotón	109.00	119.00	10.00	6,959,589.45	10.00	100.00	100.00
8	Isla Aguada - Champotón	119.00	129.00	10.00	6,916,571.70	10.00	100.00	100.00
	CONVENIOS ADICIONALES			SM	9,117,000.00			41.57
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,130.72	87,400,475.89	1,130.72	100.00	96.79
	ZONA 1. LIM. EDOS. TAB/CAM - SABANCUY			128.33	10,373,632.76	128.33	100.00	76.04
	ZONA 2. LIM. EDOS. TAB/CAM - T. CANDELARIA, RAMAL PALIZADA, RAMAL JONUTA			151.50	10,443,755.36	151.50	100.00	100.00
	ZONA 3. T. CANDELARIA - T. DIAZ ORDAZ, RAMAL CANDELARIA - NUEVO COAHUILA			140.20	10,453,361.80	140.20	100.00	100.00
	ZONA 4. JUSTICIA SOCIAL - LIM. EDOS. CAM/Q. ROO			137.90	10,675,500.00	137.90	100.00	100.00
	ZONA 5. SABANCUY - DIAZ ORDAZ, T. DIAZ ORDAZ - ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA - JUSTICIA SOCIAL			119.53	10,923,479.08	119.53	100.00	100.00
	ZONA 6. SABANCUY - CHAMPOTÓN, ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN			137.71	10,921,053.90	137.71	100.00	100.00
	ZONA 7. CHAMPOTÓN - CAMPECHE, HALTUNCHEN - CAYAL			144.70	10,924,989.90	144.70	100.00	100.00
	ZONA 8. CAMPECHE - UMAN, CHENCOLLI - TENABO, RAMAL CALKINI - MAXCANU			170.85	10,852,314.82	170.85	100.00	100.00
	Saldo			SM	468.53	0.00		0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201904CBA001W002019)			finiquito	68,142.84	0.00		100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201904CBA002W002019)			finiquito	98,000.00	0.00		94.67
	Conservación Rutinaria de Tramos (201904CBA003W002019)			finiquito	74,031.47	0.00		100.00
	Gastos de Operación			GOP	1,591,745.43	0.00		80.40
	Señalamiento Horizontal			1,130.72	41,259,335.55	911.91	80.65	100.00
	Señalamiento Horizontal. Zona 1 Corredores y Basica			1,130.72	12,861,575.08	911.91	80.65	100.00
	Señalamiento Horizontal. Zona 2 Secundaria			SM	7,369,741.28			100.00
	Señalamiento Horizontal. Zona 3 Corredores y Basica			SM	21,028,019.19			100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				630,551,548.62		98.47	90.03
	Señalamiento Vertical			2,754.00	9,075,468.90	2,754.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical. Zona 1			2,754.00	4,552,247.84	2,754.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical. Zona 2			SM	4,523,221.06			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			124.00	1,410,800.00	124.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			124.00	1,410,800.00	124.00	100.00	100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación				419,044,000.00			86.94
	(APP Campeche - Merida)			SM	419,044,000.00			86.94
	Otros Subprogramas				5,475,895.52			100.00
	Seguimiento			SM	3,999,869.95			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,476,025.57			100.00