

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	COAHUILA				203,690,769.90		100.00	97.05
	Conservación Periódica			72.30	66,817,830.02	72.30	100.00	99.93
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			13.60	28,682,590.13	13.60	100.00	99.85
1	Saltillo - Torreón (Cpo. B)	116.40	130.00	13.60	28,682,590.13	13.60	100.00	99.85
	Riego de Sello			58.70	38,135,239.89	58.70	100.00	99.99
2	Lím. de Edos. N.L./Coah. - T. Castaños	115.90	155.90	40.00	18,691,312.00	40.00	100.00	100.00
3	Libramiento Allende- Morelos-Nava (2 Cpos.)	0.00	18.70	18.70	19,443,927.89	18.70	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,470.27	76,561,725.09	1,470.27	100.00	92.22
	Conservación Rutinaria de Tramos			112.63	7,415,406.78	112.63	100.00	96.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			153.70	6,742,269.81	153.70	100.00	96.52
	Conservación Rutinaria de Tramos			118.11	6,207,431.15	118.11	100.00	92.50
	Conservación Rutinaria de Tramos			118.80	5,741,638.44	118.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			115.40	6,174,972.10	115.40	100.00	66.21
	Conservación Rutinaria de Tramos			78.54	4,088,240.27	78.54	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			114.40	5,761,595.98	114.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			89.80	5,603,319.30	89.80	100.00	98.10
	Conservación Rutinaria de Tramos			138.60	5,497,032.16	138.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			135.70	6,683,466.57	135.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			86.70	6,501,303.11	86.70	100.00	95.11
	Conservación Rutinaria de Tramos			207.89	5,883,322.25	207.89	100.00	100.00
	Saldo			SM	2,484,215.18			0.00
	Gastos de Operación			GOP	1,777,511.99			97.74
	Señalamiento Horizontal			1,470.27	26,214,255.50	1,470.27	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,470.27	8,746,196.54	1,470.27	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	3,657,781.60			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	13,810,277.36			100.00
	Señalamiento Vertical			5,784.00	25,764,320.91	5,784.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			5,784.00	11,848,409.06	5,784.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	13,915,911.85			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	3,554,164.75	337.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	3,554,164.75	337.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,778,473.63			100.00
	Seguimiento			SM	3,961,496.40			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	816,977.23			100.00