

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				144,945,423.49		99.72	93.94
	RECONSTRUCCIÓN				51,754,700.00		100.00	91.98
	Reconstrucción de Puentes			3.00	51,754,700.00	3.00	100.00	91.98
1	El Carrizo (Manzanillo - Minatitlán)	22+700		1.00	29,438,234.73	1.00	100.00	100.00
2	El Hermenegildo (Manzanillo - Minatitlán)	35+500		1.00	15,366,391.34	1.00	100.00	100.00
3	Bayardo (Tecomán - Armería)	265+470		1.00	2,260,268.06	1.00	100.00	100.00
	Chiquerito (Manzanillo - Minatitlán)	11+600		finiquito	636,005.87			85.17
	CONVENIOS				4,053,800.00			0.00
	Conservación Periódica			34.20	40,222,049.98	34.20	100.00	95.97
	Riego de Sello			5.00	4,899,741.21	5.00	100.00	100.00
4	Lim. Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecomán	237.00	242.00	5.00	4,899,741.21	5.00	100.00	100.00
	Microaglomerado			29.20	35,322,308.77	29.20	100.00	95.41
5	Colima - T. Tecomán (Cpo. A)	28.50	34.00	5.50	6,221,446.04	5.50	100.00	100.00
6	Colima - T. Tecomán (Cpo. A)	34.00	39.30	5.30	6,352,663.41	5.30	100.00	100.00
7	Colima - T. Tecomán (Cpo. B)	29.00	35.00	6.00	5,721,616.32	6.00	100.00	100.00
8	Colima - T. Tecomán (Cpo. B) y (Gasas en Entronque)	35.00	39.30	4.30	5,875,737.50	4.30	100.00	100.00
9	Lim. Edos. Mich./Col. - Manzanillo (Cpo. B)	263.00	267.70	4.70	5,274,814.88	4.70	100.00	100.00
10	Colima - Lim. Edos. Col./Jal. (Cpo. A)	3.60	7.00	3.40	4,255,718.87	3.40	100.00	100.00
	Ajustes de Costos			finiquito	1,620,311.75			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	29,945,550.00	381.00	100.00	89.92
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	17,207,316.38	381.00		100.00
	Zona 1				2,998,016.42	152.60	100.00	100.00
	Zona 2				2,999,832.66	108.34	100.00	100.00
	Zona 3				2,973,773.52	120.06	100.00	100.00
	Zona 1 Conservación inmediata				2,358,347.15	152.60	100.00	100.00
	Zona 2 Conservación inmediata				1,846,217.88	108.34	100.00	100.00
	Zona 3 Conservación inmediata				4,031,128.75	120.06	100.00	100.00
	CONVENIOS				3,018,083.62			0.00
	EMERGENCIAS (API)				7,490,200.00			100.00
	Gastos de Operación				2,229,950.00			99.99
	Señalamiento Horizontal			205.72	3,355,900.00	185.46	90.15	100.00
	Señalamiento Horizontal			205.72	3,109,883.32	185.46	90.15	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	128,273.45			99.97
	FINIQUITOS			finiquito	117,743.23			99.94
	Señalamiento Vertical			755.00	2,923,000.00	755.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			755.00	2,747,374.25	755.00	100.00	100.00
	Ajustes de Costos			finiquito	175,625.75			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				144,945,423.49		99.72	93.94
	Conservación Rutinaria de Puentes			111.00	1,689,000.00	111.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			111.00	1,689,000.00	111.00	100.00	99.99
	Otros Subprogramas				2,000,000.00			100.00
	Seguimiento				1,957,539.47			100.00
	Seguimiento (FINIQUITOS)				42,460.53			100.00
	Emergencias				13,055,223.51			99.99
	Emergencias (contratos 2019-2020)				500,000.00			99.96
	Emergencias (contratos 2021)				12,555,223.51			99.99