

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	COLIMA				186,784,323.37		100.00	97.87
	RECONSTRUCCIÓN				7,939,393.43			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	7,939,393.43	1.00	100.00	100.00
	El Chiquerito (Manzanillo - Minatitlán)	11+600		1.00	7,939,393.43	1.00	100.00	0.00
	Conservación Periódica			99.10	139,817,528.63	99.10	100.00	97.45
	Fresado y Carpeta de 5.0 cm			9.90	29,802,862.16	9.90	100.00	100.00
1	Paso a Nivel de FFCC - Glorieta Pez Vela (Cpo. B)	5.30	6.50	1.20	3,612,704.65	1.20	100.00	100.00
2	Libramiento Manzanillo (Cpo. B)	3.50	4.70	1.20	3,672,704.00	1.20	100.00	100.00
3	Paso a Nivel de FFCC - Glorieta Pez Vela (Cpo. A)	3.50	4.70	1.20	3,612,704.00	1.20	100.00	100.00
4	Ent. El Mirador - Ent. Miramar	104.00	110.30	6.30	18,904,749.51	6.30	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5.0 cm			14.80	40,571,866.80	14.80	100.00	100.00
5	Manzanillo- Minatitlán	47.00	52.50	5.50	15,426,028.41	5.50	100.00	100.00
6	Lím. de Edos. Jal./Col. - T. Lib. Colima	209.00	218.30	9.30	25,145,838.38	9.30	100.00	100.00
	Saldo			SM	0.01			0.00
	Riego de Sello			74.40	49,474,799.67	74.40	100.00	100.00
7	T. Lib. Manzanillo Cuota - Lím. de Edos. Col./Jal.	18.70	43.50	24.80	16,910,536.60	24.80	100.00	100.00
8	Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecmán	242.00	251.50	9.50	7,072,410.74	9.50	100.00	100.00
9	Armeria - Población Colomo (Incluye Riego de Protección 288.0-290.5)	274.60	290.50	15.90	7,195,229.94	15.90	100.00	100.00
10	Colima - Ent. Tecmán (Cpo. A)	2.80	14.00	11.20	9,274,721.65	11.20	100.00	100.00
11	Colima - Ent. Tecmán (Cpo. B)	16.00	29.00	13.00	9,021,900.74	13.00	100.00	100.00
	COPARTICIPACIÓN FONDEN				19,968,000.00			82.13
	Manzanillo- Minatitlán (Cooparticipación)			finiquito	19,968,000.00			82.13
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	6,700,841.84	4.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	6,700,841.84	4.00	100.00	100.00
	Carretera Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecmán							
	Carretera Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecmán							
	Carretera Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecmán							
	Puente La Vainilla Derecho Km. 31+800, Carretera Colima - Tecmán							
	Puente La Vainilla Izquierdo Km. 31+800, Carretera Colima - Tecmán							

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	COLIMA				186,784,323.37		100.00	97.87
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	21,019,946.37	285.21	100.00	98.06
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	19,472,614.12	285.21	100.00	97.91
	Gastos de Operación			GOP	1,547,332.25			99.86
	Señalamiento Horizontal			285.21	3,553,514.48	285.21	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			285.21	1,910,962.55	285.21	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	1,642,551.93			100.00
	Señalamiento Vertical			1,107.00	2,869,165.78	1,107.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,107.00	2,869,165.78	1,107.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			109.00	1,192,040.13	109.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			109.00	1,192,040.13	109.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				3,691,892.71			100.00
	Seguimiento			SM	1,537,415.56			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,154,477.15			100.00