



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	GUERRERO				492,671,974.78		98.78	94.88
	RECONSTRUCCIÓN				32,239,575.38			
	Reconstrucción de Puentes			3.00	32,239,575.38	3.00	100.00	89.61
1	La Barrita I (Acapulco - Zihuatanejo)	187+740		1.00	7,429,170.55	1.00	100.00	100.00
2	Pozolapa (Tierra Colorada - Cruz Grande)	91+500		1.00	16,654,734.65	1.00	100.00	79.88
3	PSV Chichihualco(Cuernavaca- Chilpancingo)	221+308		1.00	8,155,670.18	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica			289.00	283,358,094.15	284.49	98.13	95.50
	Carpeta de 5.0 cm			52.50	114,613,326.27	52.50	100.00	100.00
4	Tierra Colorada - Cruz Grande	35.00	45.00	10.00	19,616,699.22	10.00	100.00	100.00
5	Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. (T.A.)	81.00	103.50	19.00	38,781,657.83	19.00	100.00	100.00
6	Puerto Marques	0.00	1.00	1.00	2,163,437.41	1.00	100.00	100.00
7	Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	147.00	152.00	5.00	17,282,949.24	5.00	100.00	100.00
8	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo	72.10	80.00	7.90	15,276,680.71	7.90	100.00	100.00
9	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo	125.40	135.00	9.60	21,491,901.86	9.60	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			9.00	19,245,707.61	9.00	100.00	100.00
10	Chilpancingo - Acapulco	11.00	20.00	9.00	19,245,707.61	9.00	100.00	100.00
	Microcarpeta			28.30	41,961,983.65	23.79	87.83	96.64
11	Acapulco - Zihuatanejo (2cpo)	3.70	10.00	6.30	17,049,744.38	6.30	100.00	100.00
12	Chilpancingo - Acapulco	75.00	97.00	22.00	24,912,239.27	17.49	79.50	94.35
	Riego de Sello			199.20	96,785,076.62	199.20	100.00	99.38
13	Tierra Colorada - Cruz Grande	45.00	55.00	10.00	4,300,739.90	10.00	100.00	100.00
14	Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	152.00	163.00	11.00	6,547,973.34	11.00	100.00	91.76
15	Chilpancingo - Acapulco (Cpo. B)	7.10	11.00	3.90	1,890,875.05	3.90	100.00	100.00
16	Lím. de Edos. Mor./Gro. - Iguala	89.00	115.00	26.00	12,057,972.80	26.00	100.00	99.50
17	Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	145.10	160.10	15.00	7,203,352.57	15.00	100.00	100.00
18	Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	55.60	110.00	54.40	21,533,711.04	54.40	100.00	100.00
19	Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	110.00	132.00	22.00	10,259,363.52	22.00	100.00	100.00
20	Tierra Colorada - Cruz Grande	30.00	35.00	5.00	9,097,092.10	5.00	100.00	100.00
21	Tierra Colorada - Cruz Grande	80.00	106.00	26.00	11,977,402.29	26.00	100.00	100.00
22	Tierra Colorada - Cruz Grande	108.00	114.90	6.90	3,313,988.22	6.90	100.00	100.00
23	Acapulco - Zihuatanejo (T.A.) *	15.00	72.50	12.50	5,447,898.88	12.50	100.00	100.00
24	Casa Verde - T. Atoyac	224.50	231.00	6.50	3,154,706.91	6.50	100.00	100.00
	Coparticipación FONDEN				10,752,000.00			0.00
	Coparticipación FONDEN			SM	10,752,000.00			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,906.29	98,460,181.50	1,906.29	100.00	94.18
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,906.29	90,756,278.26	1,906.29	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			SM	5,000,000.00			0.00
	Gastos de Operación			GOP	2,703,903.24			72.85



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	GUERRERO				492,671,974.78		98.78	94.88
	Señalamiento Horizontal			1,906.29	41,043,007.34	1,906.29	100.00	93.99
	Señalamiento Horizontal			1,906.29	10,626,107.37	1,906.29	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	11,526,453.73			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	12,269,438.90			79.88
	A disposición de la DGCC			SM	6,621,007.34			100.00
	Señalamiento Vertical			5,958.00	22,684,030.30	5,958.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			5,958.00	9,668,962.45	5,958.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	6,502,654.42			100.00
	Señalamiento Vertical			SM	6,512,413.43			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			412.00	4,769,080.52	412.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			412.00	2,583,816.26	412.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			SM	2,185,264.26			100.00
	Otros Subprogramas				10,118,005.59			90.95
	Seguimiento			SM	4,070,563.08			100.00
	Seguimiento			SM	4,052,028.19			77.49
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	750,000.00			99.53
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,245,414.32			100.00

(*) Del km 15+000 al 25+000 y del km 70+000 al 72+500