



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
GUANAJUATO				983,564,801.66		100.00	90.08
RECONSTRUCCIÓN				42,766,708.20			94.76
Reconstrucción de Tramos			5.00	34,972,550.12	5.00	100.00	95.24
T.Irapuato/Abasolo - Cuerámamaro	16.10	21.10	5.00	34,972,550.12	5.00	100.00	95.24
Reconstrucción de Puentes			1.00	7,794,158.08	1.00	100.00	92.59
P. S. El Charco (Uriangato - Valle de Santiago)	4+750		1.00	7,794,158.08	1.00	100.00	92.59
Conservación Periódica			156.00	227,792,847.02	156.00	100.00	100.00
Recuperación de 5.0 cm y Carpeta de 10.0 cm			14.00	34,740,000.00	14.00	100.00	100.00
Salvatierra - Ent. Yuriria	8.00	22.00	14.00	34,740,000.00	14.00	100.00	100.00
Bacheo y Microaglomerado			63.00	54,848,362.15	63.00	100.00	100.00
Irauat - Silao (Cpo. B tres carriles)	120.00	140.00	30.00	25,836,132.82	30.00	100.00	100.00
Dolores Hidalgo - Guanajuato (T.A.) **	75.00	93.10	16.10	10,665,793.48	16.10	100.00	100.00
Dolores Hidalgo - Guanajuato	93.10	102.00	8.90	5,849,879.54	8.90	100.00	100.00
San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo	55.00	63.00	8.00	12,496,556.31	8.00	100.00	100.00
Recuperación de 8.0 cm y Carpeta de 10.0 cm			13.10	55,882,075.24	13.10	100.00	100.00
Valle de Santiago - Salamanca	90.10	103.20	13.10	55,882,075.24	13.10	100.00	100.00
Bacheo y Riego de Sello			65.90	82,322,409.63	65.90	100.00	100.00
San Felipe - Lím de Edos. Gto./Jal. (T.A.) *	150.00	188.50	20.50	12,075,935.78	20.50	100.00	100.00
San Felipe - Lím de Edos. Gto./ S.L.P.	97.00	119.00	22.00	45,096,028.71	22.00	100.00	100.00
San Luis de la Paz - Dolores Hidalgo (Cuerpo B)	4.50	8.00	3.50	2,301,538.60	3.50	100.00	100.00
Libramiento San Miguel de Allende	0.40	4.00	3.30	4,899,798.24	3.30	100.00	100.00
Ramal a Manuel Doblado	0.00	8.60	8.60	4,891,330.46	8.60	100.00	100.00
Santa Teresa - Silao	10.50	18.50	8.00	6,766,579.74	8.00	100.00	100.00
Adeudos 2018			finiquito	6,291,198.10			100.00
Conservación Periódica de Puentes			10.00	2,184,209.85	10.00	100.00	92.59
Conservación Periódica de Puentes			10.00	2,184,209.85	10.00	100.00	92.59
Conservación Rutinaria de Tramos			924.98	71,253,817.95	924.98	100.00	82.05
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			924.98	67,852,001.55	924.98	100.00	85.47
Finiquitos 2018			finiquito	596,454.40			78.90
Gastos de Operación				2,805,362.00			0.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Horizontal			924.98	29,252,036.41	924.98	100.00	74.43
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			924.98	29,252,036.41	924.98	100.00	74.43
Barrera de Protección			3,800.00	3,180,849.94	3,800.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 040)			3,800.00	3,180,849.94	3,800.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			3,630.00	10,942,805.43	3,630.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no.036)			3,630.00	10,942,805.43	3,630.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			229.00	8,410,068.72	229.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007)			229.00	8,410,068.72	229.00	100.00	100.00
Otros Subprogramas				11,420,624.48			89.76
Estudios y/o Proyectos				8,600,000.00			86.40
Seguimiento				2,820,624.48			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			324.82	576,360,833.66			87.21
(APP Querétaro - San Luís Potosí)			324.82	576,360,833.66			87.21

(*) Del km 150.0 al 155.0 y del km 173.0 al 188.5

(**) Del km 75.5 al 85.0 y del km 86.5 al 93.1