

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	GUANAJUATO				832,818,153.43		100.00	97.60
	RECONSTRUCCIÓN				1,768,288.82			0.00
	Reconstrucción de Tramos				1,768,288.82			0.00
	Irapuato/Abasolo - Cuerámara			finiquito	1,768,288.82			0.00
	Conservación Periódica			137.20	161,791,206.22	137.20	100.00	97.27
	Recuperación de Pavimento y Riego de Sello			9.50	13,236,197.85	9.50	100.00	100.00
1	San Felipe - Lím. de Edos. Gto./SLP.	125.00	134.50	9.50	13,236,197.85	9.50	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta				3,400,000.00			0.00
	Salvatierra - Ent. Yuriria	8.00	22.00	finiquito	1,900,000.00			0.00
	Valle de Santiago - Salamanca	90.10	103.20	finiquito	1,500,000.00			0.00
	Microaglomerado			68.50	72,575,468.19	68.50	100.00	98.61
2	Irapuato - Silao (Cpo. B)	140.00	150.00	10.00	10,491,870.00	10.00	100.00	99.99
3	Lib. Uriangato-Moroleón (Libramiento Uriangato)	0.00	6.80	6.80	7,128,982.77	6.80	100.00	100.00
4	Moroleón - Yuriria (Uriangato - Valle de Santiago)	57.50	61.00	3.50	7,663,806.59	3.50	100.00	100.00
5	Salvatierra-Yuriria	1.00	8.00	7.00	7,674,276.70	7.00	100.00	100.00
6	Dolores Hidalgo - San Felipe	126.00	137.20	11.20	9,248,480.02	11.20	100.00	100.00
7	Yuriria-Valle de Santiago (Uriangato - Valle de Santiago) (T.A.)	61.00	85.00	23.50	21,499,486.52	23.50	100.00	100.00
8	Dolores Hidalgo - San Felipe	87.50	90.00	2.50	4,026,011.65	2.50	100.00	99.69
9	San Miguel de Allende- Lím. de Edos. Qro/SLP	0.00	4.00	4.00	3,844,036.29	4.00	100.00	100.00
	Irapuato - Silao (Cpo. B tres carriles)	120.00	140.00	finiquito	127,094.99			0.00
	San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo	55.00	63.00	finiquito	871,422.66			0.00
	Riego de Sello			59.20	48,814,243.16	59.20	100.00	100.00
10	San Luis de la Paz - Guanajuato (Dolores Hidalgo - Guanajuato)	51.80	75.50	23.70	11,776,144.61	23.70	100.00	100.00
11	San Felipe - Lím. de Edos. Gto./SLP.	119.00	134.50	15.50	21,943,964.76	15.50	100.00	100.00
12	Irapuato /Abasolo - Cueramara (T.A.)	0.00	25.00	20.00	15,094,133.79	20.00	100.00	100.00
	Obra de Drenaje			1.00	23,765,297.02	1.00	100.00	100.00
	Irapuato - Silao	141+440		1.00	23,765,297.02	1.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			1.00	5,812,944.44	1.00	100.00	97.33
13	PP KM 58+914 (Querétaro - San Luis Potosí)	58+914		1.00	5,812,944.44	1.00	100.00	97.33
	Conservación Rutinaria de Tramos			836.96	56,892,657.45	836.96	100.00	96.36
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	4,468,501.43	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	4,948,973.96	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	4,693,338.83	76.09	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	GUANAJUATO				832,818,153.43		100.00	97.60
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	5,089,345.81	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	5,464,587.28	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	5,326,733.57	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	5,361,301.92	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.09	7,212,185.86	76.09	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.08	3,366,551.30	76.08	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.08	5,127,093.13	76.08	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			76.08	3,760,993.74	76.08	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,073,050.62			0.00
	Señalamiento Horizontal			836.96	22,931,552.91	836.96	100.00	92.89
	Señalamiento Horizontal en Corredor y Red Básica			213.84	11,112,856.28	213.84	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal en Red Secundaria			623.12	11,818,696.63	623.12	100.00	86.21
	Señalamiento Vertical			2,178.00	17,970,732.22	2,178.00	100.00	46.12
	Señalamiento Vertical			2,178.00	8,355,812.34	2,178.00	100.00	99.20
	Saldo			SM	9,614,919.88			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			356.00	3,192,586.65	356.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			356.00	3,192,586.65	356.00	100.00	100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	558,348,000.00			100.00
	(APP Querétaro - San Luis Potosí)			SM	558,348,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				4,110,184.72			94.09
	Seguimiento			SM	4,110,184.72			94.09