

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	HIDALGO				821,959,419.00		96.90	95.45
	Conservación Periódica			75.26	119,368,300.00	68.90	94.81	92.34
	Recuperación 15.0 cm y Carpeta 5.0 cm			12.90	32,890,315.65	12.90	100.00	100.00
1	Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Pue. (Alto desempeño)	75.00	82.90	7.90	18,207,243.00	7.90	100.00	100.00
2	Jorobas-Tula (Cpo A) (Alto desempeño)	25.00	30.00	5.00	14,683,072.65	5.00	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta 5.0 cm			30.06	65,071,711.50	30.06	100.00	94.86
3	Pachuca-Cd. Sahagún (Cpo A) Alto Desempeño Nivel II	36.50	45.49	8.99	18,013,655.94	8.99	100.00	100.00
4	Pachuca-Cd. Sahagún (Cpo B) Alto Desempeño Nivel II	35.00	45.49	10.49	20,946,806.57	10.49	100.00	100.00
5	T Portezuelo-Lim. Edos. Hgo./Qro.	18.00	24.00	6.00	10,376,321.44	6.00	100.00	99.99
6	T Colonias - T Portezuelo (T.A.) Alto Desempeño	16.20	28.00	4.58	12,389,650.44	4.58	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				3,345,277.11			0.00
	Riego de Sello			16.00	7,517,105.08	16.00	100.00	100.00
7	Portezuelo - Cd. Valles	164.00	180.00	16.00	7,517,105.08	16.00	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			16.30	13,889,167.77	9.94	56.67	58.23
8	Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver. (Cpo A) T.A.	23.00	46.00	7.30	5,374,367.77	7.30	100.00	100.00
9	Pachuca - Cd. Valles (Las trancas Zimapán - Chapulucacán) (T.A.) *	160.00	185.00	9.00	8,514,800.00	2.64	29.32	31.87
	Conservación Rutinaria de Tramos			729.59	62,148,200.00	945.19	100.00	90.19
	Conservación Rutinaria de Tramos			729.59	45,293,660.10	945.19		100.00
	Zona 1				4,650,000.24	122.20	100.00	100.00
	Zona 2				5,271,971.48	133.36	100.00	100.00
	Zona 3				5,306,469.42	144.00	100.00	100.00
	Zona 4				4,593,747.90	129.82	100.00	100.00
	Zona 5				4,871,782.15	131.90	100.00	100.00
	Zona 6				4,413,220.46	146.36	100.00	100.00
	Zona 7				5,219,981.67	137.55	100.00	100.00
	Zona 1 Conservación Inmediata				4,141,252.03	360.56	100.00	99.99
	Zona 2 Conservación Inmediata				3,745,435.56	300.72	100.00	100.00
	Zona 3 Conservación Inmediata				3,079,799.19	283.91	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-13-CB-A-008-W-00-2020)			finiquito	120,000.00			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-13-CB-A-011-W-00-2020)			finiquito	119,095.97			0.00
	CONVENIOS				3,985,443.93			0.00
	EMERGENCIAS (API)				8,900,000.00			100.00
	Gastos de Operación				3,730,000.00			49.86
	Señalamiento Horizontal			945.19	20,066,500.00	945.19	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			405.72	7,950,096.96	405.72	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	HIDALGO				821,959,419.00		96.90	95.45
	Señalamiento Horizontal			539.47	11,509,981.22	539.47	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-13-CB-A-016-W-00-2020			finiquito	547,107.03			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-13-CB-A-025-W-00-2020			finiquito	59,314.79			100.00
	Señalamiento Vertical			2,029.00	9,611,000.00	2,029.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,029.00	9,272,767.98	2,029.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical 2020-13-CB-A-018-W-00-2020			finiquito	338,232.02			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			265.00	4,041,000.00	265.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes			265.00	3,831,000.00	265.00	100.00	99.98
	FINIQUITOS			finiquito	210,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				2,565,000.00			99.99
	Seguimiento				2,565,000.00			99.99
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			91.50	604,159,419.00			96.33
	(APP Piramides - Tulancingo - Pachuca)			91.50	604,159,419.00			96.33