

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	HIDALGO				698,749,759.68		95.67	97.8
	Conservación Periódica			86.90	157,034,717.29	83.20	93.78	90.42
	Recuperación 15.0 cm y Carpeta 5.0 cm			37.10	102,626,552.86	33.40	90.48	85.52
1	Libramiento Huichapan (Cpo. A)	0.35	8.50	8.15	24,057,748.54	8.15	100.00	99.99
2	Libramiento Huichapan (Cpo. B)	0.35	8.50	8.15	26,120,000.00	8.15	100.00	88.48
3	T Colonias - T Portezuelo (Cpo. B)	16.20	28.00	11.80	31,142,218.93	8.10	68.64	61.94
4	Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Pue. (Cpo. A)	36.50	39.00	2.50	4,718,401.18	2.50	100.00	100.00
5	Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.	152.00	158.50	6.50	16,588,184.21	6.50	100.00	100.00
	Riego de Sello			8.00	4,753,847.39	8.00	100.00	100.00
6	T. Colonias - T. Portezuelo (Cpo. A)	15.00	23.00	8.00	4,753,847.39	8.00	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			41.80	49,654,317.04	41.80	100.00	99.65
7	T. Colonias - T. Portezuelo (Cpo. A)	8.20	15.00	6.80	8,341,696.44	6.80	100.00	100.00
8	T. Colonias - T. Portezuelo (Cpo. A)	37.00	47.00	10.00	14,520,073.34	10.00	100.00	98.80
9	T. Colonias - T. Portezuelo (Cpo. B)	37.00	47.00	10.00	14,964,644.32	10.00	100.00	100.00
10	Pachuca - Lím. de Edos. Hgo./Pue.	50.00	65.00	15.00	11,827,902.94	15.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			668.60	51,868,695.65	668.60	100.00	99.99
	Conservación rutinaria de tramos en 107.58 km (Zona 1) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	7,479,555.06	95.51	100.00	100.00
	(Zona 2) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	7,549,089.06	95.51	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 144.00 km (Zona 3) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	6,299,999.56	95.51	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 126.82 km (Zona 4) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	6,336,040.20	95.51	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 131.90 km (Zona 5) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	6,203,144.44	95.51	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 147.38 km (Zona 6) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	7,832,443.54	95.51	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 124.55 km (Zona 7) de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Hidalgo			95.51	8,075,462.79	95.51	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,092,961.00			99.73
	Señalamiento Horizontal			668.60	20,936,208.96	668.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			668.60	8,027,550.32	668.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	3,345,697.52			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	9,562,961.12			100.00
	Señalamiento Vertical			2,142.00	7,711,233.72	2,142.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,142.00	7,711,233.72	2,142.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	HIDALGO				698,749,759.68		95.67	97.8
	Conservación Rutinaria de Puentes			253.00	2,787,638.05	253.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			253.00	2,787,638.05	253.00	100.00	100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	452,634,000.00			100.00
	(APP Piramides - Tulancingo - Pachuca)			SM	452,634,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				5,777,266.01			100.00
	Seguimiento			SM	2,787,006.60			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,990,259.41			100.00