



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	JALISCO				592,306,579.44		99.73	97.30
	RECONSTRUCCIÓN				66,476,659.22			
	Reconstrucción de Puentes			4.00	66,476,659.22	4.00	100.00	99.67
1	La Laja (Zapotlanejo - Guadalajara)	167+200		1.00	12,744,507.90	1.00	100.00	99.99
2	Arroyo Seco (Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Nay.)	72+000		1.00	16,091,005.74	1.00	100.00	100.00
3	Pialla (Lím. de Edos. Col./Jal. - Cd. Guzmán)	44+900		1.00	13,311,364.77	1.00	100.00	100.00
4	Encarnación (Lím. de Edos. Gto./Jal. - Lím. de Edos. Jal./Ags.)	87+200		1.00	24,329,780.81	1.00	100.00	99.10
	Conservación Periódica			416.20	312,148,204.97	416.20	100.00	98.16
	Carpeta			132.90	3,049,014.54			99.90
	Guadalajara - Tepic (2 cuerpos)	9.00	25.00	finiquito	1,748,321.83			100.00
	Autlán - Barra de Navidad (TA)	157.00	173.00	finiquito	262,324.82			100.00
	Libramiento Lagos de Moreno	0.00	13.00	finiquito	202,095.20			98.48
	T Acatlán-Guadalajara (Cpo. B)	118.00	135.00	finiquito	789,532.41			100.00
	Ramal a Yahualica	2.00	4.50	finiquito	46,740.28			100.00
	Renivelaciones y Riego de Sello			250.90	204,380,176.07	250.90	100.00	100.00
5	Lagos de Moreno - Lím. de Edos. Jal./Ags.	58.30	65.00	6.70	4,205,037.12	6.70	100.00	100.00
6	Ent. Periferico - Lím. de Edos. Jal./Nay.	53.00	55.00	2.00	2,547,183.68	2.00	100.00	100.00
7	Ent. Periferico - Lím. de Edos. Jal./Nay.	88.50	98.00	9.50	10,646,703.44	9.50	100.00	100.00
8	Lím. Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo (T.A.)	108.50	141.00	24.80	20,192,738.51	24.80	100.00	100.00
9	Ent. Acatlán - Barra de Navidad (2 Cpos.)	10.00	12.50	2.50	4,966,173.86	2.50	100.00	100.00
10	Ameca - Mascota (Del km 44 -51.5 Riego de Protección)	28.00	51.50	23.50	12,343,618.03	23.50	100.00	100.00
11	Ameca - Mascota (Del km 78 -88 Riego de Protección)	63.00	88.00	25.00	9,077,393.70	25.00	100.00	100.00
12	Lím. de Edos. Mich./Jal. - Ent. Acatlán	36.10	49.00	12.90	8,289,249.77	12.90	100.00	100.00
13	Entr. Santa Rosa - La Barca (2 Cpos.) (T.A.)	13.00	77.50	26.00	12,228,784.96	26.00	100.00	100.00
14	Ent. Acatlán - Barra de Navidad (2 Cpos.)	0.00	5.00	5.00	8,525,528.98	5.00	100.00	100.00
15	Ramal a Yahualica (T.A.)	0.00	61.00	26.00	19,413,097.04	26.00	100.00	100.00
16	Lím. de Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo	159.00	185.00	26.00	35,800,753.11	26.00	100.00	100.00
17	La Barca - Atotonilco (T.A.)	1.50	29.00	18.00	19,852,989.87	18.00	100.00	100.00
18	Lím. de Edos. Mich./Jal. - T. El Mirador	52.00	76.00	24.00	20,132,166.79	24.00	100.00	100.00
19	Lím. de Edos. Col./Jal. - Cd. Guzmán	35.00	54.00	19.00	14,966,136.22	19.00	100.00	100.00
	Encarnación de Díaz - Aguascalientes	89.00	99.00	finiquito	643,422.57			100.00
	Lagos de Moreno - T Yahualica	36.80	43.70	finiquito	166,316.06			100.00
	T Ameca - Ameca (2 cuerpos)	13.80	32.00	finiquito	165,883.42			100.00
	T Ameca - Lim. Edos. Jal./Nay	38.00	51.00	finiquito	66,865.67			100.00
	Ramal a Yahualica (T.A.)	0.00	60.00	finiquito	150,133.27			100.00



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	JALISCO				592,306,579.44		99.73	97.30
	Renivelación y Microcarpeta			12.60	22,651,007.34	12.60	100.00	100.00
20	Lim. Edos. Zac./Jal. - Lagos de Moreno	140.00	152.60	12.60	22,651,007.34	12.60	100.00	100.00
	Riego de Sello			152.70	82,068,007.02	152.70	100.00	93.00
21	Ent. Acatlán - Barra de Navidad (2 Cpos.)	5.00	10.00	5.00	6,053,098.08	5.00	100.00	100.00
22	Lím. de Edos. Col/Jal. - Ent. Barra de Navidad	43.50	58.00	14.50	5,998,543.28	14.50	100.00	100.00
23	T. Melaque - Puerto Vallarta (T.A.)	21.00	50.00	24.00	9,997,689.47	24.00	100.00	100.00
24	Lagos de Moreno - T. Yahualica	81.00	100.00	19.00	6,402,509.80	19.00	100.00	100.00
25	Ent. Ameca - Ameca (2 Cpos.)	37.00	40.00	3.00	3,136,511.47	3.00	100.00	100.00
26	Ojuelos - Lagos de Moreno	100.00	130.00	30.00	7,317,744.00	30.00	100.00	100.00
27	Lím. de Edos. Gto./Jal. - Lagos de Moreno (2 Cpos.)	20.00	33.00	13.00	10,286,271.27	13.00	100.00	100.00
28	Ojuelos - Lím. de Edos. Jal./Ags.	30.00	57.20	27.20	8,966,284.96	27.20	100.00	100.00
29	Lagos de Moreno - Lím. de Edos. Jal./Ags. (T.A.)	53.00	76.00	14.00	12,087,940.14	14.00	100.00	100.00
30	Ent. Ameca - Ameca (2 Cpos.)	48.00	51.00	3.00	6,079,779.02	3.00	100.00	99.99
	Convenios Adicionales			SM	5,741,635.53			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			32.00	5,251,214.80	32.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica de Puentes			32.00	5,251,214.80	32.00	100.00	99.99
	Puntos de conflicto			6.00	17,569,165.99	5.51	91.83	81.58
	Puntos de conflicto (Retornos y Puente)			6.00	17,550,237.53	5.51	91.83	81.56
	Puntos de conflicto			finiquito	18,928.46			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,955.60	121,504,039.28	1,955.60	100.00	99.26
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,048,846.49	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,517,503.19	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,282,674.65	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,238,930.07	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	8,278,324.58	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	5,997,594.92	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,199,967.12	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	4,537,568.59	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	6,436,215.57	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,301,042.64	130.37	100.00	99.65
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	8,394,458.38	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,599,778.86	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	7,526,109.51	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	11,997,380.46	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.37	11,500,342.82	130.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201914CBA004W002019)			finiquito	59,078.74			0.00
	Saldo			SM	2,584,614.47			69.50
	Gastos de Operación			GOP	3,003,608.22			98.99



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	JALISCO				592,306,579.44		99.73	97.30
	Señalamiento Horizontal			1,955.60	35,465,556.54	1,955.60	100.00	88.55
	Señalamiento Horizontal			1,955.60	14,526,619.96	1,955.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	16,876,999.85			100.00
	Saldo			SM	4,061,936.73			0.00
	Señalamiento Vertical			5,708.00	12,000,000.00	5,708.00	100.00	87.71
	Señalamiento Vertical			2,854.00	5,481,339.09	2,854.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,854.00	5,043,852.93	2,854.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	1,474,807.98			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			326.00	3,900,000.00	326.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			326.00	3,899,825.61	326.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	174.39			0.00
	Otros Subprogramas				17,991,738.64			97.95
	Seguimiento			SM	3,932,174.84			100.00
	Seguimiento			SM	3,218,935.45			100.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	3,000,000.00			87.69
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	7,840,628.35			100.00