

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MÉXICO				302,622,000.00		99.99	96.75
	RECONSTRUCCIÓN				60,340,100.00		100.00	99.06
	Reconstrucción de Puentes			4.00	60,340,100.00	4.00	100.00	99.06
1	PSV Policía Federal Preventiva (México - La Marquesa)	23+900		1.00	12,453,845.74	1.00	100.00	95.51
2	PSV Dorian Dongu FFCC (Lerma - Toluca)	48+900		1.00	12,223,211.62	1.00	100.00	99.97
3	PIP Chicoloapan (Los Reyes -Texcoco)	9+800		1.00	8,699,093.43	1.00	100.00	100.00
4	PSV Arboles de Navidad (Mexico - Cuautla)	21+800		1.00	26,963,949.21	1.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica			41.65	143,416,000.00	41.65	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta			10.65	82,344,361.55	10.65	100.00	100.00
5	La Marquesa-Lerma S-1 (Carpeta de Recuperación de pavimento y carpeta de 10 cm)	35.00	42.00	7.00	62,094,243.28	7.00	100.00	100.00
6	La Marquesa-Lerma S-1	48.00	51.65	3.65	20,250,118.27	3.65	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			26.00	51,662,757.00	26.00	100.00	99.99
7	Ojo De Agua Lim Edos Mex/Hgo Cpo B	40.00	43.00	3.00	5,823,490.51	3.00	100.00	100.00
8	Temascaltepec-Tejupilco	86.20	95.00	8.80	21,805,672.90	8.80	100.00	100.00
9	Ramal Paso Por Venta de Carpio (Cpo. B)	0.00	2.50	2.50	4,381,510.53	2.50	100.00	100.00
10	Chamapa - Toluca Alto Desempeño	25.00	29.50	4.50	9,805,648.68	4.50	100.00	99.99
11	Venta de Carpio Lim Edos Mex/Hgo (T.A)	5.50	33.30	7.20	9,846,434.38	7.20	100.00	99.96
	Bacheo y Microcarpeta			5.00	9,408,881.45	5.00	100.00	100.00
12	San Bernardino- Gpe Victoria (Cpo B) CASAA	17.00	22.00	5.00	9,408,881.45	5.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto				5,020,000.00			99.97
	Rampa de Frenado (Texcoco-Calpulalpan)			finiquito	5,020,000.00			99.97
	Conservación Rutinaria de Tramos			776.60	51,278,400.00	1,043.83	99.95	82.30
	Conservación Rutinaria de Tramos			776.60	42,457,451.69	1,043.83		99.39
	Zona Toluca				4,787,892.94	80.65	100.00	100.00
	Zona Toluca				3,895,738.27	162.85	100.00	100.00
	Zona Texcoco				4,627,820.00	216.21	100.00	100.00
	Zona Amecameca				5,521,729.29	212.53	100.00	100.00
	Zona Toluca				2,715,316.50	181.44	99.21	100.00
	Zona Toluca				5,233,901.78	190.15	100.00	100.00
	Zona Toluca				2,370,189.36	80.65	100.00	100.00
	Zona Toluca				3,270,189.36	162.85	100.00	100.00
	Zona Texcoco				2,656,584.89	190.15	100.00	100.00
	Zona Amecameca				1,867,029.56	212.53	100.00	86.21
	Zona Toluca				3,607,743.48	181.44	100.00	100.00
	Zona Toluca				1,903,316.26	216.21	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				2,220,948.31			0.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MÉXICO				302,622,000.00		99.99	96.75
	Gastos de Operación				6,600,000.00			0.00
	Señalamiento Horizontal			746.18	22,267,000.00	746.18	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			456.00	14,796,370.38	456.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			290.18	7,470,629.62	290.18	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,613.00	11,106,500.00	3,613.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,613.00	11,106,500.00	3,613.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			375.00	6,102,000.00	375.00	100.00	99.29
	Conservación Rutinaria de Puentes			192.00	3,022,078.25	192.00	100.00	99.40
	Conservación Rutinaria de Puentes			183.00	3,079,921.75	183.00	100.00	99.19
	Otros Subprogramas				3,092,000.00			95.74
	Seguimiento				3,092,000.00			95.74