

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				424,050,845.00		97.50	96.74
	RECONSTRUCCIÓN				24,972,778.87		100.00	100.00
	Reconstrucción de Puentes			4.00	24,972,778.87	4.00	100.00	100.00
1	Los Reyes (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	194+800		1.00	5,347,158.85	1.00	100.00	100.00
2	PIV Estancia I (Morelia - Patzcuaro)	17+150		1.00	3,454,184.66	1.00	100.00	100.00
3	Tenencia Morelos (Morelia - Patzcuaro)	7+654		1.00	5,220,047.10	1.00	100.00	100.00
4	Paso de la Noria (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	143+800		1.00	10,857,101.25	1.00	100.00	100.00
	Ecuandureo I (T. Rinconada - La Piedad)	19+250		finiquito	48,034.75			100.00
	Ecuandureo II (T. Rinconada - La Piedad)	19+500		finiquito	46,252.26			100.00
	Conservación Periódica			180.50	170,926,475.29	180.50	100.00	100.00
	Bacheo y Microaglomerado			150.10	118,380,841.68	150.10	100.00	100.00
5	T. Zinapécuaro - Zinapécuaro	27.00	34.40	7.40	5,407,358.98	7.40	100.00	100.00
6	Lim. de Edos Mex./Mich. - T. Huajuambaro	147.00	157.00	10.00	8,170,242.21	10.00	100.00	100.00
7	Zitácuaro - T. El Limón	14.00	24.70	10.70	7,580,609.22	10.70	100.00	100.00
8	Zitácuaro - T. El Limón (T.A.)	28.00	40.00	10.00	6,788,222.64	10.00	100.00	100.00
9	Opopeo - Tacámbaro	30.00	39.90	9.90	8,113,962.04	9.90	100.00	100.00
10	T. Huajuambaro - Morelia	226.00	236.00	10.00	8,177,083.37	10.00	100.00	100.00
11	Uruapan - Arteaga	132.50	137.20	9.40	6,916,872.50	9.40	100.00	100.00
12	Carapan-Zamora	119.30	129.30	10.00	8,018,885.73	10.00	100.00	100.00
13	Carapan-Zamora	129.30	141.00	11.70	9,451,052.46	11.70	100.00	100.00
14	Libramiento Norte de Zamora	0.00	10.00	10.00	7,866,010.58	10.00	100.00	100.00
15	Jiquilpan - Lim. Edos. Mich./Jal. P.A. CPO. A	3.80	9.00	7.55	6,181,497.69	7.55	100.00	100.00
16	Jiquilpan - Lim. Edos. Mich./Jal. P.A. CPO. B	3.80	9.00	7.55	6,103,001.15	7.55	100.00	100.00
17	Zamora - Briseñas	5.50	15.50	10.00	8,082,942.13	10.00	100.00	100.00
18	Zamora - Briseñas	46.30	55.90	9.60	8,321,207.10	9.60	100.00	100.00
19	Cuatro Caminos - Tepalcatepec	244.00	250.30	6.30	5,077,722.54	6.30	100.00	99.99
20	T. Huajuambaro - T. Zinapécuaro	18.00	23.00	5.00	3,855,783.06	5.00	100.00	100.00
21	T. Huajuambaro - Morelia	221.00	226.00	5.00	3,548,855.66	5.00	100.00	100.00
	Patzcuaro - Uruapan (T.A.)	0.00	60.00	finiquito	719,532.62			100.00
	Renivelaciones			23.10	35,769,224.44	23.10	100.00	100.00
22	Zamora - Briseñas	0.80	5.50	4.70	2,067,750.30	4.70	100.00	100.00
23	Zamora - Briseñas	15.50	21.00	5.50	6,655,337.64	5.50	100.00	100.00
24	Zamora - Briseñas	21.00	28.00	7.00	16,342,666.58	7.00	100.00	99.99
25	Zamora - Briseñas	28.00	30.90	2.90	5,397,156.99	2.90	100.00	100.00
26	Zamora - Briseñas	39.50	42.50	3.00	5,306,312.93	3.00	100.00	100.00
	Carpeta			7.30	16,119,409.17	7.30	100.00	100.00
27	Zamora - Briseñas	30.90	37.40	6.50	13,966,706.79	6.50	100.00	100.00
28	Zamora - Briseñas	42.50	43.30	0.80	2,152,702.38	0.80	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				424,050,845.00		97.50	96.74
	Obras de Drenaje			1.00	657,000.00	1.00	100.00	99.29
	Obras de Denaje (pza)			1.00	657,000.00	1.00	100.00	99.29
	Puntos de conflicto			3.00	14,042,700.00	3.00	100.00	100.00
29	Zamora – La Piedad	38+000 - 39+000		1.00	3,540,723.65	1.00	100.00	100.00
30	Quiroga - Patzcuaro	18+500		1.00	4,860,568.38	1.00	100.00	100.00
31	Quiroga - Carapan	85+000		1.00	5,641,407.97	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,127.02	132,731,968.55	2,104.30	91.95	89.59
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,127.02	109,759,278.26	2,104.30		100.00
	Zona Zamora				5,199,294.75	141.10	94.86	100.00
	Zona La Piedad				6,248,334.87	147.50	99.06	100.00
	Zona Jiquilpan				4,743,669.23	112.40	87.30	99.99
	Zona Lazaro Cardenas				5,615,208.98	140.00	93.09	100.00
	Zona Playa Azul				4,737,132.37	129.60	100.00	100.00
	Zona Infiernillo				4,135,000.50	127.70	100.00	100.00
	Zona Uruapan				6,636,593.66	161.00	96.18	100.00
	Zona Paracho				6,037,561.70	167.45	98.30	100.00
	Zona Mil Cumbres				6,558,456.60	129.70	95.02	100.00
	Zona Quiroga				7,335,217.66	80.70	75.46	100.00
	Zona Morelia				9,320,363.95	92.40	53.60	100.00
	Zona Huetamo				3,948,267.94	134.60	100.00	100.00
	Zona Maravatío				4,274,479.09	130.50	100.00	100.00
	Zona Zitacuaro				3,278,905.04	136.95	100.00	100.00
	Zona Ario de Rosales				4,619,720.01	107.80	98.63	100.00
	Zona Tepalcatepec				7,998,556.70	164.90	91.92	100.00
	Zona Zamora				1,205,163.03	193.25	100.00	100.00
	Zona Jiquilpan				1,135,821.68	235.80	100.00	100.00
	Zona Playa Azul				1,968,579.86	229.60	100.00	100.00
	Zona Infiernillo				1,557,259.40	176.40	100.00	100.00
	Zona Uruapan				2,290,465.07	254.70	100.00	100.00
	Zona Mil Cumbres				2,095,524.92	136.50	100.00	100.00
	Zona Morelia				2,810,838.34	172.40	100.00	100.00
	Zona Zitacuaro				2,098,247.94	206.00	100.00	100.00
	Zona Maravatío				2,536,628.78	196.05	100.00	100.00
	Zona Ario de Rosales				1,373,986.19	288.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-16-CB-A-026-W-00-2020			finiquito	385,314.83			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-16-CB-A-030-W-00-2020			finiquito	415,378.52			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-16-CB-A-033-W-00-2020			finiquito	448,715.46			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-16-CB-A-040-W-00-2020			finiquito	512,185.55			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-16-CB-A-037-W-00-2020			finiquito	340,062.36			100.00
	CONVENIOS 2021				11,991,033.57			0.00
	Gastos de Operación				8,880,000.00			79.43

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				424,050,845.00		97.50	96.74
	Señalamiento Horizontal			426.40	20,646,801.84	426.40	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			426.40	20,646,801.84	426.40	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			1,158.00	5,597,527.03	1,158.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,158.00	5,597,527.03	1,158.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			514.00	8,646,948.42	514.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			252.00	3,890,049.97	252.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			262.00	4,294,949.87	262.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-16-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	163,917.18			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-16-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	120,517.38			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-16-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	177,514.02			100.00
	Otros Subprogramas				6,034,800.00			99.99
	Seguimiento				2,738,375.33			100.00
	Seguimiento				2,754,624.67			99.98
	Estudio y/o Proyectos				541,800.00			99.98
	Emergencias				40,450,845.00			100.00
	Emergencias (NORA)				40,450,845.00			100.00