



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				460,191,645.58		95.85	92.85
	RECONSTRUCCIÓN				28,700,000.00			
	Reconstrucción de Puentes			4.00	28,700,000.00	4.00	100.00	89.11
1	Cachán (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	132+500		1.00	9,979,829.23	1.00	100.00	100.00
2	Ecuandureo I (T. Rinconada - La Piedad)	19+250		1.00	5,719,439.00	1.00	100.00	100.00
3	Ecuandureo II (T. Rinconada - La Piedad)	19+500		1.00	6,988,384.67	1.00	100.00	100.00
4	Colola (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	157+772		1.00	2,886,465.44	1.00	100.00	100.00
	Emergencia			SM	700,000.00			0.00
	Saldo			SM	2,425,881.66			0.00
	Conservación Periódica			218.70	266,687,343.87	205.16	97.70	91.95
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			13.35	34,070,317.33	11.59	93.03	100.00
5	Opoepo - Tacambaro	11.5	16.5	5.00	6,749,984.09	3.24	64.80	100.00
6	Ecuandureo - La Piedad (T.A.)	28.6	44.0	8.35	27,320,333.24	8.35	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta de 5.0 cm			4.80	17,838,070.52	4.80	100.00	97.74
7	Paso por Apatzingan (2 Cpos.)	200.40	203.20	2.80	13,298,135.21	2.80	100.00	100.00
8	Patzcuaro - Ario de Rosales	43.00	45.00	2.00	4,136,710.50	2.00	100.00	100.00
	Zitácuaro - T. El Limón (T.A.)	5.00	14.70	finiquito	403,224.81			0.00
	Microaglomerado			72.60	107,015,226.95	72.60	100.00	84.51
9	Lim. Edos. Gro./Mich. - T. La Mira (Cpo. A y Gasas)	108.50	110.10	1.60	2,507,466.64	1.60	100.00	94.16
10	Lim. Edos. Gro./Mich. - T. La Mira (Cpo. B y Gasas)	108.50	110.10	1.60	2,200,000.00	1.60	100.00	100.00
11	Entronque La Orilla (CPO B)	0.00	1.20	1.20	1,450,000.00	1.20	100.00	100.00
12	T. Zinapécuaro - Morelia	161.00	169.20	8.20	13,460,428.65	8.20	100.00	99.99
13	T. Huajambaro - Morelia (Cpo. A y B)	236.00	237.00	1.00	2,145,391.07	1.00	100.00	100.00
14	T. Huajambaro - Morelia (Cpo. A y B)	238.60	240.10	1.50	3,300,000.00	1.50	100.00	80.27
15	Uruapan - Arteaga	82.00	88.00	6.00	8,100,417.98	6.00	100.00	99.85
16	Ario de Rosales - Tepalcatepec	213.00	220.00	7.00	8,470,279.39	7.00	100.00	90.97
17	Ario de Rosales - Tepalcatepec	231.00	234.00	3.00	3,497,500.00	3.00	100.00	100.00
18	Carapan - Uruapan	59.50	70.00	10.50	20,402,218.60	10.50	100.00	100.00
19	Carapan - Uruapan	28.00	38.00	10.00	6,573,492.86	10.00	100.00	100.00
20	Carapan - Uruapan	40.00	44.00	4.00	4,422,532.14	4.00	100.00	100.00
21	Morelia - Quiroga	18.00	28.00	10.00	10,845,821.28	10.00	100.00	100.00
22	Lím. de Edos. Gto./ Mich. - T. San José (T.A.) *	21.00	31.00	7.00	4,639,678.34	7.00	100.00	100.00
	Complemento para contratos			SM	15,000,000.00			0.00
	Carpeta de 5.0 cm			22.10	33,177,935.20	22.10	100.00	99.88
23	Lim. Edos. Gto./ Mich. - T. San José	15.10	17.10	2.00	3,702,714.11	2.00	100.00	98.97
24	Lim. Edos. Gto./ Mich. - T. San José	18.00	21.00	3.00	5,250,000.00	3.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				460,191,645.58		95.85	92.85
25	Jiquilpan - Lim. de Edos. Mich./Jal.(Palo Alto)	14.90	22.00	7.10	11,363,202.05	7.10	100.00	100.00
26	Jiquilpan - Lim. de Edos. Mich./Jal.(S.J.G.)	31.00	41.00	10.00	12,862,019.04	10.00	100.00	100.00
	Riego de Sello			105.85	74,571,265.94	94.07	95.44	94.02
27	Morelia - Lím de Edos Mich. /Gto. (Cpo A y B)	2.20	8.50	6.30	13,276,211.30	6.30	100.00	85.40
28	Lím. de Edos. Gto./Mich. - Ent. San José	24.00	26.00	2.00	1,460,000.00	2.00	100.00	73.59
29	Morelia - Lím de Edos Mich. /Gto. (Cpo A y B)	26.00	32.10	6.10	2,891,584.54	6.10	100.00	100.00
30	Uruapan - Arteaga	100.00	113.50	13.50	6,498,719.04	13.50	100.00	100.00
31	Morelia - Quiroga	28.00	39.00	11.00	6,078,777.44	11.00	100.00	100.00
32	Morelia - Quiroga	14.00	18.00	4.00	3,120,000.00	4.00	100.00	80.98
33	Morelia - Pátzcuaro (ambos cuerpos)	20.70	30.70	10.00	11,092,887.90	10.00	100.00	93.89
34	Morelia - Pátzcuaro (ambos cuerpos)	3.20	20.70	17.50	18,530,036.47	17.50	100.00	98.85
35	Arteaga - Playa Azul	334.00	340.00	6.00	3,123,753.79	6.00	100.00	100.00
36	Patzcuaro - Uruapan (T.A.)	0.00	60.00	29.45	8,499,295.46	17.67	60.00	92.33
	Obra de Drenaje				14,527.93			100.00
	Sustitución de Obras de Drenaje			finiquito	14,527.93			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			13.00	3,900,000.00	13.00	100.00	93.11
	Conservación Periódica de Puentes			13.00	3,631,472.80	13.00	100.00	99.99
	Querendaro Der. (Maravatio - Morelia)	134+500		1.00				
	Vista Hermosa (Zamora - Briseñas)	45+500		1.00				
	La Majada (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	211+200		1.00				
	San Juan de los Plátanos I (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	212+500		1.00				
	San Juan de los Plátanos II (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	213+200		1.00				
	San Juan de los Plátanos III (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	213+300		1.00				
	Zarapitiro (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	218+707		1.00				
	Obregón (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	241+500		1.00				
	Corongoros (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	258+205		1.00				
	Otates (Ario de Rosales - Tepalcatepec)	270+000		1.00				
	Bocaneo (Entr. Zinapécuaro - Zinapécuaro)	29+950		1.00				
	Del Toro (Lim. de Edos. Gro./Mich. - Entr. La Mira)	115+614		1.00				
	La Villera (Lim. de Edos. Gro./Mich. - Entr. La Mira)	119+312		1.00				
	Saldo			SM	268,527.20	0.00	0.00	0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,180.42	119,836,643.25	2,180.42	100.00	93.31
	Conservación Rutinaria de Tramos			217.22	6,687,137.33	217.22	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			147.50	6,994,799.27	147.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			112.40	5,793,672.41	112.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			140.00	6,750,833.31	140.00	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				460,191,645.58		95.85	92.85
	Conservación Rutinaria de Tramos			129.60	5,831,263.76	129.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			127.70	5,745,593.45	127.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			161.00	7,570,934.14	161.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			167.45	7,661,105.17	167.45	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			129.70	9,342,754.92	129.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			80.70	7,355,648.16	80.70	100.00	98.71
	Conservación Rutinaria de Tramos			92.40	12,055,169.04	92.40	100.00	96.66
	Conservación Rutinaria de Tramos			134.60	6,072,542.28	134.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			130.50	6,009,362.01	130.50	100.00	83.20
	Conservación Rutinaria de Tramos			136.95	4,337,033.76	136.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			107.80	8,755,308.61	107.80	100.00	54.14
	Conservación Rutinaria de Tramos			164.90	5,401,715.05	164.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA005W002019)			finiquito	20,708.86			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA007W002019)			finiquito	31,888.16			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA008W002019)			finiquito	25,558.04			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA012W002019)			finiquito	39,109.68			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA013W002019)			finiquito	300,559.00			100.00
	Saldo			SM	2,417,823.74			0.00
	Gastos de Operación			GOP	4,636,123.10			98.23
	Señalamiento Horizontal			2,180.42	22,636,507.38	1,034.15	47.43	100.00
	Señalamiento Horizontal			2,180.42	22,636,507.38	1,034.15	47.43	100.00
	Señalamiento Vertical			2,320.00	5,516,415.25	2,320.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			2,320.00	5,516,415.25	2,320.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			450.00	4,975,534.52	450.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			154.00	1,732,606.51	154.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			146.00	1,433,482.60	146.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			150.00	1,738,426.39	150.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA016W002019)			finiquito	25,334.17			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA015W002019)			finiquito	26,862.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA019W002019)			finiquito	18,822.59			100.00
	Otros Subprogramas				7,939,201.31			100.00
	Seguimiento			SM	2,926,172.09			100.00
	Seguimiento			SM	3,229,027.56			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,784,001.66			100.00

(*) Del km 21.0 al 23.0 y del km 26.0 al 31.0