

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				184,067,223.47		98.20	93.58
	Conservación Periódica			41.70	136,049,300.00	40.73	97.70	94.17
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			41.70	135,479,302.32	40.73	97.70	94.57
1	Libramiento Cuautla (Cpo. B) (ALTO DESEMPEÑO)	0.00	6.50	6.50	20,507,208.61	6.50	100.00	100.00
2	Tlalpan - Cuernavaca (ALTO DESEMPEÑO)	52.30	59.00	6.70	21,981,239.90	6.03	90.00	100.00
3	Tlalpan - Cuernavaca (ALTO DESEMPEÑO)	59.00	65.00	6.00	19,375,291.50	6.00	100.00	100.00
4	Tlalpan - Cuernavaca (ALTO DESEMPEÑO)	65.00	71.30	6.30	18,479,593.10	6.00	95.24	91.39
5	Lím. de Edos. Méx/Mor - Cuautla (Cuerpo B) (ALTO DESEMPEÑO)	65.50	69.00	3.50	12,496,633.21	3.50	100.00	100.00
6	Cuernavaca Cuautlixco Cpo. A (T.A. Del 24.7 al 25.0 y 30.0 al 36.0) (ALTO DESEMPEÑO)	24.70	36.00	6.70	20,884,662.85	6.70	100.00	90.20
7	Cuernavaca Cuautlixco Cpo. B (ALTO DESEMPEÑO)	30.00	36.00	6.00	20,363,846.98	6.00	100.00	88.55
	Libramiento Cuautla (Cpo. A)	0.00	4.00	finiquito	306,052.00			0.00
	Tlalpan - Lím. Edos. D.F./Mor. - Lím. Edos. D.F./Mor. - Cuernavaca	41.70	46.50	finiquito	379,911.39			0.00
	Cuautla-Lím. Edos. Mor./Pue. (Ambos Cuerpos) *	77.10	81.90	finiquito	304,679.79			0.00
	Lím. de Edos. Méx/Mor-Pue (Cuerpo A)	62.50	69.00	finiquito	100,776.33			0.00
	Lím. de Edos. Méx/Mor-Pue (Cuerpo B)	62.50	65.50	finiquito	54,059.33			0.00
	Tlalpan - Cuernavaca	46.50	49.40	finiquito	101,334.27			0.00
	Tlalpan - Cuernavaca	49.40	52.30	finiquito	144,013.06			0.00
	Fresado y Carpeta de 5.0 cm				88,521.57			0.00
	Tlalpan - Lím. Edos. D.F./Mor. - Cuernavaca (Cpo.A)	19.40	25.70	finiquito	88,521.57			0.00
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm				481,476.11			0.00
	Cuautla-Lím. Edos. Mor/Pue. (2 Cpos.) carriles laterales	86.40	97.60	finiquito	170,982.61			0.00
	Cuernavaca-Cuautlixco (2 Cpos.)	17.00	22.00	finiquito	169,993.50			0.00
	Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	4.00	finiquito	140,500.00			0.00
	Puntos de conflicto				203,000.00			0.00
	Lím. de Edos. Méx./Mor. - Cuautla (Rampa de emergencia)	56+700	57+000	finiquito	78,422.83			0.00
	Cuernavaca - Cuautlixco	24+680		finiquito	45,327.17			0.00
	Cuernavaca - Lím. de Edos. Mor./Gro.	33+000		finiquito	79,250.00			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			325.09	32,098,900.00	432.97	100.00	88.52
	Conservación Rutinaria de Tramos			325.09	26,544,308.43	432.97		100.00
	Zona Norte				4,908,184.33	97.40	100.00	100.00
	Zona Sur				5,764,616.94	106.39	100.00	100.00
	Zona Oriente				3,937,202.19	74.77	100.00	100.00
	Zona Centro-Norte				4,193,461.39	79.80	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				184,067,223.47		98.20	93.58
	Zona Nororiental				3,647,691.08	74.61	100.00	100.00
	Zona Poniente				1,894,517.60	203.79	100.00	100.00
	Zona Oriente				2,198,634.90	229.18	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-17-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	440,791.56			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-17-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	518,639.75			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-17-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	536,992.78			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-17-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	277,837.52			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-17-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	480,329.96			0.00
	Gastos de Operación				3,300,000.00			56.69
	Señalamiento Horizontal			143.30	4,570,900.00	143.30	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			143.30	4,570,900.00	143.30	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,090.00	3,996,700.00	1,090.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,090.00	3,996,700.00	1,090.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			149.00	2,272,440.00	149.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			149.00	2,272,440.00	149.00	100.00	99.99
	Otros Subprogramas				4,875,983.47			99.98
	Seguimiento				1,875,983.47			99.99
	Estudio 1				3,000,000.00			99.97