



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	MORELOS				254,422,781.04		99.46	98.83
	RECONSTRUCCIÓN				232,000.00			
	Reconstrucción de Puentes				232,000.00			100.00
	La Cuera (Cuautla - Lím. de Edos. Mor./Pue.)	83+300		finiquito	232,000.00			100.00
	Conservación Periódica			69.90	184,683,728.50	69.20	99.27	99.67
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			36.90	137,444,411.15	36.90	100.00	100.00
1	Libramiento Cuautla (Cpo. A)	0.00	4.00	4.00	14,142,534.97	4.00	100.00	100.00
2	Tlalpan - Lím. Edos. D.F./Mor. - Lím. Edos. D.F./Mor. - Cuernavaca	41.70	46.50	4.80	16,666,147.60	4.80	100.00	99.99
3	Cuautla-Lím. Edos. Mor./Pue. (Ambos Cuerpos) *	77.10	81.90	4.80	26,591,710.31	4.80	100.00	100.00
4	Lím. de Edos. Méx/Mor-Pue (Cuerpo A)	62.50	69.00	6.50	23,423,629.57	6.50	100.00	100.00
5	Lím. de Edos. Méx/Mor-Pue (Cuerpo B)	62.50	65.50	3.00	11,927,077.22	3.00	100.00	99.99
6	Cuernavaca Cuautlixco (cuerpo B)	22.00	30.00	8.00	25,969,238.79	8.00	100.00	100.00
7	Tlalpan - Cuernavaca	46.50	49.40	2.90	9,598,603.31	2.90	100.00	100.00
8	Tlalpan - Cuernavaca	49.40	52.30	2.90	9,125,469.38	2.90	100.00	99.99
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			3.00	5,745,994.76	2.30	76.67	89.31
9	Cuernavaca-Cuautlixco (Cpo. A)	22.00	25.00	3.00	5,745,994.76	2.30	76.67	89.31
	Fresado y Carpeta de 5.0 cm			6.30	13,578,028.29	6.30	100.00	99.99
10	Tlalpan - Lím. Edos. D.F./Mor. - Cuernavaca (Cpo.A)	19.40	25.70	6.30	13,578,028.29	6.30	100.00	99.99
	Riego de Sello			23.70	27,915,294.30	23.70	100.00	100.00
11	Cuautla-Lím. Edos. Mor/Pue. (2 Cpos.) carriles laterales	86.40	97.60	11.20	11,388,003.83	11.20	100.00	100.00
12	Cuernavaca-Cuautlixco (2 Cpos.)	17.00	22.00	5.00	9,456,863.30	5.00	100.00	100.00
13	Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	4.00	4.00	3,861,906.61	4.00	100.00	100.00
14	Ramal a Lagunas de Zempoala	11.00	14.50	3.50	3,208,520.56	3.50	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			1.00	25,000,000.00	1.00	100.00	92.42
15	Lím. de Edos. Méx./Mor. - Cuautla (Rampa de emergencia)	56+700	57+000	1.00	25,000,000.00	1.00	100.00	92.42
	Conservación Rutinaria de Tramos			306.68	29,831,048.23	306.68	100.00	98.49
	Conservación Rutinaria de Tramos			61.34	5,811,265.82	61.34	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			61.34	7,205,916.58	61.34	100.00	98.48
	Conservación Rutinaria de Tramos			61.34	6,030,898.26	61.34	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			61.33	4,050,526.05	61.33	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			61.33	5,140,084.96	61.33	100.00	100.00
	Saldo			SM	300,000.00			0.00
	Gastos de Operación			GOP	1,292,356.56			96.94

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	MORELOS				254,422,781.04		99.46	98.83
	Señalamiento Horizontal			306.68	4,663,206.38	306.68	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			306.68	4,663,206.38	306.68	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,152.00	4,140,450.42	1,152.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,152.00	4,140,450.42	1,152.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			140.00	1,556,857.23	140.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			140.00	1,556,857.23	140.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,315,490.28			99.99
	Seguimiento			SM	1,914,535.40			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,400,954.88			99.99

(*) Incluye el Distribuidor Vial San José y las gazas inferiores del mismo, con un desarrollo de 1.61 kms