



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
NUEVO LEÓN				841,050,541.71		99.41	70.27
RECONSTRUCCIÓN				62,900,000.00			99.72
Reconstrucción de Puentes			7.00	62,900,000.00	7.00	100.00	99.72
Chanaca Izq. (Allende - Monterrey)	233+800		1.00	1,457,350.11	1.00	100.00	99.76
San Bartolo (Cadereyta - Allende)	5+700		1.00	10,960,702.31	1.00	100.00	99.97
Terreros (Cadereyta - Allende)	22+900		1.00	17,414,362.54	1.00	100.00	100.00
San Francisco Der. (Linares - Allende)	174+100		1.00	15,889,182.36	1.00	100.00	100.00
El Refugio (Cadereyta - Allende)	15+700		1.00	3,144,844.16	1.00	100.00	99.59
El Espinazo (Hidalgo - Lím. de Edos. N.L./Coah.)	91+050		1.00	3,894,843.76	1.00	100.00	96.19
El Cañon (Monterrey - Hidalgo)	21+900		1.00	10,138,714.76	1.00	100.00	99.92
Conservación Periódica			261.52	359,623,196.85	261.52	100.00	97.33
Recuperación de 12.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			17.00	52,335,404.27	17.00	100.00	100.00
Nuevo Laredo - Piedras Negras (Cpo. B)	15.00	32.00	17.00	52,335,404.27	17.00	100.00	100.00
Fresado de 5.0 cms. y Carpeta de 5.0 cms.			82.02	203,891,664.13	82.02	100.00	95.47
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. (Reynosa)	82.00	96.00	14.00	53,397,143.42	14.00	100.00	87.03
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)	136.00	150.00	0.82	8,019,768.17	0.82	100.00	100.00
Linares - San Roberto	2.70	16.00	0.90	4,185,718.55	0.90	100.00	100.00
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B) *	202.00	212.00	10.00	18,545,362.77	10.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	168.00	182.00	14.00	23,251,296.90	14.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	192.00	202.00	10.00	20,545,215.09	10.00	100.00	97.09
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	213.50	223.50	10.00	19,998,907.29	10.00	100.00	97.03
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. **	16.00	28.30	12.30	34,491,402.74	12.30	100.00	96.75
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. (Reynosa)	50.00	60.00	10.00	21,456,849.20	10.00	100.00	100.00
Riego de Protección			20.00	9,536,484.95	20.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) (ASI) (contrato no. 2019-19-CB-A-016-W-00-2019)	259.00	269.00	10.00	4,460,556.92	10.00	100.00	100.00
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. (ASI) (contrato no. 2019-19-CB-A-065-W-00-2019)	38.00	58.00	10.00	5,075,928.03	10.00	100.00	100.00
Bacheo y Riego de Sello			142.50	85,859,643.50	142.50	100.00	99.99
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) (contrato no. 2019-19-CB-A-017-W-00-2019)	168.00	178.00	10.00	4,894,085.33	10.00	100.00	99.96
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. (T.A.) (contrato no. 2019-19-CB-A-018-W-00-2019)	168.00	178.00	12.60	10,640,237.05	12.60	100.00	100.00
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. *** (contrato no. 2019-19-CB-A-019-W-00-2019)	3.40	16.00	10.00	9,181,860.70	10.00	100.00	100.00
Linares - San Roberto (contrato no. 2019-19-CB-A-064-W-00-2019)	24.00	34.00	18.00	9,400,864.95	18.00	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Monterrey - La Sierrita (contrato no. 2019-19-CB-A-075-W-00-2019)	96.00	120.00	24.00	14,677,263.45	24.00	100.00	100.00
Ramal Aeropuerto Cpo "A"(contrato no. 2019-19-CB-A-076-W-00-2019)	0.00	2.40	2.40	1,475,603.61	2.40	100.00	100.00
Ramal Aeropuerto Cpo "B"(contrato no. 2019-19-CB-A-076-W-00-2019)	0.00	2.40	2.40	1,486,863.60	2.40	100.00	100.00
Montemorelos -General Teran (contrato no. 2019-19-CB-A-077-W-00-2019)	2.40	9.70	7.30	6,730,099.25	7.30	100.00	100.00
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-077-W-00-2019)	20.30	31.80	11.50	6,517,517.22	11.50	100.00	100.00
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-078-W-00-2019)	54.00	66.00	12.00	6,686,117.33	12.00	100.00	99.92
Lim. Edos. Tmps/N.L. -Allende Cpo "A"(contrato no. 2019-19-CB-A-079-W-00-2019)	192.00	205.00	13.00	3,058,284.70	13.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Tmps/N.L. -Allende Cpo "B"(contrato no. 2019-19-CB-A-079-W-00-2019)	157.00	164.30	7.30	1,644,424.26	7.30	100.00	100.00
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-080-W-00-2019)	31.80	43.80	12.00	6,988,047.87	12.00	100.00	100.00
Adeudos 2018			finiquito	2,478,374.18			100.00
Obra de Drenaje			1.00	8,000,000.00	1.00	100.00	95.46
Linares San Roberto	58+100		1.00	8,000,000.00	1.00	100.00	95.46
Conservación Periódica de Puentes			17.00	9,988,220.54	17.00	100.00	99.98
Conservación Periódica de Puentes			17.00	9,988,220.54	17.00	100.00	99.98
Puntos de conflicto			5.00	42,380,213.32	4.07	91.79	93.41
Lím. de Edos. Tamps/N.L. - Allende (Cpo. A)	199+800		1.00	16,682,860.63	1.00	100.00	85.26
Lím. de Edos. Tamps/N.L. - Allende (2 Cpos.)	212+000		1.00	6,342,709.87	0.98	98.00	98.54
Monterrey - Mina	19+800		1.00	3,682,987.31	0.09	9.00	100.00
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah.	36+800	37+000	1.00	12,271,575.02	1.00	100.00	98.05
Cadereyta - Allende	28+100	28+300	1.00	3,400,080.49	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			1,116.00	73,705,939.94	1,116.00	100.00	91.37
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,116.00	61,705,939.94	1,116.00	100.00	93.01
Gastos de Operación				12,000,000.00			82.88
Señalamiento Horizontal			1,116.00	30,000,000.00	1,116.00	100.00	91.02
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,116.00	30,000,000.00	1,116.00	100.00	91.02
Barrera de Protección			6,967.00	5,648,005.43	6,967.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no.040)			6,967.00	5,648,005.43	6,967.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			2,267.00	10,106,887.73	2,267.00	100.00	99.99



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Vertical (contrato no. 041)			1,202.00	5,296,510.78	1,202.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 042)			1,065.00	4,810,376.95	1,065.00	100.00	99.98
Conservación Rutinaria de Puentes			304.00	10,187,284.59	304.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.007)			304.00	10,187,284.59	304.00	100.00	100.00
Otros Subprogramas				8,120,352.84			100.00
Estudios y/o Proyectos				4,532,400.84			100.00
Seguimiento				3,587,952.00			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			648.31	228,390,440.47			0.00
(APP Matehuela - Saltillo)			355.87	127,165,105.32			0.00
(APP Saltillo - Monterrey-La Gloria)			292.44	101,225,335.15			0.00

(*) Incluye Bacheo

(**) Fresado de 5.0cm los primeros de 8.3 km y 15 cm de Recuperación en los otros 4 km y Carpeta de 5.0 cm

(***) Del km. 24.0 al 28.7 son dos cuerpos