



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NUEVO LEÓN				1,440,111,125.00		87.62	95.90
	Conservación Periódica			79.58	170,592,100.00	71.81	77.70	73.45
	Recuperación de Pavimento y Carpeta de 10.0 cm			17.00	76,559,280.54	14.14	80.49	71.35
1	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo A) (ALTO DESEMPEÑO)	228.00	233.00	5.00	26,265,819.08	2.74	54.87	49.75
2	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo B) (ALTO DESEMPEÑO)	228.00	235.00	7.00	35,886,602.34	6.40	91.42	75.65
3	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo A) (ALTO DESEMPEÑO)	168.00	173.00	5.00	14,406,859.12	5.00	100.00	100.00
	RAP			5.00	22,059,547.32	0.09	1.79	30.00
4	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo A)	264.00	269.00	5.00	22,059,547.32	0.09	1.79	30.00
	Microaglomerado			26.78	32,803,772.10	26.78	100.00	97.40
5	Libramiento Cadereyta	0.00	7.90	7.90	9,976,358.75	7.90	100.00	100.00
6	Saltillo - Monterrey (Cpo A)	58.00	61.95	3.95	5,360,932.70	3.95	100.00	84.07
7	Saltillo - Monterrey (Cpo B)	58.00	61.43	3.43	4,511,800.94	3.43	100.00	100.00
8	Cd. Victoria - Monterrey (Cpo B)	212.00	223.50	11.50	12,954,679.71	11.50	100.00	100.00
	Riego de Sello			30.80	32,688,846.09	30.80	100.00	86.85
9	Monterrey – Reynosa	148.00	156.00	8.00	5,165,824.47	8.00	100.00	100.00
10	Monterrey – Reynosa	172.00	175.00	3.00	4,200,000.00	3.00	100.00	70.72
11	Monterrey - Monclova	60.00	70.00	10.00	12,431,971.20	10.00	100.00	75.32
12	Monterrey - Cd. Mier	34.00	43.80	9.80	10,891,050.42	9.80	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento de 20 cm y Carpeta de 5 cm				2,803,480.39			43.40
	Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)	157.00	164.30	finiquito	2,803,480.39			43.40
	Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5.0 cm				3,677,173.56			67.84
	Linares - San Roberto (Del km 2.7 al 5.5 calafateo, bacheo y sello)	2.70	16.00	finiquito	1,182,603.68			0.00
	Monterrey - Reynosa	69.00	82.00	finiquito	1,889,545.50			100.00
	Lim. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	182.00	192.00	finiquito	605,024.38			100.00
	Puntos de conflicto			2.00	29,211,100.00	2.00	100.00	95.60
13	Monterrey - Monclova	19+800		1.00	19,911,100.00	1.00	100.00	100.00
14	RAMPA DE FRENADO (SALTILLO-MONTERREY cpo A)	60+700		1.00	9,300,000.00	1.00	100.00	86.17
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,151.24	79,932,700.00	1,025.87	100.00	84.40
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,151.24	70,364,424.37	1,025.87		91.95
	Zona 1				7,397,016.22	142.58	100.00	100.00
	Zona 2				9,196,651.03	194.78	100.00	100.00
	Zona 3				10,386,056.81	151.20	100.00	100.00
	Zona 4				10,214,827.42	180.40	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NUEVO LEÓN				1,440,111,125.00		87.62	95.90
	Zona 5				7,532,878.60	161.12	100.00	100.00
	Zona 6				9,283,266.62	195.79	100.00	81.14
	Zona 1				5,451,242.56	323.14	100.00	28.23
	Zona 2				5,451,242.56	355.74	100.00	100.00
	Zona 3				5,451,242.55	346.99	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				2,968,275.63			0.00
	Gastos de Operación				6,600,000.00			41.79
	Señalamiento Horizontal			798.34	20,738,500.00	798.34	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			189.60	9,848,663.46	189.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			241.29	5,851,495.46	241.29	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			367.45	5,038,341.08	367.45	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,565.00	6,514,200.00	1,565.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			928.00	3,019,321.11	928.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			637.00	3,494,878.89	637.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			192.00	4,632,800.00	192.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			192.00	4,632,800.00	192.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				11,866,600.00			99.94
	Seguimiento				3,498,061.63			100.00
	Seguimiento				2,578,538.37			100.00
	Estudio 1				5,000,000.00			99.86
	Estudio y/o Proyectos				790,000.00			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			378.67	1,116,623,125.00			100.00
	(APP Matehuela - Saltillo)	24.64	202.10	177.46	692,290,700.00			100.00
	(APP Saltillo - Monterrey-La Gloria)	19.90	156.57	201.21	424,332,425.00			100.00