

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	NUEVO LEÓN				1,380,855,259.58		99.26	65.81
	Conservación Periódica			131.60	237,148,314.41	131.60	100.00	98.29
	Recuperación de Pavimento de 10 cm y Carpeta de 5 cm			26.30	76,803,729.44	26.30	100.00	99.74
1	Linares - San Roberto (Del km 2.7 al 5.5 calafateo, bacheo y sello)	2.70	16.00	13.30	29,565,091.98	13.30	100.00	99.34
2	Monterrey - Reynosa	69.00	82.00	13.00	47,238,637.46	13.00	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento de 15 cm y Carpeta de 5 cm			10.00	21,037,356.59	10.00	100.00	99.90
3	Nuevo Laredo - Piedras Negras (Cpo. A)	25.00	35.00	10.00	21,037,356.59	10.00	100.00	99.90
	Recuperación de Pavimento de 20 cm y Carpeta de 5 cm			7.30	19,659,753.25	7.30	100.00	100.00
4	Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)	157.00	164.30	7.30	19,659,753.25	7.30	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5.0 cm			36.00	80,507,149.33	36.00	100.00	99.35
5	Lim. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	182.00	192.00	10.00	24,198,695.17	10.00	100.00	99.25
6	Lim. Edos. Tamps./N.L. - Allende	136.00	150.00	14.00	28,650,270.25	14.00	100.00	98.80
7	Monterrey - Reynosa	38.00	50.00	12.00	27,658,183.91	12.00	100.00	100.00
	Reposición de Losas de Concreto Hidráulico			7.00	5,648,559.68	7.00	100.00	100.00
8	Cadereyta - Allende (reposición de 120 losas) en tramos aislados	6.90	24.50	7.00	5,648,559.68	7.00	100.00	100.00
	Riego de Sello			45.00	33,491,766.12	45.00	100.00	90.13
9	Monterrey - Reynosa	60.00	69.00	9.00	6,266,982.09	9.00	100.00	100.00
10	Monterrey - Reynosa	120.00	123.00	3.00	2,500,000.00	3.00	100.00	100.00
11	Monterrey - Reynosa	127.00	140.00	13.00	9,287,810.63	13.00	100.00	87.01
12	Lim. Edos. Tamps./N.L. - Allende (T.A.)	126.20	192.00	20.00	13,375,099.28	20.00	100.00	99.72
	Saldo			SM	2,061,874.12			0.00
	Puntos de conflicto			1.00	10,228,026.59	1.00	100.00	100.00
	PP Remax (Monterrey - Cd. Victoria)			1.00	10,228,026.59	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			25.00	15,794,408.07	25.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			25.00	15,794,408.07	25.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			750.73	74,158,968.46	750.73	100.00	70.65
	Conservación Rutinaria de Tramos			750.73	50,112,804.67	750.73	100.00	100.00
	Ajuste de Costos 2020			SM	21,666,142.21			0.00
	Gastos de Operación			GOP	2,380,021.58			95.74
	Señalamiento Horizontal			750.73	23,224,106.28	637.00	84.85	100.00
	Señalamiento Horizontal			750.73	8,771,267.06	637.00	84.85	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	2,946,148.91			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	11,506,690.31			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	NUEVO LEÓN				1,380,855,259.58		99.26	65.81
	Señalamiento Vertical			2,622.00	7,434,890.81	1,856.60	70.81	100.00
	Señalamiento Vertical			2,622.00	3,749,658.95	1,856.60	70.81	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	3,685,231.86			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			298.00	3,500,000.00	298.00	100.00	90.91
	Conservación Rutinaria de Puentes			298.00	3,181,802.28	298.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	318,197.72			0.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación				1,002,883,000.00			55.54
	(APP Matehuala - Saltillo)			SM	513,157,000.00			100.00
	(APP Saltillo - Monterrey-La Gloria)			SM	489,726,000.00			8.94
	Otros Subprogramas				6,483,544.96			100.00
	Seguimiento			SM	6,483,544.96			100.00