

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				547,317,655.86		100.00	96.24
	RECONSTRUCCIÓN				10,548,308.71		100.00	99.99
	Reconstrucción de Puentes			1.00	10,548,308.71	1.00	100.00	99.99
1	El Gramal (Oaxaca - Tehuantepec)	125+900		1.00	9,837,293.43	1.00	100.00	100.00
	El Zapote (Puerto Escondido - Pochutla)	173+477		finiquito	401,562.34			100.00
	El Limón (Pochutla - Huamelula)	303+732		finiquito	309,452.94			99.77
	Conservación Periódica			104.30	170,904,553.33	104.30	100.00	99.84
	Recuperacion de pavimento y Carpeta de 5.0 cm			9.00	39,656,665.64	9.00	100.00	100.00
2	Huajuapán de León - Llano Verde (ALTO DESEMPEÑO)	0.00	4.00	4.00	12,146,071.93	4.00	100.00	100.00
3	Oaxaca - Puerto Angel (ALTO DESEMPEÑO)	36.00	41.00	5.00	27,510,593.71	5.00	100.00	100.00
	Microcarpeta			4.70	12,548,476.91	4.70	100.00	100.00
4	Oaxaca - Tehuantepec (Cpo. B) SMA	8.50	13.20	4.70	12,548,476.91	4.70	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			90.60	113,093,220.60	90.60	100.00	100.00
5	Oaxaca - Tehuantepec	150.00	167.00	17.00	21,853,922.63	17.00	100.00	100.00
6	La Ventosa - Tehuantepec (Ramal a Ixtaltepec)	0.00	10.40	10.40	15,492,703.21	10.40	100.00	100.00
7	Huajuapán de León - Llano Verde	42.00	50.00	8.00	11,998,349.63	8.00	100.00	100.00
8	Lim. de Edos. Ver/Oax.-La Ventosa	154.00	174.00	20.00	15,864,222.17	20.00	100.00	100.00
9	Lim. de Edos. Ver/Oax.-La Ventosa	174.00	195.20	21.20	22,251,336.11	21.20	100.00	100.00
10	Oaxaca - Barranca Larga	41.00	46.00	5.00	11,096,112.99	5.00	100.00	100.00
11	Oaxaca - Barranca Larga	46.00	55.00	9.00	9,033,686.16	9.00	100.00	100.00
	Zacatepec - Pinotepa Nacional	220.00	242.00	finiquito	462,323.10			100.00
	Tehuantepec - Salina Cruz	284.30	296.30	finiquito	168,232.36			100.00
	CONVENIOS 2021				4,872,332.24			100.00
	Obras de Drenaje			1.00	1,174,631.50	1.00	100.00	77.08
12	Lim. De Edos. Ver/Oax.-La Ventosa	235+650		1.00	1,174,631.50	1.00	100.00	77.08
	Atención a Fallas			1.00	4,431,558.68	1.00	100.00	100.00
13	Lím. De Edos. Pue./Oax. El Chilar	113+600		1.00	4,431,558.68	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			6.00	5,966,840.90	6.00	100.00	99.95
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	3,471,180.50	4.00	100.00	100.00
14	San Bernardo (Ramal a Sola de Vega)	30+344		1.00	1,400,000.00	1.00	100.00	99.95
15	Zacatepec (Putla - Zacatepec)	192+180		1.00	900,000.00	1.00	100.00	99.76
	FINIQUITOS			finiquito	195,660.40			99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,867.70	195,618,292.31	2,844.75	100.00	91.51
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,867.70	141,936,166.91	2,844.75		100.00
	Zona 1				3,959,639.12	91.64	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				547,317,655.86		100.00	96.24
	Zona 2				2,879,244.35	90.00	100.00	100.00
	Zona 3				2,828,086.01	82.60	100.00	100.00
	Zona 4				2,747,127.20	105.69	100.00	99.99
	Zona 5				2,817,539.31	91.00	100.00	100.00
	Zona 6				3,146,315.97	70.20	100.00	100.00
	Zona 7				3,125,548.89	70.30	100.00	100.00
	Zona 8				2,970,398.31	98.19	100.00	100.00
	Zona 9				3,071,165.13	85.00	100.00	100.00
	Zona 10				2,690,578.65	85.00	100.00	100.00
	Zona 11				2,925,800.49	85.00	100.00	100.00
	Zona 12				2,877,536.25	88.25	100.00	100.00
	Zona 13				2,515,464.64	74.49	100.00	100.00
	Zona 14				2,641,236.89	81.90	100.00	100.00
	Zona 15				3,461,440.00	74.20	100.00	100.00
	Zona 16				2,725,104.42	78.30	100.00	100.00
	Zona 17				2,581,189.72	65.00	100.00	100.00
	Zona 18				3,729,781.12	70.90	100.00	100.00
	Zona 19				4,271,036.25	84.20	100.00	100.00
	Zona 20				2,661,715.29	90.00	100.00	100.00
	Zona 21				2,844,268.84	82.10	100.00	100.00
	Zona 22				2,472,132.96	79.50	100.00	100.00
	Zona 23				2,602,596.42	68.80	100.00	100.00
	Zona 24				3,894,830.33	101.20	100.00	100.00
	Zona 25				3,805,771.15	97.70	100.00	100.00
	Zona 26				3,998,222.00	114.70	100.00	100.00
	Zona 27				2,531,661.14	70.30	100.00	100.00
	Zona 28				2,722,949.78	73.40	100.00	100.00
	Zona 29				3,848,579.68	80.00	100.00	100.00
	Zona 30				3,947,279.09	75.64	100.00	100.00
	Zona 31				3,268,540.64	92.85	100.00	100.00
	Zona 32				3,562,425.71	85.80	100.00	100.00
	Zona 33				2,668,239.48	78.90	100.00	100.00
	Zona 34				3,221,242.34	82.00	100.00	100.00
	Zona 1				2,611,066.21	165.84	100.00	100.00
	Zona 2				2,256,690.09	172.60	100.00	100.00
	Zona 3				2,051,452.00	191.49	100.00	100.00
	Zona 4				2,051,824.36	179.30	100.00	100.00
	Zona 5				2,309,571.77	140.50	100.00	100.00
	Zona 6				2,121,042.95	183.20	100.00	100.00
	Zona 7				2,787,089.70	170.00	100.00	99.96
	Zona 8				1,634,286.59	143.29	100.00	100.00
	Zona 9				1,983,856.88	183.10	100.00	100.00
	Zona 10				1,958,423.53	171.15	100.00	100.00
	Zona 11				1,970,854.35	135.90	100.00	100.00
	Zona 12				2,480,895.07	163.70	100.00	100.00
	Zona 13				2,080,536.44	163.70	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				547,317,655.86		100.00	96.24
	Zona 14				2,132,460.51	212.40	100.00	100.00
	Zona 15				1,556,116.74	143.70	100.00	100.00
	Zona 16				2,040,219.60	155.64	100.00	100.00
	Zona 17				1,895,092.55	160.90	100.00	100.00
	Emergencias 2021				4,700,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	1,756,825.13			70.83
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	636,627.34			88.09
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	783,605.36			49.61
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	188,843.71			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	710,817.41			92.05
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	733,901.57			86.26
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-007-W-00-2020			finiquito	783,921.36			83.27
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-008-W-00-2020			finiquito	782,593.67			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-009-W-00-2020			finiquito	1,440,697.39			30.59
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-010-W-00-2020			finiquito	381,475.19			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-011-W-00-2020			finiquito	750,720.39			80.89
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-012-W-00-2020			finiquito	810,103.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-013-W-00-2020			finiquito	69,980.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-014-W-00-2020			finiquito	150,545.75			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-015-W-00-2020			finiquito	229,204.39			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-016-W-00-2020			finiquito	753,556.06			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-017-W-00-2020			finiquito	1,499,987.87			17.88
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-018-W-00-2020			finiquito	1,185,556.74			37.55
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-019-W-00-2020			finiquito	497,608.35			80.63
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-020-W-00-2020			finiquito	883,251.15			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-021-W-00-2020			finiquito	1,120,820.58			22.42
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-022-W-00-2020			finiquito	34,262.37			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-023-W-00-2020			finiquito	745,941.61			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-024-W-00-2020			finiquito	556,675.06			54.10
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-025-W-00-2020			finiquito	602,681.56			65.40
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-026-W-00-2020			finiquito	3,020,132.45			15.70
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-027-W-00-2020			finiquito	725,290.63			9.55



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				547,317,655.86		100.00	96.24
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-028-W-00-2020			finiquito	563,522.03			34.88
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-029-W-00-2020			finiquito	196,553.62			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-030-W-00-2020			finiquito	1,333,964.35			8.08
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-073-W-00-2020			finiquito	408,914.70			24.34
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-074-W-00-2020			finiquito	99,522.98			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-075-W-00-2020			finiquito	516,868.26			32.48
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-20-CB-A-076-W-00-2020			finiquito	167,895.67			100.00
	CONVENIOS				16,159,255.86			92.13
	Gastos de Operación				7,700,000.00			47.28
	Señalamiento Horizontal			1,828.90	29,846,777.92	1,828.90	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,043.40	15,101,962.12	1,043.40	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			785.50	13,273,621.32	785.50	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-20-CB-A-055-W-00-2020			finiquito	664,153.92			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-20-CB-A-056-W-00-2020			finiquito	807,040.56			100.00
	Señalamiento Vertical			4,069.00	18,695,482.69	4,069.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,069.00	17,814,099.68	4,069.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical 2020-20-CB-A-032-W-00-2020			finiquito	408,801.54			100.00
	Señalamiento Vertical 2020-20-CB-A-033-W-00-2020			finiquito	472,581.47			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			542.00	8,501,000.00	542.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			144.00	2,126,939.25	144.00	100.00	99.96
	Conservación Rutinaria de Puentes			109.00	2,176,329.64	109.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			148.00	2,140,515.97	148.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			141.00	2,057,215.14	141.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				12,378,000.00			100.00
	Seguimiento				3,678,847.81			100.00
	Seguimiento				3,712,052.19			100.00
	Estudio 1				3,999,177.30			100.00
	Estudio y/o Proyectos				987,922.70			99.99
	Emergencias				94,858,400.00			96.08
	Emergencias (contratos 2021)				94,858,400.00			96.08