



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	OAXACA				472,791,902.70		100.00	98.33
	RECONSTRUCCIÓN				13,708,728.24			
	Reconstrucción de Puentes			2.00	13,708,728.24	2.00	100.00	100.00
1	El Zapote (Puerto Escondido - Pochutla)	173+477		1.00	4,975,985.80	1.00	100.00	100.00
2	El Limón (Pochutla - Huamelula)	303+732		1.00	4,081,829.80	1.00	100.00	100.00
	El Salado (Lím de Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León)			finiquito	1,116,174.42			100.00
	Lázaro Cárdenas (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares)			finiquito	1,807,263.94			100.00
	Yutaquite (Lím de Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional)			finiquito	1,727,474.28			100.00
	Conservación Periódica			156.69	231,342,519.63	156.69	100.00	98.55
	Carpeta de 5.0 cm			13.00	26,091,251.38	13.00	100.00	99.66
3	Oaxaca - Tehuantepec	127.00	140.00	13.00	23,419,065.54	13.00	100.00	100.00
	Oaxaca - Mitla	30.00	43.00	finiquito	2,371,974.29			100.00
	Mitla - Totolapan	43.00	47.50	finiquito	300,211.55			70.82
	Renivelación y Riego de Sello			143.69	165,401,238.97	143.69	100.00	100.00
4	Huajuapán de León - Llano Verde	71.00	90.00	19.00	22,734,855.08	19.00	100.00	100.00
5	Oaxaca - Tehuantepec	118.00	127.00	9.00	8,964,637.30	9.00	100.00	100.00
6	Oaxaca - Tehuantepec	223.00	230.00	7.00	7,926,866.61	7.00	100.00	100.00
7	Lím. de Edos. Pue./Oax. - E.C. Huajuapán de León	108.00	121.20	13.20	16,311,947.84	13.20	100.00	100.00
8	Ramal a Sola de Vega	60.00	78.40	18.40	18,973,522.60	18.40	100.00	100.00
9	Tehuantepec - Salina Cruz	284.30	296.30	12.00	19,333,905.60	12.00	100.00	100.00
10	Yucudaa - Chicahuaxtla	28.00	35.00	7.00	8,826,033.90	7.00	100.00	100.00
11	Chicahuaxtla - Putla	100.00	110.00	10.00	12,227,529.84	10.00	100.00	100.00
12	Chicahuaxtla - Putla	125.00	133.00	8.00	8,991,089.84	8.00	100.00	100.00
13	Zacatepec - Pinotepa Nacional	220.00	242.00	22.00	11,199,592.94	22.00	100.00	100.00
14	Ramal a Sola de Vega	0.00	4.00	4.00	8,914,366.84	4.00	100.00	100.00
15	Lím. Edos. Ver./Oax. - La Ventosa	139.91	147.00	7.09	7,103,625.71	7.09	100.00	100.00
16	Lím. Edos. Ver./Oax. - La Ventosa	147.00	154.00	7.00	11,858,841.68	7.00	100.00	100.00
	Totolapan - La Reforma	100.00	118.00	finiquito	812,934.77			100.00
	T. la Y - Sola de vega	25.00	37.00	finiquito	1,221,488.42			100.00
	Coparticipación FONDEN				39,850,029.28			91.82
	Coparticipación FONDEN			SM	39,072,000.00			91.79
	Pinotepa Nacional - Salina Cruz	228.00	238.00	finiquito	104,337.00			98.52
	Oaxaca - Puerto Ángel	189.00	192.00	finiquito	49,019.26			100.00
	Mitla - Playa Vicente	25.00	30.00	finiquito	110,246.54			83.78
	Mitla - Playa Vicente	30.00	40.00	finiquito	188,801.46			100.00
	Mitla - Playa Vicente	95.00	116.00	finiquito	212,546.61			84.37
	Tuxtepec - Oaxaca	65.20	91.00	finiquito	113,078.41			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	2,294,746.56	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	2,294,746.56	2.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	OAXACA				472,791,902.70		100.00	98.33
	Puntos de conflicto				458,616.93			95.45
	Oaxaca - Tehuantepec	232+500		finiquito	232,390.20			99.44
	La Ventosa - Tapanatepec	20+000		finiquito	226,226.73			91.36
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,844.75	160,455,636.21	2,844.75	100.00	97.30
	Conservación Rutinaria de Tramos			91.64	5,941,520.12	91.64	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			90.00	4,416,329.09	90.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			82.60	5,028,843.25	82.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			105.69	5,153,387.77	105.69	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			91.00	4,216,887.04	91.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			70.20	4,082,771.67	70.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			70.30	4,423,888.32	70.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			98.19	5,150,101.42	98.19	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			85.00	4,501,447.36	85.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			85.00	4,478,421.78	85.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			85.00	4,431,826.85	85.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			88.25	4,593,045.59	88.25	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			74.49	3,719,970.36	74.49	100.00	90.02
	Conservación Rutinaria de Tramos			81.90	4,172,974.43	81.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			74.20	3,798,392.04	74.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			78.30	4,100,672.85	78.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			65.00	3,798,392.04	65.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			70.90	5,757,347.50	70.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			84.20	4,551,785.48	84.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			90.00	3,751,725.24	90.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			82.10	3,703,724.44	82.10	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			79.50	5,180,873.61	79.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			68.80	4,858,046.36	68.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			101.20	3,566,680.48	101.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			97.70	4,080,545.86	97.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			114.70	4,135,858.78	114.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			70.30	4,870,566.18	70.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			73.40	4,504,038.08	73.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			80.00	4,649,916.61	80.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			75.64	4,910,426.04	75.64	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			92.85	4,584,544.69	92.85	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			85.80	4,551,676.09	85.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			78.90	4,916,169.62	78.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			82.00	4,608,692.76	82.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	3,774,019.28			0.00
	Gastos de Operación			GOP	3,490,127.13			94.85



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	OAXACA				472,791,902.70		100.00	98.33
	Señalamiento Horizontal			2,844.75	24,000,000.00	2,844.75	100.00	99.58
	Señalamiento Horizontal			2,844.75	10,926,527.20	2,844.75	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	12,973,300.80			100.00
	Saldo			SM	100,172.00			0.00
	Señalamiento Vertical			8,556.00	25,474,655.46	8,556.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,278.00	11,160,718.80	4,278.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,278.00	14,313,936.66	4,278.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			479.00	5,168,191.24	479.00	100.00	97.81
	Conservación Rutinaria de Puentes			123.00	1,332,876.52	123.00	100.00	91.53
	Conservación Rutinaria de Puentes			108.00	1,289,650.13	108.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			125.00	1,325,741.25	125.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			123.00	1,219,923.34	123.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				9,888,808.43			99.99
	Seguimiento			SM	3,750,468.44			99.99
	Seguimiento			SM	4,489,713.71			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,648,626.28			99.96