

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	PUEBLA				201,941,000.00		100.00	96.53
	RECONSTRUCCIÓN				12,540,030.00		100.00	95.42
	Reconstrucción de Puentes			1.00	12,540,030.00	1.00	100.00	95.42
1	Grajales II (Puebla -Teziutlán) Modernización	34+290		1.00	12,540,030.00	1.00	100.00	95.42
	Conservación Periódica			42.61	55,893,800.00	42.61	100.00	95.63
	Renivelación y Microaglomerado			16.95	21,337,016.92	16.95	100.00	100.00
2	Pachuca-Tuxpan	136.00	145.00	9.00	12,919,729.68	9.00	100.00	100.00
3	Ramal a Venustiano Carranza	0.00	4.50	4.50	4,617,709.37	4.50	100.00	100.00
4	Paso por Acatzingo	0.00	3.45	3.45	3,799,577.87	3.45	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			25.66	34,556,783.08	25.66	100.00	92.93
5	Puebla - Huajuapán de León	79.00	93.36	14.36	19,140,514.32	14.36	100.00	100.00
6	Ramal a Petlalcingo	0.00	1.30	1.30	2,157,832.00	1.30	100.00	72.99
7	Amozoc-Teziutlán	105.00	115.00	10.00	11,398,417.35	10.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				1,860,019.41			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	2,805,000.00	9.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	2,805,000.00	9.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			2.00	7,070,600.00	2.00	100.00	92.31
8	Apizaco - Tejocotal	68+000		1.00	1,385,907.88	1.00	100.00	100.00
9	San salvador El Seco Azumbilla	42+000		1.00	5,141,013.51	1.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				543,678.61			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,003.96	66,472,800.00	1,001.72	100.00	95.74
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,003.96	55,577,296.47	1,001.72		99.99
	Zona 1				6,605,718.37	149.38	100.00	100.00
	Zona 2				5,388,662.26	150.14	100.00	100.00
	Zona 3				5,252,382.72	153.50	100.00	100.00
	Zona 4				5,223,797.48	175.05	100.00	100.00
	Zona 5				5,456,051.44	180.30	100.00	100.00
	Zona 6				6,292,435.16	193.35	100.00	100.00
	Zona 1				3,318,816.72	149.38	100.00	99.86
	Zona 2				2,947,388.32	150.14	100.00	99.98
	Zona 3				2,392,391.04	153.50	100.00	100.00
	Zona 4				4,429,363.12	175.05	100.00	100.00
	Zona 5				4,445,424.82	180.30	100.00	100.00
	Zona 6				3,824,865.02	193.35	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				95,503.53			0.00
	EMERGENCIAS (API)				6,000,000.00			99.79
	Gastos de Operación				4,800,000.00			43.33

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	PUEBLA				201,941,000.00		100.00	96.53
	Señalamiento Horizontal			639.50	36,446,600.00	639.50	100.00	99.84
	Señalamiento Horizontal			219.50	9,945,260.00	219.50	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			300.00	13,466,532.80	300.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			120.00	13,034,807.20	120.00	100.00	99.54
	Señalamiento Vertical			3,941.00	9,775,470.00	3,941.00	100.00	95.37
	Señalamiento Vertical			3,941.00	9,775,470.00	3,941.00	100.00	95.37
	Conservación Rutinaria de Puentes			169.00	2,734,000.00	169.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes			169.00	2,734,000.00	169.00	100.00	99.98
	Otros Subprogramas				8,202,700.00			98.77
	Seguimiento				3,411,000.00			99.97
	Estudio 1				4,000,000.00			97.50
	Estudio y/o Proyectos				791,700.00			99.99