



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
QUINTANA ROO				292,921,933.00		98.24	95.43
Conservación Periódica			134.73	104,102,745.00	134.73	100.00	95.34
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			16.90	46,572,145.27	16.90	100.00	89.59
T. Aeropuerto de Cancún y Gazas	0.00	2.90	2.90	7,603,771.07	2.90	100.00	100.00
Lím. de Edos. Camp./Q. Roo - Chetumal (2 Cpos)	264.00	271.00	14.00	38,968,374.20	14.00	100.00	87.56
Recuperación de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			3.08	5,343,115.54	3.08	100.00	100.00
Lím. de Edos. Yuc./ Q. Roo - Puerto Juárez (2 Cpos)	230.40	231.10	3.08	5,343,115.54	3.08	100.00	100.00
Riego de Sello			114.75	52,187,484.19	114.75	100.00	99.98
Lím. de Edos. Camp./Q. Roo - Chetumal	203.00	223.00	20.00	10,071,245.99	20.00	100.00	99.97
Reforma Agraria - Puerto Juárez (Cpo. B)	81.50	92.50	11.00	6,840,261.71	11.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Yuc./ Q. Roo - Puerto Juárez	264.00	301.00	37.00	11,747,967.37	37.00	100.00	100.00
Reforma Agraria - Puerto Juárez (Cpo. B)	221.00	227.00	6.10	3,344,682.75	6.10	100.00	100.00
Lím. de Edos. Camp./Q. Roo - Chetumal	223.00	246.00	23.00	12,449,447.67	23.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Yuc./ Q. Roo - F.C.P.	137.00	144.15	7.15	2,281,798.31	7.15	100.00	100.00
Reforma Agraria - Puerto Juárez	47.50	58.00	10.50	5,452,080.39	10.50	100.00	99.91
Conservación Periódica de Puentes			2.00	5,606,504.58	2.00	100.00	99.92
Conservación Periódica de Puentes			2.00	5,606,504.58	2.00	100.00	99.92
Puntos de conflicto			8.00	48,533,890.72	8.00	100.00	99.97
Playa del Carmen - Puerto Morelos	307+000	310+000	1.00	5,841,306.36	1.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Yuc./Q. Roo - Cancún	285+000	288+000	1.00	2,751,295.10	1.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Yuc./Q. Roo - Chetumal	264+000	270+000	1.00	8,350,817.91	1.00	100.00	100.00
Playa del Carmen - Puerto Morelos	322+000	324+000	1.00	3,387,626.86	1.00	100.00	100.00
Puente Peatonal (Tulum - Cancún)	231+100		1.00	7,070,624.30	1.00	100.00	99.91
Puente Peatonal (Tulum - Cancún)	269+700		1.00	7,522,993.30	1.00	100.00	99.92
Lím. de Edos. Yuc./Q. Roo - FCP (2 Cpos)	117.00	120.00	1.00	5,015,647.64	1.00	100.00	100.00
Puente Peatonal (Peténpich)	327+000		1.00	8,593,579.25	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			767.48	79,710,394.80	719.20	93.71	93.58
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			767.48	77,019,724.80	719.20	93.71	96.85
Gastos de Operación				2,690,670.00			0.00
Señalamiento Horizontal			767.48	34,282,000.00	767.48	100.00	90.12
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			767.48	34,282,000.00	767.48	100.00	90.12
Barrera de Protección			3,390.00	4,203,381.68	3,390.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 081)			3,390.00	4,203,381.68	3,390.00	100.00	100.00

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Vertical			3,240.00	11,274,583.22	3,240.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 080)			3,240.00	11,274,583.22	3,240.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			58.00	2,300,000.00	53.00	91.38	99.70
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007)			58.00	2,300,000.00	53.00	91.38	99.70
Otros Subprogramas				2,908,433.00			99.77
Seguimiento				2,908,433.00			99.77