

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUINTANA ROO				124,390,796.30		100.00	80.07
	Conservación Periódica			9.00	24,927,634.70	9.00	100.00	22.18
	Carpeta			9.00	24,927,634.70	9.00	100.00	22.18
1	Cafetal- Felipe Carrillo Puerto	67.00	71.50	4.50	15,931,634.70	4.50	100.00	23.41
2	Reforma Agraria - Puerto Juárez	211.00	215.50	4.50	8,996,000.00	4.50	100.00	20.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			678.38	56,786,119.29	728.00	100.00	93.42
	Conservación Rutinaria de Tramos			678.38	51,015,080.07	728.00		98.92
	Zona 1				4,208,895.47	59.90	100.00	100.00
	Zona 2				3,889,409.72	59.90	100.00	100.00
	Zona 3				3,649,774.40	60.50	100.00	100.00
	Zona 4				4,048,526.72	60.50	100.00	100.00
	Zona 5				4,724,520.07	85.75	100.00	100.00
	Zona 6				3,997,347.11	80.00	100.00	100.00
	Zona 7				3,939,257.08	80.58	100.00	100.00
	Zona 8				4,385,661.69	68.10	100.00	100.00
	Zona 9				4,349,603.62	98.15	100.00	100.00
	Zona 10				3,899,128.27	74.62	100.00	100.00
	Zona 1				3,885,307.21	240.80	100.00	100.00
	Zona 2				2,996,567.07	246.33	100.00	81.59
	Zona 3				3,041,081.64	240.87	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				3,171,039.22			0.00
	Gastos de Operación				2,600,000.00			99.52
	Señalamiento Horizontal			728.00	20,612,900.00	728.00	100.00	94.34
	Señalamiento Horizontal			240.80	10,420,582.84	240.80	100.00	88.81
	Señalamiento Horizontal			246.33	4,855,640.19	246.33	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			240.87	5,336,676.97	240.87	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,321.00	4,876,700.00	1,321.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			1,321.00	4,876,700.00	1,321.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			29.00	995,300.00	29.00	100.00	80.30
	Conservación Rutinaria de Puentes			29.00	799,273.19	29.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				196,026.81			0.00
	Otros Subprogramas				2,301,346.01			98.63
	Seguimiento				2,301,346.01			98.63
	Emergencias				13,890,796.30			98.08
	Emergencias (contratos 2021)				13,890,796.30			98.08