

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	QUINTANA ROO				139,574,287.95		86.53	87.40
	RECONSTRUCCIÓN				16,000,000.00			0.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1	Pte. Chetumal - Cancún			1.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación Periódica			60.80	36,514,552.09	60.80	100.00	100.00
	Riego de Sello			60.80	36,514,552.09	60.80	100.00	100.00
2	Reforma Agraria - Puerto Juárez T.A.*	73.50	94.50	10.00	5,944,025.70	10.00	100.00	100.00
3	Reforma Agraria - Puerto Juárez	94.50	104.50	10.00	5,896,423.81	10.00	100.00	100.00
4	Reforma Agraria - Puerto Juárez	104.50	113.50	9.00	5,211,027.05	9.00	100.00	100.00
5	Puerto Morelos - Puerto Juárez (Cpo.A)	324.00	339.90	15.90	8,818,593.06	15.90	100.00	100.00
6	Puerto Morelos - Puerto Juárez (Cpo.B)	324.00	339.90	15.90	8,798,482.47	15.90	100.00	100.00
	Lím.de Edos. Camp./Q. Roo - Chetumal	223.00	246.00	finiquito	1,846,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			767.48	57,252,553.96	767.48	100.00	99.62
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.98	4,673,275.23	63.98	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.99	4,674,795.75	63.99	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.96	4,674,830.08	63.96	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,673,910.29	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,634,859.88	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,674,728.95	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,672,181.96	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,668,285.65	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,674,494.43	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,663,914.39	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,669,303.93	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			63.95	4,652,691.65	63.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			SM	92,727.81			0.00
	Gastos de Operación			GOP	1,152,553.96			89.16
	Señalamiento Horizontal			767.48	21,732,386.88	767.48	100.00	93.71
	Señalamiento Horizontal			767.48	6,511,018.61	767.48	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	3,418,384.02			92.06
	Señalamiento Horizontal			SM	6,547,889.21			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	4,159,208.88			100.00
	Saldo			SM	1,095,886.16			0.00
	Señalamiento Vertical			1,944.00	5,027,103.03	1,944.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,944.00	5,027,103.03	1,944.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			53.00	549,958.46	53.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			53.00	549,958.46	53.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	QUINTANA ROO				139,574,287.95		86.53	87.40
	Otros Subprogramas				2,497,733.53			100.00
	Seguimiento			SM	2,497,733.52			100.00
	Saldo			SM	0.01			0.00

(*) Del km 73.5 al km 81.5 y del km 92.5 al km 94.5