

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				137,813,000.00		99.90	90.14
	Conservación Periódica			26.90	62,351,600.00	26.90	100.00	92.17
	Carpeta			23.50	49,085,643.36	23.50	100.00	99.63
1	San Juan del Río - Lím. Qro./S.L.P.(Cuerpo "A")	6.00	10.00	4.00	8,941,418.74	4.00	100.00	100.00
2	San Juan del Río - Lím. Qro./S.L.P.(Cpo A) incluye bacheo Alto desempeño	10.00	25.00	15.00	29,672,992.56	15.00	100.00	100.00
3	San Juan del Río - Lím. Qro./S.L.P.(Cuerpo "A")	29.00	33.50	4.50	10,271,232.06	4.50	100.00	100.00
	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P. (2 Cpos.) (T.A.)*	6.00	29.00	finiquito	200,000.00			8.83
	Microcarpeta				875,350.00			100.00
	Querétaro-Lím. Edos. Qro./Gto.(Cpo. A)	22.00	26.30	finiquito	50,000.00			100.00
	Querétaro-Lím. Edos. Qro./Gto.(Cpo. B)	22.00	27.60	finiquito	200,000.00			100.00
	Querétaro-Lím. de Edos. Qro./Gto.(Cpo. A)	9.00	15.00	finiquito	150,000.00			100.00
	Querétaro-Lím. de Edos. Qro./Gto.(Cpo. B)	9.00	15.00	finiquito	200,000.00			100.00
	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P. (T.A.) **	142.00	159.00	finiquito	275,350.00			100.00
	Microaglomerado			3.40	12,390,606.64	3.40	100.00	62.07
4	Lím. de Edos. Méx./Qro.-Entr. Toluca	128.10	131.50	3.40	7,485,518.16	3.40	100.00	100.00
	Jalpan - Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	25.00	31.50	finiquito	25,000.00			100.00
	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P.	184.00	187.00	finiquito	180,000.00			100.00
	CONVENIOS				4,700,088.48			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			504.03	51,013,140.00	755.50	99.72	87.16
	Conservación Rutinaria de Tramos			504.03	38,500,000.00	755.50		99.73
	Zona Mexico-Queretaro				7,091,336.99	142.00	99.78	100.00
	Zona Libramiento Surponiente				7,090,285.95	142.00	99.80	100.00
	Zona San Juan del Río-Amealco				4,615,456.89	96.40	99.90	100.00
	Zona San Juan del Río-Cadereyta				4,665,672.55	95.70	99.90	100.00
	Zona Cadereyta-Peña Blanca				2,442,190.17	90.00	99.12	97.99
	Zona Peña Blanca-Jalpan				3,550,834.30	83.90	99.88	100.00
	Zona Jalpan-Xilitla-Rios Verde				4,127,896.70	105.50	98.97	99.03
	Tableros electrónicos (12 pzas.)				1,594,615.07	12.00	100.00	99.17
	Zona Queretaro				1,826,582.28	381.11	100.00	100.00
	Zona San Juan del Río				1,495,129.10	377.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 22 CB A 001 W 00 2020			finiquito	350,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 22 CB A 002 W 00 2020			finiquito	350,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 22 CB A 003 W 00 2020			finiquito	1,800,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 22 CB A 004 W 00 2020			finiquito	1,300,000.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 22 CB A 005 W 00 2020			finiquito	1,250,000.00			100.00
	CONVENIOS 2021				5,078,140.00			0.00
	Gastos de Operación				2,385,000.00			42.63

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				137,813,000.00		99.90	90.14
	Señalamiento Horizontal			300.90	11,857,700.00	300.90	100.00	90.35
	Señalamiento Horizontal			300.90	8,913,428.40	300.90	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	1,800,000.00			100.00
	CONVENIOS 2021				1,144,271.60			0.00
	Señalamiento Vertical			1,514.00	5,313,200.00	1,514.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,514.00	5,313,200.00	1,514.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			136.00	2,394,560.00	136.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			136.00	2,354,560.00	136.00	100.00	94.95
	FINIQUITOS			finiquito	40,000.00			
	Otros Subprogramas				4,882,800.00			79.27
	Seguimiento				2,082,800.00			86.59
	Estudio 1				2,800,000.00			73.83