



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
SINALOA				439,662,971.00		98.70	94.95
RECONSTRUCCIÓN				28,241,402.91			98.53
Reconstrucción de Puentes			6.00	28,241,402.91	6.00	100.00	98.53
Urias (Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán)	248+800		1.00	8,992,353.95	1.00	100.00	96.79
Rio Quelite Auxiliar (Mazatlán - km 105+000)	31+400		1.00	5,182,517.06	1.00	100.00	100.00
Alemania (Culiacán - Ent. Los Mochis)	44+940		1.00	8,600,522.17	1.00	100.00	98.51
Pericos (Culiacan - Ent. Los Mochis)	45+800		1.00	2,121,185.71	1.00	100.00	100.00
El Magistral (Lím. de Edos. Dgo./Sin. - Ent. Villa Union)	259+500		1.00	922,070.31	1.00	100.00	100.00
Rio Baluarte (Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán)	221+278		1.00	1,713,474.87	1.00	100.00	100.00
Dren Sarh IV Der. (Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son.)	52+840		finiquito	420,586.87			100.00
Paso Sup. FFCC (Entr. Norte Mazatlán Derecho)	1+035		finiquito	288,691.97			100.00
Conservación Periódica			185.00	207,421,375.23	185.00	100.00	98.27
Fresado y Carpeta de 10.0 cm			4.56	17,236,972.76	4.56	100.00	96.90
Libramiento Sur de Culiacán (2 Cpos.)	2.20	2.40	0.40	1,496,751.67	0.40	100.00	95.88
Piggy Back - T. Costa Rica (2 Cpos.) (T.A.) *	12.30	17.00	1.40	5,204,129.76	1.40	100.00	94.82
Piggy Back - T. Costa Rica (2 Cpos.) (T.A.) **	0.00	5.40	2.76	10,259,570.10	2.76	100.00	98.02
Piggy Back - Ent. Costa Rica (Cpo.A) T.A.	0.32	4.30	finiquito	154,502.52			100.00
Piggy Back - Ent. Costa Rica (Cpo.B)	8.01	8.80	finiquito	122,018.71			100.00
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			33.72	86,593,193.69	33.72	100.00	98.75
Lim. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán	163.00	168.00	5.00	11,771,821.52	5.00	100.00	100.00
Culiacán - Los Mochis (2 Cpos.) (T.A.) *** mezcla de alto desempeño	119.70	128.00	10.60	28,796,929.18	10.60	100.00	100.00
Los Mochis - Lim. de Edos. Sin./Son. (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	66.00	69.80	3.80	9,619,746.53	3.80	100.00	100.00
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	0.00	5.28	5.28	15,223,718.75	5.28	100.00	92.88
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	48.62	55.46	6.84	15,403,111.23	6.84	100.00	100.00
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	67.60	69.80	2.20	4,560,247.95	2.20	100.00	100.00
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) (AMAAC)	22.00	27.98	finiquito	1,153,381.48			100.00
Libramiento Sur de Culiacan (2 Cpos.)	3.05	3.48	finiquito	64,237.05			100.00
Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			11.00	25,577,756.46	11.00	100.00	99.94
Mazatlán - Culiacán	151.00	162.00	11.00	25,577,756.46	11.00	100.00	99.94
Microcarpeta			6.00	8,093,736.17	6.00	100.00	98.60
Culiacán - Los Mochis	58.00	64.00	6.00	8,093,736.17	6.00	100.00	98.60



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Recuperación de Acotamientos				251,151.05			100.00
Ramal al Aeropuerto de Mazatlán	0.00	2.60	finiquito	251,151.05			100.00
Fresado y Carpeta de 3.0 cm				71,858.08			100.00
Entrada Norte de Mazatlán (2 Cpos.)	0.00	3.50	finiquito	18,486.57			100.00
Pericos - Badiraguato	5.50	7.50	finiquito	53,371.51			100.00
Microaglomerado			13.16	9,655,460.91	13.16	100.00	100.00
Culiacán - Los Mochis (Cpos. A y B) T.A.	100.50	108.08	13.16	9,642,069.59	13.16	100.00	100.00
Mazatlán - Culiacán (2 Cpos.)	0.00	3.00	finiquito	6,178.25			100.00
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán (2 Cpos.)	286.46	292.00	finiquito	7,213.07			100.00
Riego de Sello			93.65	55,222,386.54	93.65	100.00	96.96
Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán (T.A.). ****	200.70	230.00	28.55	13,950,321.77	28.55	100.00	97.16
Piggy Back - T. Costa Rica (Cpo. A) (T.A.) *****	0.68	12.30	11.42	6,907,132.64	11.42	100.00	97.74
Culiacán - Los Mochis (Cpo. B)	178.35	186.35	8.00	5,433,574.43	8.00	100.00	96.94
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	27.98	46.68	18.70	11,667,291.44	18.70	100.00	94.80
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	29.80	42.00	12.20	6,733,624.85	12.20	100.00	96.43
Los Mochis - Lím. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	0.00	8.78	8.78	6,111,415.65	8.78	100.00	100.00
Culiacán - Los Mochis Cpo. A	191.35	197.35	6.00	4,066,014.08	6.00	100.00	97.23
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán	157.10	163.00	finiquito	86,001.50			100.00
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán	168.00	171.50	finiquito	72,514.40			100.00
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán	175.00	184.00	finiquito	194,495.78			100.00
Riego de Protección			22.91	4,718,859.57	22.91	100.00	96.44
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (2 Cpos.) (T.A.) *****	8.78	65.50	22.91	4,718,859.57	22.91	100.00	96.44
Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	75,804,722.01	820.17	100.00	94.47
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			820.17	60,985,884.73	820.17	100.00	98.93
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 006)			finiquito	237,995.14			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 007)			finiquito	79,051.58			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 008)			finiquito	115,249.78			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 009)			finiquito	496,655.42			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 010)			finiquito	220,451.77			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 011)			finiquito	231,346.60			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 012)			finiquito	200,793.02			100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 013)			finiquito	473,268.93			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 014)			finiquito	727,642.56			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 015)			finiquito	115,161.55			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 063)			finiquito	185,176.94			100.00
Gastos de Operación				11,736,043.99			69.82
Señalamiento Horizontal			820.17	25,000,000.00	675.84	82.40	92.94
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			820.17	25,000,000.00	675.84	82.40	92.94
Barrera de Protección			8,815.00	14,923,281.33	8,709.00	98.80	97.09
Barrera de Protección (Contrato No. 063)			3,315.00	5,594,535.63	3,209.00	96.80	100.00
Barrera de Protección (Contrato No. 064)			5,500.00	9,328,745.70	5,500.00	100.00	95.34
Señalamiento Vertical			1,817.00	11,160,906.32	1,817.00	100.00	97.08
Señalamiento Vertical (Contrato No. 059)			747.00	4,308,344.20	747.00	100.00	92.45
Señalamiento Vertical (Contrato No. 060)			1,070.00	6,852,562.12	1,070.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			287.00	6,805,097.16	287.00	100.00	99.98
Conservación Rutinaria de Puentes (Contrato No. 009)			111.00	3,885,768.28	111.00	100.00	99.97
Conservación Rutinaria de Puentes (Contrato No. 010)			176.00	2,879,869.97	176.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Adeudo 2018(Contrato No. 016)			finiquito	27,524.98			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Adeudo 2018(Contrato No. 017)			finiquito	11,933.93			100.00
Otros Subprogramas				4,696,608.04			100.00
Estudios y/o Proyectos				2,044,373.04			100.00
Seguimiento				2,652,235.00			100.00
Coparticipación FONDEN				65,609,578.00			82.50
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				12,012,162.44			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				19,154,476.28			67.26
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				18,244,014.28			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				80,000.00			50.51
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				256,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				596,000.00			69.67



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				644,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				10,200,000.00			64.42
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				170,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				580,000.00			92.73
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				170,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				200,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				280,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				270,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				50,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018)				130,000.00			30.07
Coparticipación FONDEN (Gastos de Operación)				1,286,462.50			10.56
Coparticipación FONDEN (Supervisión)				1,286,462.50			94.08

(*) Del km 12.30 al 12.90 con 0.60 km Cpo. A; del km 16.80 al 17.0 con 0.20 km Cpo. A y del km 16.40 al 17.0 con 0.60 km Cpo. B.

(**) Del km 5.20 al 5.40 con 0.20 km Cpo. A; y del km 0.0 al 2.56 con 2.56 km Cpo. B

(***) Del km 119.7 al 118.00 con 8.30 km Cpo. A y del km 119.70 al 122.00 con 2.30 km Cpo. B

(****) Del km 200.70 al 220.95 con 20.25 km y del km 221.70 al 230.00 con 8.30 km.

(*****) Del km 169.26 al 164.38 con 5.12 km y del km 175.98 al 178.35 con 2.37 km.

(*****) Del km 8.78 al 12.00 con 3.22 km; del km 42.00 al 43.50 con 1.50 km; Del km 43.82 al 47.00 con 3.18 km y del km

47.00 al 50.00 con 3.00 km Cpo. A Del km 15.86 al 16.36 con 0.50 km; del km 16.62 al 17.00 con 0.38 km; Del km

17.00 al 19.45 con 2.45 km; del km 20.00 al 22.00 con 2.00 km; Del km 46.68 al 48.62 con 1.94 km; del km 55.46 al

58.20 con 2.74 km y del km 63.50 al 65.50 con 2.00 km Cpo.B.