

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSÍ				992,399,631.00		100.00	99.61
	RECONSTRUCCIÓN				2,764,734.63			95.55
	Reconstrucción de Puentes			1.00	2,764,734.63	1.00	100.00	95.55
1	Peatonal Cerro del Gallo (San Luis Potosi- Lim. de Edos. S.L.P./Zac./Jal.)	3+200		1.00	1,895,953.39	1.00	100.00	93.51
	T. Ahualulco Izq. (San Luis Potosi- Lim. de Edos. S.L.P./Zac.)			finiquito	312,996.61			100.00
	El Huiche (Cd. Valles - Lim. de Edos. S.L.P./Ver.)			finiquito	555,784.63			100.00
	Conservación Periódica			54.20	87,661,719.61	54.20	100.00	98.68
	Renivelación y Microaglomerado			42.10	59,873,360.07	42.10	100.00	98.21
2	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A)	71.80	81.80	10.00	15,000,167.51	10.00	100.00	100.00
3	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A)	81.80	88.90	7.10	9,705,930.69	7.10	100.00	99.84
4	Cd. Valles - Lím. de Edos. S.L.P./Ver.	17.00	27.00	10.00	14,399,948.46	10.00	100.00	100.00
5	Tamazunchale - San Felipe Orizatlan	0.00	15.00	15.00	19,709,313.41	15.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				1,058,000.00			0.00
	Bacheo y Carpeta			12.10	15,607,199.72	12.10	100.00	99.49
6	Tamazunchale - San Felipe Orizatlan	15.00	27.10	12.10	15,607,199.72	12.10	100.00	99.49
	Renivelación y Riego de Sello				460,209.60			100.00
	Cd. Valles - Lím. de Edos. S.L.P./Ver. (Cpo. A)	34.50	48.00	finiquito	410,142.36			100.00
	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac.	46.00	52.20	finiquito	50,067.24			100.00
	Obras de drenaje			5.00	7,870,950.22	5.00	100.00	100.00
	Obras de drenaje			5.00	7,870,950.22	5.00	100.00	100.00
	Mejoramiento de cruces con el FF.CC			1.00	3,850,000.00	1.00	100.00	100.00
7	Ramal Ventura	34+000		1.00	3,850,000.00	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,614.43	79,371,376.18	1,635.88	100.00	99.08
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,614.43	72,231,644.71	1,635.88		100.00
	Zona 1				5,217,330.46	167.44	100.00	100.00
	Zona 2				4,676,154.89	158.95	100.00	100.00
	Zona 3				6,773,724.53	175.64	100.00	100.00
	Zona 4				5,999,012.55	188.88	100.00	100.00
	Zona 5				5,296,323.94	165.89	100.00	100.00
	Zona 6				4,931,348.76	154.11	100.00	100.00
	Zona 7				4,428,291.71	117.48	100.00	100.00
	Zona 8				4,427,503.44	123.07	100.00	100.00
	Zona 9				4,461,223.84	127.06	100.00	100.00
	Zona 10				5,110,991.97	173.66	100.00	100.00
	Zona 11				3,984,336.62	83.70	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSÍ				992,399,631.00		100.00	99.61
	Zona 1				1,548,047.46	167.44	100.00	100.00
	Zona 2				2,435,033.19	158.95	100.00	100.00
	Zona 3				1,752,362.96	175.64	100.00	100.00
	Zona 4				2,265,212.83	188.88	100.00	100.00
	Zona 5				1,370,426.04	165.89	100.00	100.00
	Zona 6				1,352,710.78	154.11	100.00	100.00
	Zona 7				1,308,028.60	117.48	100.00	100.00
	Zona 8				1,276,261.87	123.07	100.00	100.00
	Zona 9				1,722,471.39	127.06	100.00	99.98
	Zona 10				1,242,997.99	173.66	100.00	99.98
	Zona 11				651,848.89	83.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 001 W 00 2020			finiquito	457,019.31			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 002 W 00 2020			finiquito	428,789.80			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 003 W 00 2020			finiquito	383,035.51			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 010 W 00 2020			finiquito	133,342.82			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 004 W 00 2020			finiquito	82,518.98			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 005 W 00 2020			finiquito	243,827.51			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 011 W 00 2020			finiquito	219,265.94			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 006 W 00 2020			finiquito	330,962.79			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 007 W 00 2020			finiquito	284,208.57			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 24 CB A 012 W 00 2020			finiquito	76,760.24			99.91
	Gastos de Operación				4,500,000.00			83.84
	Señalamiento Horizontal			1,530.82	15,818,503.38	1,530.82	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			498.71	4,531,776.64	498.71	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			560.12	5,540,048.46	560.12	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			471.99	5,645,409.20	471.99	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020 24 CB A 052 W 00 2020			finiquito	52,877.96			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020 24 CB A 053 W 00 2020			finiquito	48,391.12			99.96
	Señalamiento Vertical			2,012.00	6,592,000.00	2,012.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,012.00	6,592,000.00	2,012.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			372.00	5,836,576.20	372.00	100.00	94.85
	Conservación Rutinaria de Puentes			130.00	1,801,532.08	130.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			120.00	1,898,864.78	120.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			122.00	1,729,449.43	122.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020 24 CB A 025 W 00 2020			finiquito	42,321.46			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020 24 CB A 026 W 00 2020			finiquito	27,923.13			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSÍ				992,399,631.00		100.00	99.61
	Conservación Rutinaria de Puentes2020 24 CB A 027 W 00 2020			finiquito	35,986.17			100.00
	CONVENIOS 2021				300,499.15			0.00
	Otros Subprogramas				5,834,100.00			72.99
	Seguimiento				2,744,000.00			99.97
	Estudio 1				1,974,924.27			56.46
	Estudio y/o Proyectos				400,000.00			100.00
	Estudio y/o Proyectos				715,175.73			0.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			186.90	788,520,621.00			100.00
	(APP San Luis Potosí - Matehuala)			186.90	788,520,621.00			100.00