

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSI				781,777,883.14		95.86	98.72
	RECONSTRUCCIÓN				44,139,332.50			
	Reconstrucción de Puentes			4.00	44,139,332.50	3.00	74.50	91.00
1	T. Ahualulco Der. (San Luis Potosi- Lim. de Edos. S.L.P./Zac.)	30+785		1.00	10,363,204.82	0.50	50.00	100.00
2	T. Ahualulco Izq. (San Luis Potosi- Lim. de Edos. S.L.P./Zac.)	30+785		1.00	10,363,204.83	0.50	50.00	100.00
3	El Huiche (Cd. Valles - Lim. de Edos. S.L.P./Ver.)	32+940		1.00	16,996,802.17	1.00	100.00	97.25
4	Charco del Lobo (T. Ahualulco-Charcas-La Bonita)	37+200		1.00	2,911,944.68	1.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	3,504,176.00			0.00
	Conservación Periódica			55.10	87,328,825.92	55.10	100.00	99.11
	Renivelación y Riego de Sello			55.10	87,328,825.92	55.10	100.00	99.11
5	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B)	50.00	54.00	4.00	6,094,131.95	4.00	100.00	100.00
6	Cd. Valles - Lím. de Edos. S.L.P./Ver. (Cpo. A)	34.50	48.00	13.50	17,786,597.61	13.50	100.00	98.08
7	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A)	36.00	50.00	14.00	21,372,284.35	14.00	100.00	100.00
8	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (2 Cpos.)	9.60	14.00	4.40	11,302,977.79	4.40	100.00	100.00
9	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) T.A.	50.00	63.00	8.00	11,551,558.31	8.00	100.00	100.00
10	Libramiento de Mexquitic (2 Cpos.)	0.00	5.00	5.00	14,587,887.62	5.00	100.00	97.00
11	San Luis Potosi - Lím. de Edos. S.L.P./Zac.	46.00	52.20	6.20	4,633,388.29	6.20	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	2,559,380.85	4.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,210,187.17	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,349,193.68	2.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			3.00	18,380,646.12	3.00	100.00	93.46
	Querétaro - San Luis Potosí PIP "Cerrito"			1.00	5,880,646.12	1.00	100.00	79.56
	Querétaro - San Luis Potosí PIP "T. Cerro Gordo"			1.00	6,532,638.28	1.00	100.00	100.00
	San Luis Potosí - Matehuala (Entronque a nivel)			1.00	5,967,361.72	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,363.49	85,919,944.13	1,363.49	100.00	96.06
	Conservación Rutinaria de Tramos			116.88	11,407,103.87	116.88	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			112.50	9,915,661.79	112.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			153.05	9,613,573.82	153.05	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			119.86	6,373,720.83	119.86	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			120.05	7,042,491.89	120.05	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			154.11	8,000,328.32	154.11	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			167.18	6,945,342.11	167.18	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			167.57	9,998,438.11	167.57	100.00	80.01
	Conservación Rutinaria de Tramos			147.86	8,323,780.77	147.86	100.00	83.44

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSI				781,777,883.14		95.86	98.72
	Conservación Rutinaria de Tramos			104.43	6,277,546.29	104.43	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			SM	0.01			0.00
	Gastos de Operación			GOP	2,021,956.32			99.72
	Señalamiento Horizontal			1,363.49	23,775,247.90	1,363.49	100.00	98.49
	Señalamiento Horizontal			1,363.49	6,413,075.13	1,363.49	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	6,991,976.21			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	10,370,196.56			96.53
	Señalamiento Vertical			2,880.00	7,650,234.72	2,880.00	100.00	96.07
	Señalamiento Vertical			2,880.00	7,500,469.44	2,880.00	100.00	97.99
	Saldo			SM	149,765.28			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	3,737,417.86	337.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			118.00	1,454,206.51	118.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes			100.00	1,055,287.09	100.00	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Puentes			119.00	1,227,924.26	119.00	100.00	100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	504,017,000.00			100.00
	(APP San Luis Potosí - Matehuala)			SM	504,017,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				4,269,853.14			100.00
	Seguimiento			SM	3,711,535.99			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	558,317.15			100.00

(*) Del km 50+000 al km 52+000 y del km 57+000 al km 63+000