

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				958,853,161.00		99.17	98.03
	RECONSTRUCCIÓN				29,429,660.75		100.00	99.45
	Reconstrucción de Puentes			2.00	29,429,660.75	2.00	100.00	99.45
1	Los Pavos (Tampico-Cd. Mante)	107+600		1.00	16,863,530.73	1.00	100.00	100.00
2	El Salado (Cd.Victoria-Matamoros)	277+600		1.00	12,071,628.09	1.00	100.00	100.00
	Magiscatzin II (Gonzalez -Mante)			finiquito	151,090.36			100.00
	El Cuadrado (Jimenez - San Fernando)			finiquito	154,500.00			13.76
	El Encinal (Jimenez - San Fernando)			finiquito	148,009.14			80.39
	El Cerro (Tampico - Cd. Mante)			finiquito	40,902.43			100.00
	Conservación Periódica			49.10	82,547,936.73	49.10	100.00	92.71
	Reparación de Losas de Concreto			32.10	24,470,340.49	32.10	100.00	93.05
3	Lib. Nuevo Laredo Mex. II (Cpo. A) (T.A.)	0.00	20.00	20.00	11,979,317.70	20.00	100.00	100.00
4	Lib. Nuevo Laredo Mex. II (Cpo. A) (T.A.)	20.00	32.10	12.10	10,791,022.79	12.10	100.00	100.00
	CONVENIOS				1,700,000.00			0.00
	Riego de Sello				438,522.83			100.00
	T. Las Urracas - Reynosa	42.50	49.10	finiquito	438,522.83			100.00
	Carpeta				741,145.80			100.00
	Monterrey - Reynosa (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	192.00	202.00	finiquito	741,145.80			100.00
	Renivelación y Riego de Sello				900,014.85			73.34
	Lím. de Edos. S.L.P./Tamps. - Antiguo Morelos	186.00	194.00	finiquito	112,859.54			97.40
	Cd. Mante - Cd. Victoria	168.30	175.00	finiquito	129,472.54			100.00
	Llera - Cd. Victoria	175.00	183.00	finiquito	210,322.10			100.00
	Cd. Victoria - Soto La Marina	47.00	61.00	finiquito	447,360.67			47.01
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			17.00	55,997,912.76	17.00	100.00	92.72
5	Libramiento a San Fernando (Alto desempeño)	0.00	8.00	8.00	22,985,222.75	8.00	100.00	100.00
6	Cd., Victoria- Lim. Edos. Tam/N.L. (Alto desempeño)	67.50	76.50	9.00	25,748,015.96	9.00	100.00	100.00
	San Fernando - Matamoros	244.00	249.30	finiquito	637,878.26			100.00
	San Fernando - Matamoros	249.30	254.60	finiquito	222,328.03			100.00
	Matamoros - Río Bravo	49.00	55.00	finiquito	718,582.67			99.62
	Padilla - Jiménez	78.00	81.70	finiquito	422,715.92			99.64
	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L.	29.10	34.00	finiquito	155,698.38			100.00
	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L.	34.00	37.00	finiquito	259,723.81			100.00
	Jimenez - La Coma	111.80	119.00	finiquito	919,561.45			0.00
	Jimenez - La Coma	119.00	126.50	finiquito	784,474.67			98.75
	AJUSTES DE COSTOS				3,143,710.86			0.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				958,853,161.00		99.17	98.03
	Conservación Periódica de Puentes			10.00	6,906,875.54	10.00	100.00	99.84
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,474,796.97	3.00	100.00	99.98
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	4,402,123.75	7.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes 2020-28-CB-A-016-W-00-2020			finiquito	21,037.95			93.73
	Conservación Periódica de Puentes 2019-28-CB-A-047-W-00-2019			finiquito	8,916.87			0.00
	Puntos de conflicto				267,000.00			99.74
	Entronque Bustamante (Tula - Cd. Victoria)	73+500		finiquito	267,000.00			99.74
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,141.20	118,365,306.80	1,973.67	97.95	90.01
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,141.20	104,294,160.39	1,973.67		93.43
	Zona 1				7,967,037.41	159.26	100.00	74.62
	Zona 2				6,523,508.70	164.20	100.00	89.19
	Zona 3				7,098,418.40	185.60	100.00	96.06
	Zona 4				5,384,754.24	123.96	100.00	100.00
	Zona 5				5,299,370.39	165.50	100.00	100.00
	Zona 6				5,818,124.66	128.40	100.00	100.00
	Zona 7				6,819,047.63	160.20	100.00	100.00
	Zona 8				6,130,344.51	136.80	76.42	87.84
	Zona 9				7,740,900.75	138.95	100.00	79.19
	Zona 10				5,799,641.44	138.95	87.97	100.00
	Zona 11				7,429,993.72	136.90	100.00	100.00
	Zona 12				6,461,397.66	176.62	100.00	100.00
	Zona 13				5,910,148.91	158.33	100.00	100.00
	Zona 1				1,566,691.41	159.26	100.00	100.00
	Zona 2				1,764,174.40	164.20	100.00	66.01
	Zona 3				1,679,203.62	185.60	100.00	94.26
	Zona 4				1,358,973.81	123.96	100.00	90.66
	Zona 5				1,816,526.56	165.50	100.00	100.00
	Zona 6				1,333,284.89	128.40	100.00	100.00
	Zona 7				1,510,039.60	160.20	100.00	100.00
	Zona 8				1,754,911.87	179.00	100.00	100.00
	Zona 9				1,123,146.24	138.95	100.00	100.00
	Zona 10				1,535,901.13	157.95	100.00	88.48
	Zona 11				1,187,726.00	136.90	100.00	100.00
	Zona 12				1,817,548.55	176.62	100.00	73.35
	Zona 13				1,463,343.89	158.33	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	474,027.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	535,686.05			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	862,422.04			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	604,640.08			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				958,853,161.00		99.17	98.03
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	652,533.69			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-007-W-00-2020			finiquito	705,061.36			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-008-W-00-2020			finiquito	378,899.72			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-009-W-00-2020			finiquito	564,067.56			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-010-W-00-2020			finiquito	343,549.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-011-W-00-2020			finiquito	251,446.55			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-28-CB-A-012-W-00-2020			finiquito	698,726.29			91.97
	CONVENIOS 2021				2,500,085.22			0.00
	Gastos de Operación				5,500,000.00			55.89
	Señalamiento Horizontal			2,020.79	39,451,363.05	2,020.79	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			454.20	8,441,682.87	454.20	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			627.25	10,452,798.28	627.25	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			442.00	8,617,578.65	442.00	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			497.34	10,713,960.28	497.34	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-28-CB-A-036-W-00-2020			finiquito	575,888.45			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-28-CB-A-037-W-00-2020			finiquito	249,735.69			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-28-CB-A-038-W-00-2020			finiquito	142,184.46			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-28-CB-A-039-W-00-2020			finiquito	257,534.37			100.00
	Señalamiento Vertical			564.00	3,707,947.13	564.00	100.00	77.42
	Señalamiento Vertical			238.00	1,181,525.87	238.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			326.00	1,689,079.72	326.00	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				720,886.82			0.00
	Señalamiento Vertical 2020-28-CB-A-035-W-00-2020			finiquito	116,454.72			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			319.00	5,462,040.00	319.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			160.00	2,654,888.52	160.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			159.00	2,572,346.53	159.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	125,271.39			100.00
	FINIQUITOS			finiquito	109,533.56			100.00
	Otros Subprogramas				11,711,870.00			99.52
	Seguimiento				3,469,260.09			99.99
	Seguimiento				3,265,139.91			99.98
	Estudio y/o proyectos				1,977,470.00			100.00
	Estudio 1				3,000,000.00			98.14



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				958,853,161.00		99.17	98.03
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			224.88	661,003,161.00			100.00
	(APP Tampico - Cd. Victoria)			224.88	661,003,161.00			100.00