

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				708,035,738.00		99.82	99.18
	RECONSTRUCCIÓN				51,681,518.68			97.10
	Reconstrucción de Puentes			5.00	51,681,518.68	5.00	100.00	97.10
1	El Mezquite (Tampico - Cd. Mante)	88+100		1.00	6,650,626.62	1.00	100.00	100.00
2	San Juanito (Matamoros - Playa Lauro Villar)	14+100		1.00	2,500,000.00	1.00	100.00	40.07
3	Magiscatzin II (Gonzalez -Mante)	124+600		1.00	17,209,926.59	1.00	100.00	100.00
4	El Cuadrado (Jimenez - San Fernando)	100+900		1.00	7,924,706.16	1.00	100.00	100.00
5	El Encinal (Jimenez - San Fernando)	121+600		1.00	17,396,259.31	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica			76.50	159,189,198.87	76.50	100.00	98.24
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			34.20	115,251,321.62	34.20	100.00	97.66
6	San Fernando - Matamoros	244.00	249.30	5.30	19,735,643.09	5.30	100.00	99.95
7	San Fernando - Matamoros	249.30	254.60	5.30	20,368,608.08	5.30	100.00	99.99
8	Matamoros - Río Bravo	49.00	55.00	6.00	13,295,556.46	6.00	100.00	100.00
9	Padilla - Jiménez	78.00	81.70	3.70	12,016,370.45	3.70	100.00	100.00
10	Padilla - Jiménez	81.70	85.30	3.60	12,280,584.88	3.60	100.00	99.80
11	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L.	78.00	80.40	2.40	8,693,085.47	2.40	100.00	100.00
12	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L.	29.10	34.00	4.90	16,209,279.01	4.90	100.00	99.59
13	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L.	34.00	37.00	3.00	10,052,911.48	3.00	100.00	100.00
	Monterrey - Reynosa (Cpo. A)	181.05	202.00	finiquito	701,791.59			0.00
	Jimenez - La Coma	111.80	119.00	finiquito	919,561.44			0.00
	Jimenez - La Coma	119.00	126.50	finiquito	784,474.67			0.00
	Matamoros - Río Bravo (Cpo. B)	2.00	7.00	finiquito	193,455.00			0.00
	Renivelación y Riego de Sello			35.70	34,061,930.30	35.70	100.00	99.89
14	Lím. de Edos. S.L.P./Tamps. - Antiguo Morelos	186.00	194.00	8.00	5,999,898.48	8.00	100.00	100.00
15	Cd. Mante - Cd. Victoria	168.30	175.00	6.70	6,669,568.39	6.70	100.00	99.96
16	Cd. Victoria - Soto La Marina	47.00	60.00	13.00	12,397,058.62	13.00	100.00	99.72
17	Llera - Cd. Victoria	175.00	183.00	8.00	8,995,404.81	8.00	100.00	99.99
	Riego de Sello			6.60	9,875,946.95	6.60	100.00	99.35
18	T. Las Urracas - Reynosa	42.50	49.10	6.60	9,851,372.01	6.60	100.00	99.60
	Cd. Victoria - Padilla	28.00	36.10	finiquito	24,574.94			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,831,888.47	5.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,831,888.47	5.00	100.00	99.99
	Puntos de conflicto				0.00			
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,932.42	110,233,245.59	1,932.42	100.00	99.78
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,932.42	107,059,972.61	1,932.42	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201928CBA001W002019)			finiquito	14,984.32			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201928CBA009W002019)			finiquito	23,448.70			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201928CBA010W002019)			finiquito	25,652.54			0.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				708,035,738.00		99.82	99.18
	Conservación Rutinaria de Tramos (201928CBA013W002019)			finiquito	19,185.44			0.00
	Gastos de Operación			GOP	3,090,001.98			94.72
	Señalamiento Horizontal			1,932.42	43,556,559.94	1,932.42	100.00	97.30
	Señalamiento Horizontal			1,932.42	11,558,498.51	1,932.42	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	14,247,063.57			99.99
	Señalamiento Horizontal			SM	17,628,960.00			94.03
	Señalamiento Horizontal			finiquito	122,037.86			0.00
	Señalamiento Vertical			581.00	2,917,885.12	581.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			581.00	1,789,014.69	581.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	1,128,870.43			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			314.00	3,440,624.65	212.00	67.52	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			314.00	1,800,506.11	212.00	67.52	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			SM	1,590,065.41			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201928CBA014W002019)			finiquito	15,701.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201928CBA015W002019)			finiquito	18,270.80			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201928CBA016W002019)			finiquito	16,081.22			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	324,434,000.00			100.00
	(APP Tampico - Cd. Victoria)			SM	324,434,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				9,750,816.68			99.43
	Seguimiento			SM	3,238,923.46			100.00
	Seguimiento			SM	3,440,138.92			100.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	2,271,754.30			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	800,000.00			93.08